

Materiál č. 8D

na prerokovanie MsZ dňa 09.12.2021

Názov materiálu:

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov.

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie

Príloha

Predkladateľ: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

Spracovateľ: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 09.12.2021 prerokovalo a

b e r i e n a v e d o m i e

Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov.

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov k MsZ 09.12.2021

1) MONITOROVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

	Pracovný názov projektu	Výzva	Hlavný zdroj financovania	Informácie o projekte	Predpokladaný rozpočet pred VO v €	Rozpočet po VO v €	Celkové náklady v €	Aktuálne informácie a najbližšie aktivity	Časový rámec projektu	Poznámka	
1.	Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď	Výzva vyhlásená 14.07.2008 OPŽP-PO4-08-2	Európska únia	Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu	195 865,49	168 739,83	168 647,93	Platnosť zmluvy o NFP podľa čl.6 ods. 10 do 31.12.2021	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.10.2016		
2.	Umenie bez hraníc (obnova amfiteátra)	OP cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013, kód výzvy OPSRCR/2013/05	Európska únia	Projekt bol podaný v spolupráci s partnerským mestom Tišnov CZ 31.10.2013, realizácia projektu v roku 2014, celkové ON 210 525,90 eur, žiadaná suma 178 947,01 eur	210 525,90	146 327,05		Projekt ukončený	V súvislosti so situáciou ohľadom vývoja ochorenia COVID-19 sa kult.-spol. podujatie v roku 2020 nekonalo	20.9.2021 zaslanie NMS č.6 za obdobie 1.1.2021 – 31.5.2021 s vysvetlením predĺženého termínu realizácie (01.10.2021)	
3.	Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského "A" v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2015-6	Európska únia	Cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy, výška schv.NFP 264 075,48 eur, opr.výdavky 277 974,19 eur, 5% spolufinancovanie 13 898,71 eur, výška neopr.výd. resp. spolufinancovania 96 706,66 eur	374 680,84	287 775,37	303 377,95	stavebné práce	Príprava NMS č.5	Ukončenie stavebných prác v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Termín predloženia NMS č.5 od 17.12.2021 do 17.1.2022 Typ monitorovacej správy: Následná
4.	Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď	Výzva OPKZP-PO1-SC111-2016-10	Európska únia	Cieľom projektu je zvýšenie kapacity na separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu, výška schv. NFP 368 903,66 eur, celkové OV 388 319,64 eur, spolufinancovanie 19 415,98 eur	388 319,64	363 699,60	363 699,60	363 699,60 BRO technika, 8 892,00 PM, 420,00 publicita, spolu 373 011,60 eur	NMS č.5 odoslaná 14.7.2021	Ukončenie nákupu techniky v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Termín predloženia NMS č.5 od 20.6.2022 do 20.7.2022 Typ monitorovacej správy: Následná
5.	Vybudovanie novej verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď	Výzva na poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc KOD: 18409/2019-4210-36886	Ministerstvo hospodárstva SR	Projekt zameraný na vybudovanie novej verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď, lokalita umiestnenia nabíjacej stanice - parkovisko na Námestí slobody, spolufinancovanie 3 867,59 eur s DPH	8 867,56			Príprava monitorovacej správy č.2 = 12/2021	Elektronabíjacia stanica pre elektromobily je plne funkčná od termínu 09/2020	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	
6.	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	Európska únia	Projekt zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov v ťažkom zdravotnom postihnutím, v nepriaznivom zdravotnom stave a pre seniorov, zároveň podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite, zníži sa doplyt po inštitucionálnej starostlivosti.	Refundácia nákladov mesta Sereď za výkon opatrovateľskej služby v domácnostiach klientov pre 23 opatrovateľiek	Refundácia nákladov na 1 opatrovateľku vo výške 507,00 eur/mesačne	Celkové refundované náklady na opatrovateľky v rámci projektu 292 364,00 eur	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.07.2028	Projekt bol ukončený		
7.	Modernizácia interiérového vybavenia kina Nova II (výmena sedačiek dokončenie)	Výzva Audiovizuálny fond SR 2016	Audiovizuálny fond	Projekt podporený AVF sumou 16 500,00 eur □	34 674,00	16 674 eur	16 674 eur spolufinancovanie	33 174 eur investičná časť, a 1 500,00 eur bežné výdavky □	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	
8.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt revitalizácie kino techniky, ktorý zlepši ekonomické, ekologické, výkonné a estetické časti prevádzky. Výmena svetelnej časti za bezdrôtovú laserovú s 30 000 hodín životnosti (vs 500 hodín aktuálnej lampovej) a výmena plátna z dôvodu zachovania 3D projekcií	69 000,00	68 880,00	68 880,00	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov		
9.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III – propagácia a marketing	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, osadenie displejov s programom a ponukami a modernizácia loga a branding kina	3 536,00	3 640,00	3 640,00	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov		
10.	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2017-19	Európska únia	Zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy Mestského úradu v Sereďi (nová časť+zasadacia miestnosť), celkové OV 416 227,42 eur, požadovaná výška NFP 395 416,05 eur, spolufinancovanie 20 811,37 eur.	438 535,86	357 561,74	357 561,74	stavebné práce	Príprava NMS č.3	Stavebné práce na projekte boli ukončené v termíne 10/2019	Termín predloženia NMS č.3 od 10.11.2021 do 10.12.2021 Typ monitorovacej správy: Následná
11.	Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP EZ DOP 2018/4.2.1/01	Európska únia	OP Ľudské zdroje. Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie, Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu. Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť	Žiadosť o NFP 489 060,00			Celková refundácia nákladov na mzdy opatrovateľiek za dobu trvania projektu (január 2019 – február 2021) je vo výške 474 557,92 €	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 28.2.2031	Projek ukončený	Odoslanie Záverečnej monitorovacej správy projektu („VMS“), 31.3.2021

2) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

12.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16	Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znížovania znečistenia ovzdušia a hluku.	251 902,44	195 748,90	Celkové náklady na projekt 251 902,44 eur, žiadosť o NFP 239 307,32 eur, spolufinancovanie 12 595,12 eur	Realizácia stavebných prác na projekte	Predpoklad ukončenia hlavných aktivít projektu v roku 2022	Realizácia SP časti Časť 1 Prestavba porastov drevín a Závlahy trávnych plôch, Časť 2 Stavebná úprava komunikačnej siete, Časť 3 Prvky urbanneho designu a Časť 4 Výmena vonkajšieho osvetlenia ukončený
13.	Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej cyklistickej komunikácie v meste Sereď	Výzva A na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účel podľa §3 písm. a) zákona	Ministerstvo dopravy SR	Projekt zameraný na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie novej cyklotrasy od mostu cez rieku Váh po železničný most v meste Sereď, celkové náklady 31 216,00 eur, spolufinancovanie 1 560,80 eur s DPH	31 216,00			Pokračovanie projektových prác v súvislosti s pripomenkami k projektovej dokumentácii	Predpoklad ukončenia projektu v roku 2022	Príprava monitorovacej správy č.2 = 12/2021

14.	Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP IZ DOP 2021/8.1.1/01	Európska únia	OP Ľudské zdroje, Prioritná os: 8 REACT-EU, Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva. Oblasť intervencie: 112 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záznamu.	Žiadosť o NFP 408 000,00 □			Žiadosť o NFP 408 000 €, Zaslanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 07/2021	10.11.2021 podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu	Plánovaná realizácia projektu 12/2021 – 11/2023
15.	Rozšírenie Materskej školy B D.Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1	Európska únia	Výzva na výstavbu, rozširovanie, stavebno-tech. úpravy budov a areolov, materiál.-tech. vybavenia a zvyšovanie energ. hospodárnosti budov materských škôl, požadovaná výška NFP 345 083,94 eur	345 083,94	292 187,05 stavebné práce	247 058,50 O.V. stavebné práce, 4 600,00 S.D., 27 865,90 zariadení, 17 124,90 MT vyb., 18,00 plagát, spolu 296 667,30 eur	11.11.2021 bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie, výzva na doplnenie ŽOP č.1 a príprava ŽOP č.2	Predpoklad ukončenia hlavných aktivít projektu v roku 2022	Príprava na opakované VO na zariadenie, prevádzka MŠ spustená 22.11.2021
16.	Zariadenie a vybavenie odborných učební	Výzva IROP-PO2-SC 222-PZ-2016-2	Európska únia	Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ŽoNFP 64 645,09 eur, spolufinancovanie 3 402,37 eur	68 047,46		Schválenie rozhodnutia o poskytnutí NFP vo výške 63 437,95 EUR	Odsúhlasená zmena projektu ukončenie HAP 01/2022, ŽOP č.1 a č.2 boli uhradené a zúčtované	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	Príprava ŽOP č.3
17.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Európska únia	Cieľom projektu má byť zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi	810 890,03			Proces verejného obstarávania ukončený, príprava ŽoNFP	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	
18.	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď	OP Kvalita životného prostredia, ŠC 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území	Európska únia	Názov projektu: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď, kód projektu: NFP310040X184, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2018-39, predpokladané celkové náklady na projekt 28 573,33 eur, spolufinancovanie 1 428,67 eur	28 573,33	15 480,00		Zaslanie informácie SIEA o ukončení HAP, zaslanie dokumentácie NUS OU ŽP Galanta	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	Príprava ŽOP
19.	Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Sereďi	Výzva s kódom IROP-PO4-SC431-2021-65	Európska únia	Cieľom projektu bude regenerácia sídliskového vnútrobloku D.Štúra II. Projekt bude pozostávať zo stavebných objektov:SO 101.I Prestavba porastov drevín - vnútroblok,SO 201 Výmena vonkajšieho osvetlenia,SO 301.1 Stavebná úprava komunikačnej siete vo vnútrobloku a SO 401.1 Prvky urbaného designu.	642 060,47			Projekt je v procese odborného hodnotenia	Po schválení ŽoNFP bude predpoklad realizácie projektu v roku 2022 až 2023	Celkové oprávnené výdavky projektu 642 060,47 eur, spolufinancovanie projektu 32 103,02 eur
20.	Modernizácia vybavenia kina NOVA IV – propagácia a marketing	Výzva Audiovizuálny fond SR 2022	Audiovizuálny fond	Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, osadenie svetelnej informačnej markizy nad vstup kina a rekonštrukcia plôch na plagáty na budove	7 000,00			Príprava projektovej dokumentácie, rozpočtov a žiadosti	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	Podanie žiadosti do 09/2022 dotácia do výšky 90%
21.	„Modernizácia vybavenia divadelnej sály Domu kultúry v Sereďi“	Výzva Ministerstvo kultúry august 2021	Európska únia	Projekt na modernizáciu vybavenia kultúrnych inštitúcií (Aktuálne príprava projektu, zisťovanie oprávnených výdavkov) – výmena sedačiek, hygienické zariadenia, klimatizácia.	Predpokladaná hodnota ŽoNFP 200 000,00			Zaslanie žiadosti o NFP	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	Podanie žiadosti do 25.11.2021. Dotácia 95%
22.	„Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Sereďi“	Výzva Ministerstvo kultúry august 2021	Európska únia	Projekt na modernizáciu vybavenia kultúrnych inštitúcií (Aktuálne príprava projektu, zisťovanie oprávnených výdavkov) – hygienické zariadenia, nábytok a výpočtová technika, bezbariérový prístup, klimatizácia	Predpokladaná hodnota ŽoNFP 200 000,00			Zaslanie žiadosti o NFP	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	Podanie žiadosti do 25.11.2021 Dotácia 95%
23.	Přírodní a kulturní dědictví interaktivně!	INTERREG V-A SK-CZ/2021/13	Európska únia	Projekt rieši problematiku nedostatočného marketingu kultúrneho a prírodného dedičstva, trávenia voľného času na území regiónu Tišov a Sereď.	159 556,87 €náklady VP a 96 852,24 € náklady HCP			Žiadosť o NFP bola podaná VP dňa 14.10.2021	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	Projekt podaný v rámci výzvy Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020. Vedúci partner projektu (VP) Mestské kultúrne stredisko Tišov a hlavný cezhraničný partner (HCP) Dom kultúry Sereď.
24.	Rekonštrukcia existujúcej cyklotrasy Horný Čepeň – Sereď	IROP-PO7-SC72-2021-74	Európska únia	Zámer obnovy a rekonštrukcie už existujúcej cyklotrasy a doplnenie súvisiacej infraštruktúry na korune hrádze Horný Čepeň - Sereď	500 000,00			Príprava projektovej dokumentácie	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	

3) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV MESTA SEREĎ, FONDOV, GRANTOV A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

25.	Zriadenie pamätníka - Socha legionára v Sereďi	Výzva Ministerstva vnútra SR	Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany ČR, NMRŠ	Záujem mesta Sereď o vyhotovenie novej repliky sochy legionára v meste Sereď, ul. Námestie republiky, stretnutie so zástupcami MV SR, MO ČR a zástupcami mesta Sereď	82 500,00	78 067,91		Zaradenie pomníka legionárov do majetku mesta Sereď		Ukončený projekt
26.	Renovácia pódia Pamätníka oslobodenia v Sereďi	Rezerva predsedu vlády SR	Úrad vlády SR	Vypracovanie projektovej žiadosti na obnovu, opravu a údržbu vojnových hrobov na rok 2020, žiadosť o dotáciu 20 000,00 eur	45 895,78	29 454,41		Realizácia stavebných prác	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	Poskytnutá dotácia 16 000,00 eur z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na opravu vojnových hrobov a realizáciou projektu
27.	Projekt drobnej architektúry vo vnútrobloku Dionýza Štúra v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Riešenie realizácie objektov SO 101 - Odstránenie torza pamätníka Františka Kubača a SO - Drobná architektúra	21 995,74	21 600,26		Realizácia stavebných prác	Predpoklad ukončenia realizácie projektu v roku 2021	
28.	Záchrana sereďského kaštieľa	Výzva v rámci programu Obnove si svoj dom, podprogram 1.6 Komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy	Ministerstvo kultúry SR	Žiadosť o dotáciu na stavebné práce v súvislosti s výmenou strechy nad centrálnou časťou kaštieľa a časťou južného kridla kaštieľa, stavebné práce na južnom kridle kaštieľa, max. výška dotácie 950 000,00 eur	1 130 137,00		Predpokladaná požadovaná dotácia 1 073 630,00 eur, vlastné zdroje 56 507 eur, maximálna výška dotácie 950 000,00 eur	Žiadosť o dotáciu nebola schválená		
29.	Triedený zber komunálneho odpadu v meste Sereď	Výzva Environmentálneho fondu na rok 2021	Environmentálny fond	C.Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov Činnosť C4: Triedený zber komunálneho odpadu	75 240,00			Žiadosť o dotáciu nebola schválená		

30.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Sereďi	Výzva Environmentálneho fondu na rok 2021	Environmentálny fond	Cieľom projektu má byť zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Sereďi	239 403,51			Vypracovaná projektová dokumentácia pre projektovú žiadosť o dotáciu EF na rok 2021	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	Environmentálny fond SR stále neoznánil v akom termíne bude zverejnená nová výzva na zníženie energetickej náročnosti verejných budov
31.	Výmena športového povrchu vrátane podkladných vrstiev na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho v Sereďi	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu	Fond na podporu rozvoja športu	Cieľom projektu má byť výmena športového povrchu (tartan) a doplnenie ihrísk pre atletické športy na existujúcej dráhe ZŠ J.Fándlyho v Sereďi	239 880,94	155 826,96		Realizácia stavebných prác na projekte	Predpoklad ukončenia realizácie projektu v roku 2021	Poskytnutá dotácia 77 913,48 eur z Fondu na podporu športu zameraný na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry
32.	Výmena športových povrchov na atletickej dráhe a ihriskách ZŠ Jana Amosa Komenského	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu	Fond na podporu rozvoja športu	Cieľom projektu má byť výmena športového povrchu (tartan) a doplnenie ihrísk pre atletické športy na existujúcej dráhe ZŠ J.A.Komenského v Sereďi	predpokladaná hodnota 216 000 eur			Príprava podkladov k projektovej dokumentácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	
33.	Vybudovanie nového tenisového areálu v objekte býv. záhradníctva	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu	Fond na podporu rozvoja športu	Vybudovanie tenisového areálu bude financované zo zdrojov mesta Sereď a Tenisového klubu Sereď	588 095,68			Projekt je v štádiu vyjadrovania, príprava dokumentácie k stavebnému konaniu		
34.	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Sereďi	Úrad vlády SR	Zdroje financovania SFZ, ÚV SR a mesto Sereď	Cieľ projektu: vybudovanie a modernizácia štadióna spĺňajúceho kritéria na 1.-3.ligu, Zdroje financovania stavebných prác: Úrad vlády SR 2.000.000 €	2 000 000,00			Stav prípravy a realizácie projektu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2022	
35.	Rekonštrukcia objektu na sociálne bývanie	Výzva IROP-PO2-SC211-2021-78	Európska únia	IROP-PO2-SC211-2021-78 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálne	252 597,26			Proces stavebného povolenia	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	Aktuálna výzva IROP-PO2-SC211-2021-78 nie je určená pre budovanie objektov ktoré sú určené na sociálne bývanie
36.	Prístrešky na bicykle ZŠ KOM a CZŠ	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	MDaV SR a mesto Sereď	Vybudovanie kapacitného odstavňového zariadenia – prístrešku pre bicykle v areáli Základnej školy J.A.Komenského a Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Sereďi.	33 618,31	31 992,16		Príprava podkladov k podaniu projektovej žiadosti o dotáciu resp. príspevok	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	Termín podania žiadosti najneskôr do 31.12.2021
37.	Noclaháreň a poradenská miestnosť: Trnavská	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Zvýšenie kvality poskytovaných služieb pre sociálne odkázaných občanov	25 000,00	23 450,26		Projekt ukončený		V prvej etape bola realizovaná prípojka objektov na verejnú kanalizáciu
38.	Oddychová zóna Mlynárska s trhoviskom a parkovaním	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Revitalizácia mestského trhoviska - vybudovanie nových spevnených plôch a prestrešenia	400 000,00	215 747,54 + 176 520,53 eur s DPH	392 268,07	Projekt ukončený		
39.	Obnova zvislého dopravného značenia v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Obnova zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Sereď	16 000,00	15 999,48 eur s DPH		Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
40.	Obnova vodorovného dopravného značenia v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Sereď	16 000,00	15 985,20 eur s DPH		Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
41.	Bežné opravy miestnych komunikácií v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Opravy na miestnych komunikáciách v meste Sereď	78 000,00	77 245,26 eur s DPH		Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
42.	Vybudovanie chodníka na Trnavskej ul.	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie nového chodníka na ulici Trnavská v Sereďi	42 000,00			Podaná žiadosť na územné rozhodnutie, príprava PD na SP a vysporiadanie pozemkov	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	
43.	Vybudovanie parkoviska Sokolovňa (Vinárska)	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie nového parkoviska pri Sokolovni v Sereďi	150 000,00	162 076,5 eur s DPH		Projekt ukončený		zostáva výsadba trávnik
44.	Vybudovanie spevnenej plochy na parkovanie Železničná ul.	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie novej spevnenej plochy na Železničnej ulici v Sereďi	40 000,00			Príprava projektovej dokumentácie	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	
45.	Odzizolovanie budovy Mestského úradu v Sereďi - stará budova (časť)	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Zabezpečenie odzizolovania starej časti budovy mestského úradu formou injektáže, oprava sobášneho vchodu a oprava fasády do výšky okien na prízemí	24 000,00	22 460,40		Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	

46.	Zníženie energetickej náročnosti bytového domu Čepenská 4305	ŠFRB	ŠFRB mesto Sereď	Zateplenie obvodového plášt'a, strechy, výmena okien, rozvodov vody, plynu, kanalizácie	436 636,00			Žiadosť o úver zo ŠFRB podaná 09/2021	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	Schválenie spôsobu financovania - MSZ Sereď, podaná žiadosť na ŠFRB
47.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a odstavných plôch v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Jednotlivé ulice v meste Sereď v havarijnom stave na ul.SNP, Parková, A.Hliha, M.R.Stefánka a Cukrovárska (zámnová dlžba) v sume 134 019,00 eur s DPH. Ďalší chodník na ul.Trnavská a v Zámeckom parku (povrch asfalt) v sume 29 723,28 eur s DPH a na ul. Parková a Cukrovárska ul. komunikácie asfalt v sume 91 650,19 eur s DPH.	400 000,00	295 392,50		Projekt ukončený		
48.	3.etapa realizácie osvetlenia v zámeckom parku	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Výmena a modernizácia osvetlenia chodníkov v zámeckom parku	24 000,00	21 949,21		Projekt ukončený		
49.	Dodanie predajných stánkov na mestskú tržnicu	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Výroba a dodanie nových predajných stánkov na mestskú tržnicu Mlynárska ul.	60 000,00	55 584,00		Projekt ukončený		
50.	Úprava verejného priestoru na ul.Cukrovárska a D.Štúra	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Revitalizácia vrejného priestranstva - nová zeleň a chodníky	160 000,00	150 420,26		Projekt ukončený		
51.	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ D.Štúra B - II.etapa	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Zariadenie a sprevádzkovanie budovy MŠ D.Štúra B	73 897,00		KV 11 437 eur, BV 13 910 eur	Realizácia projektu a jeho aktivít		Prebieha nákup vybavenia a úpravy na sprevádzkovanie MŠ
52.	Odstránenie havarijných stavov striech budov MŠ D.Štúra	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Riešenie havarijného stavu na streche objektu MŠ D.Štúra B a Pažitná	22 081,00	22 081,00	Havarie odstránené, MŠ Pažitná 16 584 eur, MŠ D.Štúra "B" 5 497 eur	Projekt ukončený		
53.	Rekonštrukcia elektro rozvodov - MŠ Komenského - Podzámska	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Rekonštrukcia elektro rozvodov na ul.Podzámska	25 176,00	24 510,00	24 510,00	Projekt ukončený		
54.	MŠ Komenského Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	Národný projekt realizovaný Metodicko-pedagogickým centrom Bratislava	MŠVVŠSR, ESF, OP IZ	Poskytnutie finančných prostriedkov na 2 asistentov učiteľa v materskej škole	60 000,00			Projekt je v realizácii	Predpoklad ukončenia projektu 08/2022	
55.	ZŠ J. A. Komenského "Language Interpretation Through Reading"	Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu- Strategické partnerstvá	SAIIC Erasmus+	Projektové aktivity zamerané na skvalitnenie vzdelávania na všetkých úrovniach, vytváranie a zavedenie nových vzdelávacích prístupov a prepojenie sveta vzdelávania a sveta práce, ZŠ Kom leadpartner, v spolupráci so ZŠ a VŠ	239 700,00			Poskytnutá záloha č.2 na realizáciu projektu vo výške 95 880,00 eur		
56.	Havarijný stav základov ZŠ J.A.Komenského Sereď, Budova A	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	V roku 2014 žiadosť na MŠVvaŠ SR – celková suma 68 000 € finančné prostriedky nepridelené realizovaná I. Etapa z rozpočtu mesta v celkovej sume 20 524 €- práce prebiehajú	68 000,00	27 958,86		Projekt ukončený	MŠVVŠ SR poskytlo finančné prostriedky na projekt vo výške 27 959,00 eur	
57.	Havarijný stav toalety ZŠ J.A.Komenského Sereď Budova B	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	V roku 2014 žiadosť na MŠVvaŠ SR – celková suma 111.000 €, v 12/2014 pridelené 23 700 € -realizovaná I. etapa práce ukončené	111 000,00	23 700,00		Príprava aktualizácie žiadosti o finančné prostriedky v roku 2021	Pokračovanie realizácie projektu po pridelení finančných prostriedkov zo ŠR	
58.	Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ v čase krízovej situácie	Výzva ÚPSVaR SR	ÚPSVaR SR	Poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a odvody zamestnancov ZUŠ v čase krízovej situácie	68 000,00			Žiadosť bola schválená, poskytnuté FP vo výške 67 867 eur	Projekt ukončený	
59.	Sereď v pohybe	Výzva VUC TT	VUC TT a Mesto Sereď	Realizácia pohybových aktivít občanov mesta Sereď a okolia, Sereďský bublinkový beh, Sereď v pohybe, Sereď 3x3 basketbal	3 000,00			Projekt ukončený		
60.	V Sereďi sme radi spolu	Výzva VUC TT	VUC TT a Mesto Sereď	Projekt zameraný na kultúrno-spoločenské aktivity: MDD podujatie a aktivity s partnerským cezhraničným mestom Tišnov (CZ)	3 500,00			Projekt ukončený		
61.	Modernizácia materiálo-technického vybavenia ZUŠ Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Nákup interaktívnej tabule a učebných pomôcok	5 350,00		Navýšenie finančných prostriedkov 10 329,00 eur	Projekt ukončený	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	Nákup počítačov v celkovej hodnote 7 829,00 eur ukončený
62.	Modernizácia areálu ZŠ J.A.Komenského - detské ihriská	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Nákup a osadenie nových detských prvkov	30 000,00			Projekt ukončený		

63.	Dotácia na zlepšenie vybavenia ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského	Oznámenie o možnosti predkladania žiadosti o dotáciu	MŠVVŠSR	Poskytnutie finančných prostriedkov na nákup multifunkčného robota	5 500,00			Projekt ukončený		
64.	Dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ JF	Oznámenie o možnosti predkladania žiadosti o dotáciu	MŠVVŠSR	Poskytnutie finančných prostriedkov na nákup multifunkčného robota	5 230,00			Projekt ukončený		
65.	Maľovanie budovy A ZŠ J.A.Komenského	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Realizácia maloviek v interiéri objektu	30 000,00	24 000,00		Projekt ukončený		
66.	Maľovanie a úpravy interiérov MŠ D.Štúra	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Realizácia maloviek v interiéri a úpravy objektu	42 300,00			Projekt ukončený		
67.	V ZŠ úspešnejší - ZŠ J.A.Komenského Sereď	Výzva OPLZ P01/2016/DOP/1.1.1-01	ESF	Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením	200 160,00			Projekt ukončený		
68.	Tajomstvo mikrobytov ZŠ J.A.Komenského Sereď	Výzva	Nadácia Pontis	Prebudenie záujmu žiakov o programovanie a digitálne technológie 1 000 eur	1 000,00			Projekt ukončený		
69.	Modernejšia škola ZŠ J.A.Komenského Sereď	Rozvojový projekt	Ministerstvo školstva SR	Revitalizácia vybavenia tried, vybudovanie centrálnych oddychových zón	30 000,00			Dotácia na projekt nebola schválená, projekt je zaradený do zásobníka projektov	Predpoklad realizácie projektu 2021-2022	
70.	Modernejšia škola ZŠ J.Fándlyho Sereď	Rozvojový projekt	Ministerstvo školstva SR	Revitalizácia vybavenia tried, vybudovanie centrálnych oddychových zón	30 000,00			Projekt bol ukončený		
71.	V ZŠ úspešnejší - ZŠ J.Fándlyho Sereď	Výzva OPLZ P01/2016/DOP/1.1.1-01	ESF	Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	93 420,00			Projekt bol ukončený		
72.	Havarijný stav elektronštalácie a štrukturovanej kabeláže ZŠ J.A.Komenského budova A	Havarie Ministerstva školstva SR	Ministerstvo školstva SR	Na základe výsledkovej revíznej správy bola spracovaná žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu elektrických rozvodov	222 120,00			Zaslaná žiadosť o príspevok	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	Požadovaná výška finančných prostriedkov 199 908 eur, spoluúčasť 22 212 eur
73.	Havarijný stav rozvodov tepla pod budovou ZŠ J.Fándlyho Sereď	Havarie Ministerstva školstva SR	Ministerstvo školstva SR	Cieľom projektu je výmena rozvodov tepla pod budovou ZŠ J.Fándlyho, ktoré sú v havarijnom stave.				Príprava žiadosti o finančné prostriedky	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	
74.	Podpora DPŠ a RŠ ZŠ Juraja Fándlyho	Výzva podpora DPŠ a RŠ MŠ SR	Ministerstvo školstva SR	Finančné prostriedky určené na podporu rozširujúceho vzdelávania zamestnanca školy				Dotácia projektu bola schválená, realizácia projektu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021-2022	
75.	Čítame radi 2 - ZŠ J.Fándlyho	Rozvojový projekt	MŠVVaŠ	Nákup detskej literatúry zo zoznamu odporúčaných kníh MŠVVaŠ	800,00			Projekt bol ukončený		
76.	Projekt Modernizácia počítačovej učebne - ZŠ J.Fándlyho	Výzva nie je vyhlásená	Samsung Galanta o.z.	Zakúpenie IKT do počítačovej učebne	10 000,00			Projekt bol ukončený		
77.	Letná škola hrou- ZŠ J.Fándlyho	Výzva	Nadácia Pontis	Projekt zameraný na hravé upevňovanie učiva, ktoré sa prebralo počas dištančného vzdelávania a získavania nových vedomostí objavivými metódami	2 000,00			Projekt bol ukončený		Letnej školy sa zúčastnili žiaci 4.-6. ročníka
78.	Letná škola hrou v ŠKD - ŠKD ZŠ J.Fándlyho	Výzva	Nadácia Pontis	Deti trávili v ŠKD prázdninový čas plný zábavy a zároveň učenia hravou formou	1 500,00			Projekt bol ukončený		
79.	Revitalizácia detského ihriska na Cukrovarskej ul.	Výzva nie je vyhlásená	Samsung Galanta o.z.	Úprava dopadovej plochy a inštalácia nových detských prvkov zameraných na pohybové aktivity	10 000,00			Realizácia diela v spolupráci Samsung Galanta o.z. a mesto SEREĎ	Projekt bol ukončený	

80.	Zmiešaný ovocný sad	SLOVNAFT, a.s. a Ekopolis - Zelené oázy	Mesto Sereď a spoločnosť EKOPOLIS	Realizácia prvého ovocného sadu v meste Sereď, v areáli ZŠ Fándlyho	3 425,00	1 450,00		Projekt nebol schválený, realizácia projektu z vlastných fin. prostriedkov	Projekt bol ukončený	
81.	Kaufland Park	Kaufland Slovenská republika, v.o.s.	Kaufland Slovenská republika, v.o.s.	Kpark - miesto, pre relax aj pobyt na čerstvom vzduchu	odhadovaná cena 50 000 - 100 000 €			Potvrdená registrácia	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	Hlasovanie 6.1.-16.2.2022, vyhlásenie výsledkov 17.2.2022
82.	Zelené športovo - oddychové zóny	Lidl Slovenská republika, v.o.s	Lidl Slovenská republika, v.o.s	Zelené - športovo oddychové zóny	odhadovaná cena 50 000 - 100 000 €			Potvrdená registrácia	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	