

Materiál č. 11A

na prerokovanie MsZ dňa 21.04.2022

Názov materiálu:

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov.

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie

Dôvodová správa

Príloha

Predkladateľ: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

Spracovatelia: Ing. Tibor Krajčovič, prednosta MsÚ
Ing. Branislav Bíro, projektový manažér
Mgr. Silvia Kováčová
Ing. Marián Šišo

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 21.04.2022 prerokovalo a

berie na vedomie Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov

a

schvaľuje pokračovanie vo všetkých projektoch resp. dočasne pozastavuje práce na nasledovných projektoch:

.....

.....

.....

Dôvodová správa

Na rokovanie o tomto bode MsZ je v prílohe materiál o projektoch mesta a mestských organizácií na rok 2022, resp. ich príprava aj na budúročné rozpočty. Po období poznačenom COVID-om sa začínajú prejavovať aj dôsledky situácie na Ukrajine. Nie je to len o rastie cien tovarov a služieb – no aj o ich nedostatku na trhu. Preto je dôležité, aby MsZ sa detailnejšie zaoberalo jednotlivými projektami mesta a ich nevyhnutnosti, resp. dopade na rozpočet mesta a mestských organizácií.

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov k MsZ 21.04.2022

1) MONITOROVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

	Pracovný názov projektu	Výzva	Hlavný zdroj financovania	Informácie o projekte	Predpokladaný rozpočet pred VO v €	Rozpočet po VO v €	Celkové náklady v €	Aktuálne informácie a najbližšie aktivity	Časový rámec projektu	Poznámka
1.	Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského "A" v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2015-6	Európska únia	Cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy, výška schv.NFP 264 075,48 eur, opr.výdavky 277 974,19 eur, 5% spolufinancovanie 13 898,71 eur, výška neopr.výd. resp. spolufinancovania 96 706,66 eur	374 680,84	287 775,37 stavebné práce	303 377,95	NMS č.3 zaslaná 02/2022. Dodatok č.6 k zmluve o poskytnutí NFP (merateľné ukazovatele) zaslaný 1.4.2022	Ukončenie stavebných prác v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Termín predloženia NMS od 17.12.2022 do 17.1.2023 Typ monitorovacej správy: Následná
2.	Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď	Výzva OPKZP-PO1-SC111-2016-10	Európska únia	Cieľom projektu je zvýšenie kapacity na separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu, výška schv. NFP 368 903,66 eur, celkové OV 388 319,64 eur, spolufinancovanie 19 415,98 eur	388 319,64	363 699,60	363 699,60 BRO technika, 8 892,00 PM, 420,00 publicita, spolu 373 011,60 eur	NMS č.5 odoslaná 14.7.2021	Ukončenie nákupu techniky v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Termín predloženia NMS č.5 od 20.6.2022 do 20.7.2022 Typ monitorovacej správy: Následná
3.	Vybudovanie novej verejnej prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď	Výzva na poskytnutie dotácie na podporu budovania verejnej prístupných elektrických nabíjajúcich staníc Kód: 18409/2019-4210-36886	Ministerstvo hospodárstva SR	Projekt zameraný na vybudovanie novej verejnej prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď, lokalita umiestnenia nabíjacej stanice - parkovisko na Námestí slobody, spolufinancovanie 3 867,59 eur s DPH	8 867,56			Monitorovacia správa o využívaní nabíjacej stanice zaslaná 01/2022	Elektronabíjacia stanica pre elektromobily je plne funkčná od termínu 09/2020	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov
4.	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	Európska únia	Projekt zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriznaným zdravotným stavom a pre seniorov, zároveň podporí ich zapojenie v prirodzenom prostredí v rodine a komunitě, znižá sa dopyt po inštitucionálnej starostlivosti.	Refundácia nákladov mesta Sereď za výkon opatrovateľskej služby v domácnostiach klientov pre 23 opatrovateľiek	Refundácia nákladov na 1 opatrovateľku vo výške 507,00 eur/mesačne	Celkové refundované náklady na opatrovateľky v rámci projektu 292 364,00 eur	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.07.2028	Projekt bol ukončený	Monitorovacie obdobie
5.	Modernizácia interiérového vybavenia kina Nova II (výmena sedačiek dokončenie)	Výzva Audiovizuálny fond SR 2016	Audiovizuálny fond	Projekt podporený AVF sumou 16 500,00 eur □	34 674,00	16 674 eur spolufinancovanie	33 174 eur investičná časť, a 1 500,00 eur bežné výdavky □	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Monitorovacie obdobie
6.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt revitalizácie kino techniky, ktorý zlepši ekonomické, ekologické, výkonné a estetické časti prevádzky. Výmena svetelnej časti za bezdrôtovú laserovú s 30 000 hodín životnosti (vs 500 hodín aktuálnej lampovej) a výmena plátna z dôvodu zachovania 3D projekcií	69 000,00	68 880,00	68 880,00	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Monitorovacie obdobie
7.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III – propagácia a marketing	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, osadenie displejov s programom a ponukami a modernizácia loga a branding kina	3 536,00	3 640,00	3 640,00	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Monitorovacie obdobie
8.	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2017-19	Európska únia	Zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy Mestského úradu v Sereďi (nová časť+zasadacia miestnosť), celkové OV 416 227,42 eur, požadovaná výška NFP 395 416,05 eur, spolufinancovanie 20 811,37 eur.	438 535,86	357 561,74 stavebné práce	Náklady spolu na stavebné práce 359 494,22 eur s DPH, z toho ERDF 285 294,46 eur, SR 33 564,05 eur, VZ 5% 16 782,03 eur, VZ NV 23 853,68 eur	Z dôvodu prepočtov spotreby energií na budovách MU a novej časti MU nebola NMS č.3 odoslaná. Prepočet zabezpečí energ. auditor 04/2022.	Stavebné práce na projekte boli ukončené v termíne 10/2019	Termín predloženia NMS č.3 od 10.11.2021 do 10.12.2021 Typ monitorovacej správy: Následná
9.	Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP LZ DOP 2018/4.2.1/01	Európska únia	OP Ľudské zdroje, Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie, Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu, Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť	Zmluva o NFP 489 060,00		Celková refundácia nákladov na mzdy opatrovateľiek za dobu trvania projektu (január 2019 – február 2021) je vo výške 474 557,92 €	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 28.2.2031	Projekt ukončený	Monitorovacie obdobie

2) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

10.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16	Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znížovania znečistenia ovzdušia a hluku.	251 902,44	195 748,90	Celkové náklady na projekt 251 902,44 eur, žiadosť o NFP 239 307,32 eur, spolufinancovanie 12 595,12 eur	Realizácia stavebných prác na projekte - časť Vegetačné úpravy a závlahy	Predpoklad ukončenia hlavných aktivít projektu v roku 2022	MS č.3 je pripravená na odoslanie. Po odblokovaní v ITMS bude MS odoslaná. ŽoP č.1 bola zaslaná 22.03.2022 v sume 76 020,27 eur.
11.	Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej cyklistickej komunikácie v meste Sereď	Výzva A na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účel podľa §3 písm. a) zákona	Ministerstvo dopravy SR	Projekt zameraný na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie novej cyklotrasy od mostu cez rieku Váh po železničný most v meste Sereď, celkové náklady 31 216,00 eur, spolufinancovanie 1 560,80 eur s DPH	31 216,00			Projektová dokumentácia bola zaslaná na vyjadrenie dotknutým orgánom	Predpoklad ukončenia projektu v roku 2022	Monitorovacia správa č.2 bola zaslaná 01/2022
12.	Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP LZ DOP 2021/8.1.1/01	Európska únia	OP Ľudské zdroje, Prioritná os: 8 REACT-EU, Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odnovej obnovy hospodárstva, Oblasť intervencie: 112 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu.	Zmluva o NFP 408 000,00 □			mesačne podávame žiadosti o platby	12/2021 – 11/2023	prebieha realizácia projektu, dostali sme peňažné prostriedky za mesiac december 2021 vo výške 16 425,76 €
13.	Rozšírenie Materskej školy B D.Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1	Európska únia	Výzva na výstavbu, rozširovanie, stavebno-tech. úpravy budov a areálov, materiál.-tech.vybavenia a zvyšovanie energ. hospodárnosti budov materských škôl, požadovaná výška NFP 345 083,94 eur	345 083,94	292 187,05 stavebné práce	247 058,50 O.V. stavebné práce, 4 600,00 S.D., 27 865,50 zariaden.kuch., 17 124,90 MT vyb., 18,00 plagát, spolu 296 667,30 eur	Stavebné práce ukončené a zaradené do majetku mesta. Zaslaná monitorovacia správa a následnej aj doplnenie.	Predpoklad ukončenia hlavných aktivít projektu v roku 2022	Príprava na opakované VO na zariadenie kuchyne, nábytku a vybavenie. Poskytnuté finančné prostriedky vo výške 256 172,80 eur.

14.	Zariadenie a vybavenie odborných učební	Výzva IROP-PO2-SC 222-PZ-2016-2	Európska únia	Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižnic, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ŽoNFP 64 645,09 eur, spolufinancovanie 3 402,37 eur	68 047,46		Schválenie rozhodnutia o poskytnutí NFP vo výške 63 437,95 EUR	Aktivity projektu ukončené, zaslaná záverečná žiadosť o platbu na bežné výdavky vo výške 1 123,56 €	Aktivity projektu boli ukončené	zaslané doplnenie dokumentácie k výzve na doplnenie
15.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Európska únia	Cieľom projektu má byť zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi	810 890,03	542 735,84		Zmluva o NFP podpísaná a zaslaná SIEA 04/2022	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	
16.	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď	OP Kvalita životného prostredia, SC 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrné stváňaciach s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území	Európska únia	Názov projektu: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď, kód projektu: NFP310040X184, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39, predpokladané celkové náklady na projekt 28 573,33 eur, spolufinancovanie 1 428,67 eur	28 573,33	15 480,00		refundácia nákladov na projekt v sume 14 706,00 eur nám prišla na účet	Aktivity projektu boli ukončené	Očakávame vygenerovanie monitorovacích termínov v ITMS
17.	Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Sereďi	Výzva s kódom IROP-PO4-SC431-2021-65	Európska únia	Cieľom projektu bude regenerácia sídliskového vnútrobloku D.Štúra II. Projekt bude pozostávať zo stavebných objektov:SO 101.1 Prestavba porastov drevín - vnútroblok,SO 201 Výmena vonkajšieho osvetlenia,SO 301.1 Stavebná úprava komunikačnej siete vo vnútrobloku a SO 401.1 Prvky urbaného designu.	642 060,47			Zmluva o NFP podpísaná a zaslaná SO pre IROP 04/2022	Príprava podkladov na VO	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022 - 2023
18.	Modernizácia vybavenia kina NOVA IV – propagácia a marketing	Výzva Audiovizuálny fond SR 2023	Audiovizuálny fond	Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, osadenie svetelnej informačnej markizy nad vstup kina a rekonštrukcia plôch na plagáty na budove	7 000,00			Príprava projektovej dokumentácie, rozpočtov a žiadosti	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023	V roku 2022 nebola vyhlásená výzva v tejto oblasti, predložíme v ďalšom roku ak bude
19.	Modernizácia vybavenia divadelnej sály Domu kultúry v Sereďi	Výzva Ministerstvo kultúry august 2021	Európska únia	Projekt na modernizáciu vybavenia kultúrnych inštitúcií (Aktuálne príprava projektu, zisťovanie oprávnených výdavkov) – výmena sedáčiek, hygienické zariadenia, klimatizácia.	199 996,99			Doplnenie žiadosti o NFP zaslané 02/2022	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	Žiadosť o NFP je v štádiu administratívnej kontroly
20.	Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Sereďi	Výzva Ministerstvo kultúry august 2021	Európska únia	Projekt na modernizáciu vybavenia kultúrnych inštitúcií (Aktuálne príprava projektu, zisťovanie oprávnených výdavkov) – hygienické zariadenia, nábytok a výpočtová technika, bezbariérový prístup, klimatizácia	198 105,84			Doplnenie žiadosti o NFP zaslané 02/2022	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	Žiadosť o NFP je v štádiu administratívnej kontroly
21.	Přírodní a kulturní dědictví interaktivně!	INTERREG V-A SK-CZ/2021/13	Európska únia	Projekt rieši problematiku nedostatočného marketingu kultúrneho a prírodného dedičstva, trávenia voľného času na území regiónu Tišov a Sereď.	159 556,87 €náklady VP a 96 852,24 € náklady HCP			Žiadosť o NFP je v štádiu odborného hodnotenia	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	Projekt podaný v rámci výzvy Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020. Vedúci partner projektu (VP) Mestské kultúrne stredisko Tišov a hlavný koordinovaný partner (HCP) Dom kultúry Sereď.
22.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Sereďi	IROP-PO7-SC73-2021-87	Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.	679 606,68			Príprava procesu VO	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	podali sme žiadosť o NFP - spolufinancovanie projektu je predmetom rokovania MsZ
23.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Legionárska ul. v Sereďi	IROP-PO7-SC73-2021-87	Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.	Odhadované náklady na realizáciu projektu 500 000,00 eur			Príprava projektovej dokumentácie a ŽoNFP	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023-2024	Prípravuje sa ŽoNFP, spolufinancovanie je predmetom rokovania MsZ. Konzultácie k projektu boli v spolupráci s NDS a Pomocníkom.

3) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV MESTA SEREĎ, FONDOV, GRANTOV A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

24.	Projekt drobnej architektúry vo vnútrobloku Dionýza Štúra v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Riešenie realizácie objektov SO 101 - Odstránenie torza pamätníka Františka Kubača a SO - Drobná architektúra	21 995,74	21 600,26				Dokončenie kameňového koberca
25.	Záchrana sereďského kaštieľa	Výzva v rámci programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.5 – Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.	Ministerstvo kultúry SR	Žiadosť o dotáciu na stavebné práce v súvislosti s výmenou strechy nad centrálnou časťou kaštieľa, max. výška dotácie 950 000,00 eur	628 848,00			Projektová žiadosť o dotáciu na rok 2022 zaslaná 04/2022	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023-2024	Objekt : SO 01 Rekonštrukcia kaštieľa: Časť : SO 01.1 Obnova strechy - centrálna časť, Objekt : SO 02 Prístupová komunikácia a spev. plocha pre vežový žeriav a Objekt : SO 03 Orez stromov
26.	Koncepčné riešenie inžinierskych sietí kaštieľa v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Riešenie inžinierskych sietí kaštieľa v Sereďi	predpokladané náklady 21 000,00			Príprava dokumentácie	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	Realizácia projektovej dokumentácie v súlade s potrebami mesta a nového nájomcu časti kaštieľa v Sereďi
27.	Modernizácia mestského amfiteátra – osadenie operadiel na lavičky (I. etapa)	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Výroba a montáž operadiel na jeden sektor (1/6 hľadiska) mestského amfiteátra a revitalizácia sedacích častí náterom.	predpokladané náklady 4 000,00			Prebieha montáž operadiel na lavičky a natieranie starých sedacích častí do konca 04/2022	prebieha realizácia	
28.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Sereďi	Výzva Environmentálneho fondu na rok 2022	Environmentálny fond	Cieľom projektu má byť zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Sereďi	239 403,51			Vypracovanie projektovej dokumentácie 06/2021, stavebné povolenie 09/2021		aktualizácia rozpočtu, príprava na podanie žiadosti
29.	Výmena športového povrchu vrátane podkladných vrstiev na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho v Sereďi	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu	Fond na podporu rozvoja športu FNPRŠ a mesto Sereď	Cieľom projektu je výmena exis. športového povrchu (za tartan) a rekonštrukcia ihrisk pre atletické športy na existujúcej športovej ploche ZŠ J.Fándlyho v Sereďi	239 880,94	155 826,96		01/2022 zverejnenie metodiky vyúčtovania dotácie, príprava vyúčtovania poskytnutej dotácie	práce ukončené, slávnostné otvorenie je 27.04.2022	Poskytnutá dotácia 77 913,48 eur z Fondu na podporu športu zameraný na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry

30.	Obnova športového areálu pri Základnej škole Jana Amosa Komenského v Sereďi	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu	Fond na podporu rozvoja športu FNPRŠ a mesto Sereď	Cieľom projektu je výmena exis. športového povrchu (za tartan) a rekonštrukcia ihrísk pre atletické športy na existujúcej športovej ploche ZŠ J.A.Komenského v Sereďi	173 016,37	139 679,22		Proces VO ukončený	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	Žiadosť o dotáciu je v štádiu administratívnej kontroly
31.	Vybudovanie nového tenisového areálu v objekte býv. záhradníctva	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu	Fond na podporu rozvoja športu	Vybudovanie tenisového areálu bude financované zo zdrojov mesta Sereď a Tenisového klubu Sereď	588 095,68			Projekt je v štádiu vyjadrovania, príprava dokumentácie k stavebnému konaniu		
32.	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Sereďi	Úrad vlády SR	Zdroje financovania SFZ, ÚV SR a mesto Sereď	Cieľ projektu: vybudovanie a modernizácia štadióna spĺňajúceho kritéria na 1.-3.ligu. Zdroje financovania stavebných prác: Úrad vlády SR 2.000.000 €	2 000 000,00			Prebiehajú konania a zároveň je po VO na búracie práce	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2022	príprava na VO na zhotoviteľa
33.	Rekonštrukcia objektu na sociálne bývanie	Výzva IROP-PO2-SC211-2021-78	Európska únia	IROP-PO2-SC211-2021-78 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálne	252 597,26			prebieha proces stavebného povolenia		
34.	Prístrešky na bicykle ZŠ KOM a CZŠ	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	MDaV SR a mesto Sereď	Vybudovanie kapacitného odstavného zariadenia – prístrešku pre bicykle v areáli Základnej školy J.A.Komenského a Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Sereďi.	33 618,31	31 992,16		Zaslanie projektovej žiadosti o dotáciu 12/2021	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	Žiadosť o dotáciu je v štádiu administratívnej kontroly a odborného hodnotenia
35.	Obnova zvislého dopravného značenia v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Obnova zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Sereď	15 000,00	14 999,48 eur s DPH		Projekt je v realizácii		
36.	Obnova vodorovného dopravného značenia v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Sereď	15 000,00	12 152,64 eur s DPH		Projekt je pripravený na realizáciu		
37.	Bežné opravy miestnych komunikácií v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Opravy na miestnych komunikáciách v meste Sereď	85 000,00	79 520 eur s DPH		Projekt je pripravený na realizáciu		zatiaľ len v našej ríži
38.	Vybudovanie chodníka na Trnavskej ul.	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie nového chodníka na ulici Trnavská v Sereďi	42 000,00			územné rozhodnutie a bežia lehoty, príprava vysporiadanie pozemkov	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	
39.	Vybudovanie parkoviska Sokolovňa (Vinárska)	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie nového parkoviska pri Sokolovni v Sereďi	150 000,00	162 076,5 eur s DPH		Projekt ukončený		prípravuje sa výsadba trávnik a zelene
40.	Vybudovanie spevnenej plochy na parkovanie Železničná ul.	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie novej spevnenej plochy na Železničnej ulici v Sereďi	58,000			Podaná žiadosť na stavebné povolenie	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	
41.	Obnova kamenného portálu hradnej brány v Sereďi	Výzva TTSK na rok 2022	TTSK a mesto Sereď	Predkladanie žiadostí o dotáciu v zmysle VZN TTSK č. 45/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK. Reštaurátorské práce v rámci obnovy portálu kaštieľ v Sereďi.	Predpokladaná cena pred VO 31 000,00 eur			Žiadosť o dotáciu nebola schválená	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	príprava VO
42.	Zníženie energetickej náročnosti bytového domu Čepenská 4305	ŠFRB	ŠFRB a mesto Sereď	Zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmena okien, rozvodov vody, plynu, kanalizácie	436 636,00	378 438,67			prebieha realizácia	práce začali 28.03.2022
43.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Jednotlivé ulice v meste Sereď: Podzámska ul. 253 000,00 eur s DPH a Lipová ul. 57 000,00 eur s DPH, výmena asfaltového povrchu a lokálna rekonštrukcia obrubníkov	310 000,00				Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	začaté VO na Lipovú a časť Podzámskej (okrem miesta prípojok na kaštieľ)
44.	Rekonštrukcia komunikácie Mlynárska ul. Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Jednotlivé ulice v meste Sereď: Mlynárska ulica, rekonštrukcia povrchovej vrstvy, príľahých chodníkov a obrubníkov	predpokladná hodnota pred VO 300 000,00			Príprava PD a podkladov k verejnému obstarávaniu.	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	
45.	Výstavba chodníkov na cintoríne v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Výstavba miestnych komunikácií v novej časti cintorína v Sereďi.	24 000,00	23 863,12			projekt ukončený	

46.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia na cintoríne v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Rekonštrukcia verejného osvetlenia: modernizácia osvetlenia	predpokladaná hodnota pred VO 15 000,00				projekt ukončený	
47.	Úprava verejného priestoru na ul.Cukrovárska a D.Štúra	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Revitalizácia verejného priestranstva - nová zeleň a chodníky	160 000,00	150 420,26			projekt ukončení okrem zelene	Chemické ošetrovanie pôdy je plánované v mesiaci apríl 2022. Výsadba je plánovaná v mesiaci máj 2022.
48.	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ D.Štúra B - II.etapa	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Zariadenie a sprevádzkovanie budovy MŠ D.Štúra B	73 897,00		KV 11 437 eur, BV 13 910 eur	Projekt ukončený		Materská škola zakúpila vybavenie na sprevádzkovanie objektu
49.	Odstránenie havarijných stavov striech budov MŠ D.Štúra	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Riešenie havarijného stavu na streche objektu MŠ D.Štúra B a Pažitná	50 000,00	46 074,63	Havária odstránená, MŠ Pažitná 16 584 eur, MŠ D.Štúra "B" 5 497 eur + 23 993,63 eur	Projekt ukončený		
50.	Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne MŠ Komenského - elok. prac. Murgašova	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Modernizácia vybavenia, výmena povrchov kuchyne, skladových priestorov a maľovanie stien	30 000,00 kap.v. a 20 000,00 bež.v.			Príprava aktivít projektu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	
51.	MŠ Komenského Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	Národný projekt realizovaný Metodicko-pedagogickým centrom Bratislava	MŠVVŠSR, ESF, OP IZ	Poskytnutie finančných prostriedkov na 2 asistentov učiteľa v materskej škole	60 000,00			Projekt je v realizácii	Predpoklad ukončenia projektu 08/2022	
52.	ZŠ J. A. Komenského "Language Interpretation Through Reading"	Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu- Strategické partnerstvá	SAIIC Erasmus+	Projektové aktivity zamerané na skvalitnenie vzdelávania na všetkých úrovniach, vytváranie a zavedenie nových vzdelávacích prístupov a prepojenie sveta vzdelávania a sveta práce, ZŠ Kom leadpartner, v spolupráci so ZŠ a VŠ	239 700,00			Poskytnutá záloha č.2 na realizáciu projektu vo výške 95 880,00 eur		
53.	Dobudovanie cyklostojiska ZŠ J.A.Komenského Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Dobudovanie cyklostojiska pri budove A ZŠ	4 815,00			Projekt je ukončený		
54.	Sereď v pohybe	Výzva VUC TT	VUC TT a Mesto Sereď	Realizácia pohybových aktivít občanov mesta Sereď a okolia, Sereďský beh, Sereď v pohybe, Sereď 3x3 basketbal	9 900,00				Realizácia aktivít projektu V. - IX. 2022	poskytnutá dotácia vo výške 500 €
55.	Modernizácia materiálno-technického vybavenia ZUŠ Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Nákup klimatizácie a rekonštrukcia zvukovej izolácie 3 učební	9 000,00				Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	
56.	Havarijný stav elektronštalácie a štrukturovanej kabeláže ZŠ J.A.Komenského budova A	Havária Ministerstva školstva SR	Ministerstvo školstva SR	Na základe výsledkovej revíznej správy bola spracovaná žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu elektrických rozvodov	222 120,00			Požadovaná výška finančných prostriedkov 199 908 eur, spoluúčasť 22 212 eur	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	poskytnutých 80.000 €na riešenie havárie
57.	Havarijný stav rozvodov tepla pod budovou ZŠ J.Fándlyho Sereď	Havária Ministerstva školstva SR	Ministerstvo školstva SR	Cieľom projektu je výmena rozvodov tepla pod budovou ZŠ J.Fándlyho, ktoré sú v havarijnom stave.	Príprava rozpočtu			podaná žiadosť o finančné prostriedky	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	začatie konaní
58.	Odstránenie havarijného stavu rozvodov vody MŠ Komenského B	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Odstránenie havarijného stavu rozvodov vody od hlavnej šachty, v chodbách budovy	10 792,00			Projekt bol ukončený		
59.	Kaufland Park	Kaufland Slovenská republika, v.o.s.	Kaufland Slovenská republika, v.o.s.	Kpark - miesto, pre relax aj pobyt na čerstvom vzduchu	odhadovaná cena 50 000 - 100 000 €			V hlasovaní o podporu projekt nedostal dostatočný počet hlasov		
60.	Zelené športovo - oddychové zóny	Lidl Slovenská republika, v.o.s	Lidl Slovenská republika, v.o.s	Zelené - športovo oddychové zóny	odhadovaná cena 50 000 - 100 000 €			Potvrdená registrácia	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023	Projekt posunutý na jeseň 2022
61.	4 informačné tabule na smútočné oznamy	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Informačné tabule na parte pre cintorín	2 470,00	2 470,00		Zaslanie objednávky, očakávané dodanie	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	predpokladaný termín osadenia tabúl 19.4.2022

62.	Projekt "Larzenky"	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Revitalizácia priestorov pri Váhu, spracovanie výškopisu a polohopisu danej lokality	1 400,00			Projekt v realizácii	Predpoklad realizácie projektu 04/2022	výškopis a polohopis - budú do 30.4.
63.	Energetické certifikáty verejných budov	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Energet. certifikáty spracované v celk. hodnote 4 898 EUR. Verejné budovy: ZTP budova, Domová správa, hala Relax, Dom smútku, stavebný úrad, MsP a DC seniori, Zväzarm a lekáreň Maja.	6 000,00	4 898,00		Projekt v realizácii	Predpoklad realizácie projektu 04/2022	priebežne chodia certifikáty
64.	Stuďňa zámockého parku	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Existujúca úprava studne v zámokom parku a vyjadrenie KPÚ Trnava k úpravám						do 31.5. máme odstrániť, pošleme odpoveď, že odstránime do začiatku realizácie nového - vyhovujúceho stavu
65.	2 kryté a zamykateľné stanovišťa na odpady	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Lokalita umiestnenia: Námestie slobody č.1 a 2	odhadovaná cena 8 500,00 €			Spracovanie cenovej ponuky na projekt	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	sú predmetom 2.zmeny rozpočtu