

Názov materiálu:

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

Materiál obsahuje:

- A*** *Informatívna správa o príprave a realizácii projektov*
 Návrh na uznesenie

- B*** *Opatrenia ZŠ Jana Amosa Komenského na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a*
 prispôsobovaní sa zmene klímy
 Návrh na uznesenie
 Dôvodová správa

- C*** *Koncepcia práce s mládežou v meste Sereď*
 Návrh na uznesenie
 Dôvodová správa

Predkladá: *Ing. Branislav Bíro*
 projektový manažér

Vypracoval: *Ing. Branislav Bíro*
 projektový manažér

Mgr. Silvia Kováčová
Ved. odd. ŠRKŠ

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 13.02.2020 prerokovalo

a

berie na vedomie

Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov.

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov k 13.02.2020

1) MONITOROVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

Pracovný názov projektu	Výzva	Hlavný zdroj financovania	Informácie o projekte	Predpokladaný rozpočet pred VO v €	Rozpočet po VO v €	Celkové náklady v €	Aktuálne informácie a najbližšie aktivity	Časový rámec projektu	Poznámka	
1. Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď	Výzva vyhlásená 14.07.2008 OPŽP-PO4-08-2	Európska únia	Ukončené monitorovacie obdobie	195 865,49	168 739,83	168 647,93	Platnosť zmluvy o NFP podľa čl.6 ods. 10 do 31.12.2021	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.10.2016		
2. Zateplenie Základnej školy J.A.Komenského Sereď	Výzva vyhlásená z OP ROP-1.1-2008/01	Európska únia	Ukončené monitorovacie obdobie	1 018 109,51	974 496,20	935 710,47	Platnosť zmluvy o NFP podľa čl.10 VZP do 31.08.2020	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.08.2015		
3. Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - Fándlyho, Sereď	Výzva vyhlásená z OP ROP-1.1-2009/01	Európska únia	Ukončené monitorovacie obdobie	1 286 330,39	864 595,64	835 353,47	Platnosť zmluvy o NFP podľa čl.10 VZP do 31.08.2020	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 28.02.2017		
4. Rekonštrukcia a revitalizácia Námestia slobody Sereď	Výzva OP MVaRR ROP-4.1a-2009/01	Európska únia	Ukončené monitorovacie obdobie	1 332 436,01	965 594,01	956 470,51	Platnosť zmluvy o NFP podľa čl.10 VZP do 31.08.2020	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.03.2018		
5. Umenie bez hraníc (obnova amfiteátra)	OP cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013, kód výzvy OPSRCR/2013/05	Európska únia	Projekt bol podaný v spolupráci s mestom Tišnov CZ 31.10.2013, celkové ON 210 525,90 eur	210 525,90	146 327,05		3.1.2020 vypracovanie a zaslanie následnej monitorovacej správy č.4 na RO	Príprava nového programu na rok 2020 s partnerským mestom Tišnov (CZ)	NMS za obdobie 1.1.2021 – 31.5.2021 – Posledná Následnú monitorovaciu správu bude predložená najneskôr 90 dní pred ukončením platnosti zmluvy o poskytnutí FP t.j. najneskôr do 30.03.2021	
6. Modernizácia interiérového vybavenia kina Nova (výmena sedačiek)	Výzva Audiovizuálny fond SR 2014		Projekt podporený AVF sumou 25 000,- eur	60 000,00	55 150,00	55 150,00	Monitorovanie výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov		
7. Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského "A" v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2015-6	Európska únia	Cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy, výška schv.NFP 264 075,48 eur, opr.výdavky 277 974,19 eur, 5% spolufinancovanie 13 898,71 eur, výška neopr.výd. resp. spolufinancovania 96 706,66 eur	374 680,84	287 775,37	303 377,95	13.1.2020 vypracovanie a zaslanie následnej monitorovacej správy č.1 na RO	Ukončenie stavebných prác v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Poradové číslo NMS: 4, Termín monitorovania: 17.12.2019, Najneskorší dátum predloženia: 17.1.2020, Typ monitorovacej správy: Následná	
8. Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď	Výzva OPKZP-PO1-SC111-2016-10	Európska únia	Cieľom projektu je zvyšenie separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu, výška schv. NFP 368 903,66 eur, celkové OV 388 319,64 eur, spolufinancovanie 19 415,98 eur	388 319,64	363 699,60	363 699,60	363 699,60 BRO technika, 8 892,00 PM, 420,00 publicita, spolu 373 011,60 eur	Príprava podkladov k následnej monitorovacej správe projektu, termín predloženia od 20.06.2020 do 20.7.2020	Ukončenie nákupu techniky v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Poradové číslo NMS: 4, Termín monitorovania: 20.6.2020, Najneskorší dátum predloženia: 20.7.2020 Typ monitorovacej správy: Následná
9. Modernizácia interiérového vybavenia kina Nova II (výmena sedačiek dokončenie)	Výzva Audiovizuálny fond SR 2016		Projekt podporený AVF sumou 34 674,00 eur	34 674,00	16 674 eur	33 174 eur investičná časť, a 1 500,00 eur bežné výdavky	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov		
10. Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	Európska únia	Projekt zvýši dostupnosť opatrovateľských služieb pre občanov s ťažkým zdravotným postihom a pre seniorov, zároveň podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite, zníži sa dopyt po inštitucionálnej starostlivosti.	Refundácia nákladov mesta Sereď za výkon opatrovateľskej služby v domácnostiach klientov pre 23 opatrovateľiek	Refundácia nákladov na 1 opatrovateľku vo výške 507,00 eur/mesačne	Celkové refundované náklady na opatrovateľky v rámci projektu 292 364,00 eur	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.07.2028	Projekt bol ukončený		

2) REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

11.	Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP LZ DOP 2018/4.2.1/01	Európska únia	OP Ľudské zdroje, Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie, Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu, Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť	Žiadosť o NFP 489 060,00		Celková refundácia nákladov na opatrovateľky od začiatku realizácie projektu v roku 2019 predstavuje čiastku 74 692,92 €	Zaslание žiadostí o platbu za nov. 2019, príprava podkladov k žiadosti o platbu dec. 2019, očakávaná refundácia 93 843,00 €	Predpokladaná realizácia projektu od 01/2019 do 02/2021	Odoslanie Výročnej monitorovacej správy projektu („VMS“), 31. januára 2020
12.	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2017-19	Európska únia	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Sereďi (t+zasadacia miestnosť), celkové OV 416 227,42 eur, požadovaná výška NFP 395 416,05 eur, spolufinancovanie 20 811,37 eur.	438 535,86	357 561,74 stavebné práce	Náklady spolu na stavebné práce 359 494,22 eur s DPH, z toho ERDF 285 294,46 eur, SR 33 564,05 eur, VZ 5% 16 782,03 eur, VZ NV 23 853,68 eur	13.1.2020 SIEA zaslaná žiadosť o refundáciu záverečnej faktúry č.20190057 za stavebné náklady 21 617,90 eur a ľudské zdroje	Stavebné práce na projekte boli ukončené v 10/2019	
13.	Rozšírenie Materskej školy D.Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1	Európska únia	Výzva na výstavbu a rekonštrukciu budov a areálov, energetické hospodárstvo, požadovaná výška NFP 345 083,94 eur, spolufinancovanie 292 187,05 eur, VZ 5% 17 124,90 MT vyb., 18,00 plagát, spolu 296 667,30 eur	345 083,94	292 187,05 stavebné práce	247 058,50 O.V. stavebné práce, 4 600,00 S.D., 27 865,90 zariadenia, kuch., 17 124,90 MT vyb., 18,00 plagát, spolu 296 667,30 eur	Verejný obstarávanie stavebných prác bolo ukončené, zaslanie dokumentácie na ex-ante kontrolu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020	Odoslanie Výročnej monitorovacej správy projektu („VMS“), 31. januára 2020

3) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎI

14.	Zariadenie a vybavenie odborných učební	Výzva IROP-PO2-SC 222-PZ-2016-2	Európska únia	Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižnic, odborných učební, odborných učební v základných školách, ZoNFP 64 645,00 eur, spolufinancovanie 3 402,37 eur	68 047,46		Schválenie rozhodnutia o poskytnutí NFP vo výške 63 437,95 EUR	Kontrola procesu verejného obstarávania	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020	Odoslanie Výročnej monitorovacej správy projektu („VMS“), 31. januára 2020
15.	Záchrana seredského kaštieľa	Výzva v rámci programu Obnove si svoj dom, podprogram L6 Komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy		Žiadosť o dotáciu na stavebné práce v súvislosti s výmenou strechy nad centrálnou časťou kaštieľa a časťou južného krídla kaštieľa, stavebné práce na južnom krídle kaštieľa, max. výška dotácie 950 000,00 eur	1 130 137,00		Požadovaná dotácia 1 073 630,00 eur, vlastné zdroje 56 507 eur, maximálna výška dotácie 950 000,00 eur	Zaslanie projektovej žiadosti o dotáciu na Ministerstvo kultúry SR dňa 08.11.2019, predpoklad vyhodnotenia projektu na MK SR 02/2020	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2022	
16.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16	Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klimatických podmienok, systémových prvkov znižovanie emisií a hluku.	251 902,44		Celkové náklady na projekt 251 902,44 eur, žiadosť o NFP 239 307,32 eur, spolufinancovanie 12 595,12 eur	17.12.2019 zaslanie doplnujúcich dokladov k zmene rozhodnutia o neschválení ZoNFP	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2021	
17.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019		Projekt revitalizácie kina NOVA, ktorý zlepší ekonomické, ekologické, výkonné a estetické časti prevádzky. Výmena svetelnej časti za bezdrôžkovú laserovú s 30 000 hodín životnosti (vs 500 hodín aktuálnej lampovej) a výmena plátna z dôvodu zachovania 3D projekcií	69 000,00	68 880,00	68 880,00	Práce a dodávky boli uhradené dodávateľovi v decembri 2019, nasleduje zúčtovanie dotácie	Po zúčtovaní bude nasledovať 5 ročné monitorovacie obdobie.	3D nadväzujúce na projekt zrealizované v novembri a uhradené v januári 2020.
18.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III – propagácia a marketing	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019		Projekt na propagáciu kina NOVA, osadenie displejov ponukami a modernizácia loga a brandingu kina	3 536,00	3 640,00	3 640,00	Práce a dodávky boli uhradené dodávateľovi v decembri 2019, nasleduje zúčtovanie dotácie	Po zúčtovaní bude nasledovať 5 ročné monitorovacie obdobie	
19.	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď	OP Kvalita životného prostredia, ŠC 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území	Európska únia	Názov projektu: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď, kód projektu: NFP310040X184, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2016-1, celkové náklady na projekt 26 000,00 eur, spolufinancovanie 1 300,00 eur	26 000,00			Žiadosť o NFP je v procese hodnotenia, informáciu o schválení/neschválení bude doručená na mesto Sereď	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2021	
20.	Opatrenia ZŠ J.A.Komenského na zvyšovanie povedomia o zmiernovaní a prispôbovaní sa zmene klímy	Ministerstvo životného prostredia SR	Európska únia	Príprava projektu na predkladanie žiadostí o NFP podľa výzvy ACC03	50 000,00			Termín na predloženie žiadosti o NFP 28.02.2020	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2021	
21.	Koncepcia práce s mládežou v meste Sereď	Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR	Európska únia	Príprava projektu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programov pre mládež č.komunita/D/1/2020	20 000,00			Termín na predloženie žiadosti o NFP 28.02.2020	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2022	

4) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV FONDŮV, GRANTOV, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU ALEBO MESTA SEREĎI

22.	Vybudovanie novej verejnej prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď	Výzva na poskytnutie dotácie na podporu budovania verejnej prístupných elektrických nabíjajúcich staníc K.OD: 18409/2019-4210-36886		Projekt zameraný na vybudovanie novej verejnej prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď, lokalita umiestnenia nabíjacej stanice - parkovisko na ul. M. R. Štefánika, v meste Sereď, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mú a ko	8 867,56			Zaslanie projektovej žiadosti o dotáciu 19.9.2019, doplnenie žiadosti 28.10.2019	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2021	
23.	Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej cyklistickej komunikácie v meste Sereď	Výzva A na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účel podľa § 3 písm. a) zákona		Projekt zameraný na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej cyklotrasy od mostu cez rieku Váh po ul. M. R. Štefánika v meste Sereď, celkové náklady 31 216,00 €, financovanie 1 560,00 € z dotácie	31 216,00			Doplnenie projektovej žiadosti o dotáciu dňa 04.12.2019	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2021	
24.	Riešenie bezpečnosti cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v meste Sereď - II.etapa	Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky		Dopravnobezpečnostné riešenie priechodov na ul.M.R.Štefánika, Mú a ko	12 780,00			Predpoklad podania novej žiadosti o dotáciu v roku 2020		
25.	Obnova prízemnia južnej časti západného krídla kaštieľa v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená		Stavebné práce na projekte Obnova prízemnia južnej časti západného krídla kaštieľa v Sereďi, elektroinštalácia, káblový rozvod	709 978,79			Posudzovanie projektovej dokumentácie v rámci stavebného povolenia		Po schválení projektu všetkými dotknutými orgánmi je plán žiadosti o dotáciu na realizáciu stavebných prác zo zdrojov EÚ+ŠR, EHP, MK SR 1.6.
26.	Oprava a modernizácia budovy kaštieľa v Sereďi, LV č.591	Dotácia Ministerstva financií SR		Dotácia Ministerstva financií SR na opravu a modernizáciu budovy kaštieľa v Sereďi	13 500,00			Kapitálové výdavky určené na opravu a modernizáciu kaštieľa v Sereďi	Realizácia projektu do konca roku 2020	
27.	Vybudovanie nového tenisového areálu v objekte býv. záhradníctva	Výzva nie je vyhlásená		Vybudovanie tenisového areálu bude financované zo zdrojov mesta Sereď a Mú a ko klubu Sereď	588 095,68			Projekt je v štádiu vyjadrovania		
28.	Projektová dokumentácia - štúdia I. etapa Rekonštrukcia futbalového štadióna v Sereďi	Zdroje financovania SFZ, ÚV SR a mesto Sereď		Vypracovanie projektovej dokumentácie na I. etapu projektu: a. Architektonická štúdia pre dostavbu areálu, b. Projekt pre územné rozhodnutie	29 820,00	26 940,00		Vypracovaná štúdia a projekt pre územné rozhodnutie		
29.	Projektová dokumentácia - II. etapa Rekonštrukcia futbalového štadióna v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená		Vypracovanie PD na II. Etapu				Prebiehajú prípravné práce pre zadanie na verejné obstarávanie		
30.	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Sereďi	Zdroje financovania SFZ, ÚV SR a mesto Sereď		Cieľ projektu: vybudovanie rekonštrukcia futbalového štadióna spĺňajúceho podmienky 3.ligu. Zdroje financovania stavby sú z rozpočtu vlády SR 2.000.000 €				Stav prípravy a realizácie projektu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2022	
31.	Socha legionára v Sereďi	Zdroje financovania MVS SR, MOČR a mesta Sereď		Záujem mesta Sereď o vyhotovenie novej repliky sochy legionára v meste Sereď, ul. Námestie republiky, zástupcami MV SR, MO ČR, mesto Sereď				Príprava zmluvy s MV SR o poskytnutí finančného príspevku zo ŠR SR v sume 55 000,00 eur na výkon prác na vojnové hroby	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2021	
32.	Komunálne jazdené vozidlá	Zdroj financovania Mesto Sereď		Komunálne jazdené vozidlá (auto s vysokozdvížnou plošinou a auto so sklápacou korbou)	51 300,00	51 300,00		Dodávka vozidiel do 31.3.2020, dodávateľ pripravuje vozidlá na odovzdanie	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020	
33.	Modernizácia technického vybavenia kamerového systému v meste Sereď	Výzva Rady vlády Slovenskej republiky		Doplnenie a modernizácia kamerového systému, Mú a ko	59 244,74			Predpoklad podania novej žiadosti o dotáciu v roku 2020	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020	

34.	Zakúpenie basketbalových košov	Zdroj financovania Mesto Sereď		Nákup basketbalových košov v rámci zmluvy o výpožičke OA Sereď	14 000,00	13 500,00	13 500,00	Projekt ukončený		
35.	Tranpolíny Zámocký park	Zdroj financovania Mesto Sereď		Rozšírenie aktivít pre deti a mládež	5 000,00			Prieskum trhu na dodávateľa 02/2020	Realizácia projektu do 5/2020	
36.	Noclaháreň a poradenská miestnosť: Trnavská	Zdroj financovania Mesto Sereď		Zvýšenie kvality sociálne ošetrovacích služieb pre anov	25 000,00			Finančné prostriedky na prvotnú rekonštrukciu sú zahrnuté v návrhu rozpočtu 2020	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020/2021	Zameranie priestorov a ich vyčlenenie pre potreby užívania
37.	Oddychová zóna Mlynárska s trhoviskom a parkovaním	Zdroj financovania Mesto Sereď		Celkové predpokladané príjmové rozpočtové náklady na projekt pred VO boli 217 000,00 eur	275 000,00			Projektová dokumentácia zrealizovaná, proces realizácie ÚR a SP	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020	
38.	Modernizácia miestneho rozhlasu v meste Sereď	Zdroj financovania Mesto Sereď		Celkové rozpočtové náklady na projekt sú 45 000,00 eur	45 000,00			Projekt bol podaný	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020 - 2021	
39.	Prestavba areálu ZŠ Garbiarska na nájomné byty	zdroj - nájomca na 50 rokov LRL Profitech		prestavba objektu ZŠ Garbiarska na nájomné byty - 27, kancelárske priestory, fitness, zariadenie pre 20 seniorov				Projekt je v réžii víťaza OVS. Práce prebiehajú od 15.1.2018	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020 - 2021	
40.	Obnova zvislého dopravného značenia v meste Sereď	Zdroj financovania Mesto Sereď		Obnova zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Sereď	18 000,00	16 671,37		Proces VO ukončený, začiatok realizácie 02/2020	Realizácia projektu v roku 2020	
41.	Obnova vodorovného dopravného značenia v meste Sereď	Zdroj financovania Mesto Sereď		Obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Sereď	18 000,00	17 863,20		Proces VO ukončený, začiatok realizácie 02/2020	Realizácia projektu v roku 2020	
42.	Bežné opravy miestnych komunikácií v meste Sereď	Zdroj financovania Mesto Sereď		Opravy na miestnych komunikáciách v meste Sereď	84 000,00	76 722,94		Proces VO ukončený, začiatok realizácie 02/2020	Realizácia projektu v roku 2020	
43.	II.etapa osvetlenia v zámockom parku	Zdroj financovania Mesto Sereď		Rekonštrukcia verejného osvetlenia v parku	23 340,00	20 374,08		Proces VO ukončený, začiatok realizácie 02/2020	Realizácia projektu v roku 2020	
44.	Prístavba k objektu MSP Sereď	Zdroj financovania Mesto Sereď		Prístavba administratívnej budovy Mestskej polície v Sereďi	32 648,00	31 200,60		Projektová dokumentácia zrealizovaná, proces VO ukončený	Realizácia projektu v roku 2020	
45.	Nové kontajnerové toalety v amfiteátri a realizácia stavebných prác	Zdroj financovania Mesto Sereď		Umiestnenie nových kontajnerových toaliet v priestoroch amfiteátra v Sereďi	30 000,00	55 260,07		Proces VO ukončený, začiatok realizácie 04/2020	Realizácia projektu v roku 2020	

46.	Rekonštrukcia na komunikácií ul.Vážska, Kuzmányho, Legionárska a Zámocký park	Zdroj financovania Mesto Sereď		Rekonštrukcia komunikácií v meste Sereď	192 000,00	148 414,46		Proces VO ukončený, začiatok realizácie 04/2020	Realizácia projektu v roku 2020	Rozsah prác na uliciach: Vážska ul. výmena krytu vozovky a výškové nastavenie vpustí, Kuzmányho ul. výmena krytu vozovky, poškodených obrubníkov, výškové nastavenie vpustí, Legionárska ul. a Zámocký park výmena krytu chodníka
47.	Vybudovanie chodníka na Trnavskej ul.	Zdroj financovania Mesto Sereď		Vybudovanie nového chodníka na ulici Trnavskej	42 000,00			Príprava projektovej dokumentácie, vysporiadanie pozemkov	Realizácia projektu v roku 2020-2021	
48.	Vybudovanie parkoviska Sokolovňa	Zdroj financovania Mesto Sereď		Vybudovanie nového parkoviska pri Sokolovni v Sereďi	53 000,00			Príprava projektovej dokumentácie a dodanie do 28.2.2020	Realizácia projektu v roku 2020-2021	
49.	Vybudovanie spevnenej plochy na parkovanie Železničná ul.	Zdroj financovania Mesto Sereď		Vybudovanie novej spevnenej plochy na Železničnej ulici	30 000,00			Čakanie na podpis nájomnej zmluvy a následne projektová dokumentácia	Realizácia projektu v roku 2020-2021	
50.	Odizolovanie stavebného úradu na MÚ v Sereďi	Zdroj financovania Mesto Sereď		Riešenie vlhkosti v MÚ v Sereďi	60 000,00	46 198,16		Proces VO ukončený, predpoklad realizácie v roku 2020	Realizácia projektu v roku 2020	
51.	Havarijný stav vzduchotechniky v ŠJ ZŠ J.A.Komenského Sereď	Zdroj financovania Mesto Sereď		Príprava rozpočtu na odstránenie havarijného stavu v ŠJ ZŠ J.A.Komenského Sereď				Realizácia opravy v roku 2020		
52.	Havarijný stav základov ZŠ J.A.Komenského Sereď, Budova A	Zdroj financovania Mesto Sereď		V roku 2014 žiadosť na MŠVVaŠ SR – celková suma 68 000 € financovania, z ktorých 20 524 € financovania realizovaná 1. Etapa zameraná na vyšetrenie základov a vypracovanie návrhu na vypracovanie základov v celkovej sume 20 524 €	68 000,00	27 958,86		Aktualizovaná a zaslaná žiadosť o dotáciu 15.7.2019 - II.etapa	Pokračovanie realizácie po pridelení FP zo ŠR	
53.	Havarijný stav toalety ZŠ J.A.Komenského Sereď Budova B	Zdroj financovania Mesto Sereď		V roku 2014 žiadosť na MŠVVaŠ SR – celková suma 111.000 € v 12/2014 pridelené 23 700 €-realizovaná I. etapa práce ukončené	111 000,00	23 700,00		Príprava aktualizácie žiadosti o finančné prostriedky 03/2020	Pokračovanie realizácie po pridelení FP zo ŠR	
54.	Sereď v pohybe	Výzva VUC TT		Realizácia pohybových aktivít občanov mesta Sereď a okolia, Sereďský beh, Sereď v pohybe, Škôlkarský beh, Sereď 3x3	8 000,00			Príprava podkladov k podaniu žiadosti o dotáciu k 14.02.2020	Realizácia projektu v roku 2020	
55.	Sereď žije históriou	Výzva VUC TT		Projekt zameraný na kultúrno-historické aktivity, v spolupráci s NO Stracenyí lidé, umiestnenie pamätnej tabule občanov Sereďi z I. svetových vojen	5 000,00			Príprava podkladov k podaniu žiadosti o dotáciu k 14.02.2020	Realizácia projektu v roku 2020	
56.	Rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ Murgašova	Zdroj financovania Mesto Sereď		Príprava projektu pred realizáciou	54 000,00			Vyhotovenie PD, predpokladané náklady 31 447,36 eur elektroinštalácia, predpokladané náklady na maľovku 23 000,00 eur	Predpoklad realizácie projektu v roku 07-08/2020	presunutie v rozpočte na MŠ KOM
57.	Rekonštrukcia koncertnej sály ZUŠ J.F.Kvetoňa	Výzva nie je vyhlásená		Príprava PD pre rekonštrukcie	28 000,00	125 000,00		Príprava PD a rozpočtu projektu	Predpoklad realizácie projektu 2021	

58.	Zníženie energetickej náročnosti bytového domu Čepenská 4305	Zdroje ŠFRB a mesta Sereď		Zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmena okien, rozvodov vody, plynu, kanalizácie	400 000,00			Proces VO na dodávateľa PD ukončený, dodanie PD do 02/2020	Predpoklad realizácie projektu 2020-2021	
59.	Modernizácia materiálo-technického vybavenia ZUŠ Sereď	Zdroj financovania Mesto Sereď		Nákup interaktívnej tabule, klimatizácie, hudobných nástrojov	7000 z toho BV 3350 eur, KV 3650 eur			Predpoklad realizácie v roku 2020	Realizácia projektu v roku 2020	
60.	Vybudovanie spojovacieho prístrešku ZŠ J.A.Komenského Sereď	Zdroj financovania Mesto Sereď		Vybudovanie prestreškovacej chodby medzi budovami 1 a B				V procese verejného obstarávania na dodávateľa	Predpoklad realizácie projektu 2020-2021	
61.	Termostatické vyregulovanie vykurovacej sústavy budovy B ZŠ J.A.Komenského Sereď	Zdroj financovania Mesto Sereď		Vyregulovanie sústavy kúrenia budovy B	110 000,00			Príprava zadania pre projektovú dokumentáciu na VO	Realizácia 7-8/2020	
62.	Revitalizácia verejného priestranstva pri Poliklinike Sereď	Zdroj financovania Mesto Sereď		Riešenie verejného priestranstva pri Poliklinike Sereď. Plán novej výsadby, opravy chodníkov, mobiliaru a pod.	17 000,00	10 760,00	17 000,00	Príprava zmluvy s dodávateľom	Realizácia projektu v roku 2020	Odstránenie kríkov v 1. etape
5) PROJEKTY FINANCOVANÉ A PODPorenÉ CEZ MIMOVLÁDNE GRANTY A DOTÁCIE, SPOLUFINANCOVANÉ MESTOM SEREĎ										
63.	Prírodný cintorín	Zdroj financovania Nadácia SLSP a mesto Sereď		Vybudovanie priestoru na prírodné pochovávanie, dotácia zo SLSP vo výške 8000 €, spolufinancovanie 8262 € veľkové náklady 16 262	16 262,00			Hlasovanie za podporu projektu formou SMS do 31.01.2020	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020	

6) PROJEKTY FINANCOVANÉ EÚ, ŠR ALEBO PRIJÍMATEĽOM, KTORÉ SÚ PODPOROVANÉ MESTOM SEREĎ

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 13.02.2020 prerokovalo

a schvaľuje

- a) predloženie Žiadosti o projekt Základnou školou Jana Amosa Komenského, Komenského ul. 1227/8, 92601 Sereď za účelom realizácie projektu s názvom „**Zvyšovanie povedomia žiakov o negatívnych dopadoch klimateckej zmeny a možnostiach využitia odpadu**“ podaného v rámci Výzvy Schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách ClimaEdu v programe SK-Klíma, kód výzvy ACC03, vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky,
- b) realizáciu projektu „Opatrenia ZŠ Jana Amosa Komenského na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy“ v súlade s podmienkami výzvy,
- c) zabezpečenie maximálnej výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie 5 %-ého spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 2 500 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu 50 000 EUR,
- d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo Výzvu Schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách (CLIMAEDU) v rámci programu SK-Klíma č. ACC03.

ZŠ Jana Amosa Komenského Sereď má záujem ako oprávnený žiadateľ predložiť žiadosť na projekt „**Zvyšovanie povedomia žiakov o negatívnych dopadoch klimatickej zmeny a možnostiach využitia odpadu**“.

Oprávnenými aktivitami sú opatrenia zamerané na tvorbu, aktualizáciu výchovno-vzdelávacích materiálov pre zabezpečenie výučby žiakov, realizácia technických opatrení zameraných na zmieňovanie alebo prispôsobovanie sa zmene klímy.

Cieľom technických opatrení je

- sfunkčniť priestor (átrium) vnútrobolok budovy B realizáciou tienenia (závesná plachta - slnečník na veľké plochy), stromy v kvetináčoch, vyvýšené záhony, lavičky, betón pokryť buď trávou (niečo na spôsob zelenej strechy) alebo umelou trávou - bude to závisieť od cenovej ponuky. Budú tam náučné panely zamerané na triedenie odpadu
- zriadiť eko učebňu - eko priestor s rozprašovačmi na zvlhčovanie a chladenie vzduchu,
- zakúpiť nádoby do tried na separáciu.

Súčasťou projektu budú aj vzdelávacie aktivity - prednášky, exkurzie - s prioritnou témou Odpad a jeho vplyv na životné prostredie a dopad na zmenu klímy.

Maximálna výška grantu je 50 000 € termín na prekladanie žiadosti je 28. 02. 2020.

Pri spracovaní žiadosti o grant žiadateľ ZŠ Jana Amosa Komenského zistil, že je potrebné zabezpečiť 5% spolufinancovanie zo strany žiadateľa a preto je návrh na uznesenie zmenený oproti zverejnenému návrhu unesenia.

V súlade s Uznesením MsZ v Seredi č. 39/2019 riaditeľa škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď, môžu predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok alebo žiadosti o dotáciu pre projekty, ktoré budú vyžadovať spolufinancovanie mesta, až po ich odsúhlasení mestským zastupiteľstvom.

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 13.02.2020 prerokovalo

a

súhlasí

s podaním Žiadosti o dotáciu na projekt Koncepcia práce s mládežou v meste Sered' vo Výzve MŠVVŠ SR na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež č. KOMUNITA/D/1/2020.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

MŠVVŠ SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež č. KOMUNITA/D/1/2020. Cieľom výzvy je podpora aktivít zameraných na tvorbu opatrení, ktoré sú predpokladom pre systémovú a strategickú mládežnícku politiku na miestnej a regionálnej úrovni. Oprávnenými žiadateľmi sú mestá, ktoré v čase podávania žiadosti nemajú vytvorenú koncepciu rozvoja práce s mládežou alebo iný strategický dokument pre oblasť mládeže. Mesto Sereď nemá takýto dokument vypracovaný. Máme záujem o podanie žiadosti.

Maximálna dotácia je 18 000 €, čo predstavuje 90% z oprávnených nákladov projektu – výdavkov preukázateľne súvisiacich s realizáciou aktivít. Súčasťou projektu je zabezpečenie 100 % pracovného úväzku koordinátora práce s mládežou, a udržateľnosť tejto pracovnej pozície minimálne po dobu 2 rokov po skončení projektu na minimálne 50% pracovný úväzok.

Podanie žiadosti predpokladá výdavky mesta Sereď na spolufinancovanie projektu v roku 2020 a následne aj v rokoch 2021-2022, preto je pred podaním žiadosti potrebný súhlas mestského zastupiteľstva.