

Názov materiálu:

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

Materiál obsahuje:

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov
Projekty – tabuľková časť
Návrh na uznesenie

Predkladá: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

Vypracoval: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 18.02.2021 prerokovalo

a

berie na vedomie

Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov.

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov k MsZ 18.02.2021

1) MONITOROVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

	Pracovný názov projektu	Výzva	Hlavný zdroj financovania	Informácie o projekte	Predpokladaný rozpočet pred VO v €	Rozpočet po VO v €	Celkové náklady v €	Aktuálne informácie a najbližšie aktivity	Časový rámec projektu	Poznámka
1.	Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď	Výzva vyhlásená 14.07.2008 OPŽP-PO4-08-2	Európska únia	Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu	195 865,49	168 739,83	168 647,93	Platnosť zmluvy o NFP podľa čl.6 ods. 10 do 31.12.2021	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.10.2016	
2.	Umenie bez hraníc (obnova amfiteátra)	OP cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013, kód výzvy OPSRRCR/2013/05	Európska únia	Projekt bol podaný v spolupráci s partnerským mestom Tišnov CZ 31.10.2013, realizácia projektu v roku 2014, celkové ON 210 525,90 eur, žiadaná suma 178 947,01 eur	210 525,90	146 327,05		28.01.2021 zaslanie následnej MS č.5	V súvislosti so situáciou ohľadom vývoja ochorenia COVID-19 sa kult.-spol. podujatie v roku 2020 nekonalo	NMS za obdobie 1.1.2021 – 31.5.2021 – Posledná Následná monitorovacia správa bude predložená najneskôr 90 dní pred ukončením platnosti zmluvy o poskytnutí FP t.j. najneskôr do 30.03.2021
3.	Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského "A" v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2015-6	Európska únia	Cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy, výška schv.NFP 264 075,48 eur, opr.výdavky 277 974,19 eur, 5% spolufinancovanie 13 898,71 eur, výška neopr.výd. resp. spolufinancovania 96 706,66 eur	374 680,84	287 775,37	303 377,95	12.01.2021 zaslanie následnej monitorovacej správy č.2	Ukončenie stavebných prác v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Termín predloženia najbližšej NMS č.5 od 17.12.2021 do 17.1.2022 Typ monitorovacej správy: Následná
4.	Rozšírenie triedného zberu v meste Sereď	Výzva OPKZP-PO1-SC111-2016-10	Európska únia	Cieľom projektu je zvýšenie kapacity na separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu, výška schv. NFP 368 903,66 eur, celkové OV 388 319,64 eur, spolufinancovanie 19 415,98 eur	388 319,64	363 699,60	363 699,60 BRO technika, 8 892,00 PM, 420,00 publicita, spolu 373 011,60 eur	Príprava podkladov k predloženiu následnej MS projektu, termín predloženia najneskôr 21.07.2021	Ukončenie nákupu techniky v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Termín predloženia najbližšej NMS č.5 od 20.6.2021 do 21.7.2021 Typ monitorovacej správy: Následná
5.	Vybudovanie novej verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď	Výzva na poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjajúcich staníc KOD: 18409/2019-4210-20806	Ministerstvo hospodárstva SR	Projekt zameraný na vybudovanie novej verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď, lokalita umiestnená nabíjacej stanice - parkovisko na Námestí slobody, spolufinancovanie 3 867,59 eur s DPH	8 867,56			25.1.2021 zaslanie správy o využívaní nabíjacej stanice	Elektronnabíjacia stanica pre elektromobily je plne funkčná od termínu 09/2020	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov
6.	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	Európska únia	Projekt zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, zároveň podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunitách, zníži sa dopyt po inštitucionálnej starostlivosti.	Refundácia nákladov mesta Sereď za výkon opatrovateľskej služby v domácnostiach Klientov pre 23 opatrovateľiek	Refundácia nákladov na 1 opatrovateľku vo výške 507,00 eur/mesačne	Celkové refundované náklady na opatrovateľky v rámci projektu 292 364,00 eur	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.07.2028	Projekt bol ukončený	
7.	Modernizácia interiérového vybavenia kina Nova II (výmena sedačiek dokončenie)	Výzva Audiovizuálny fond SR 2016	Audiovizuálny fond	Projekt podporený AVF sumou 16 500,00 eur □	34 674,00	16 674 eur	33 174 eur investičná časť, a 1 500,00 eur bežné výdavky □	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	
8.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt revitalizácie kino techniky, ktorý zlepši ekonomické, ekologické, výkonné a estetické časti prevádzky. Výmena svetelnej časti za bezdrôžkové lasery s 30 000 hodín životnosti (vs 500 hodín aktuálnej lampovej) a výmena plátna z dôvodu zachovania 3D projekcií	69 000,00	68 880,00	68 880,00	Práce a dodávky boli uhradené dodávateľovi v decembri 2019, nasleduje zúčtovanie dotácie	Po zúčtovaní bude nasledovať 5 ročné monitorovacie obdobie	3D nadväzujúce na projekt zrealizované v novembri a uhradené v januári 2020.
9.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III – propagácia a marketing	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, osadenie displejov s programom a ponukami a modernizácia loga a brandingu kina	3 536,00	3 640,00	3 640,00	Práce a dodávky boli uhradené dodávateľovi v decembri 2019, nasleduje zúčtovanie dotácie	Po zúčtovaní bude nasledovať 5 ročné monitorovacie obdobie	
10.	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2017-19	Európska únia	Zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy Mestského úradu v Sereďi (nová časť+zasadacia miestnosť), celkové OV 416 227,42 eur, požadovaná výška NFP 395 416,05 eur, spolufinancovanie 20 811,37 eur.	438 535,86	357 561,74	stavebné práce	Príprava podkladov k predloženiu následnej MS projektu, termín predloženia najneskôr 10.12.2021	Stavebné práce na projekte boli ukončené v termíne 10/2019	Termín predloženia NMS č.3 od 10.11.2021 do 10.12.2021 Typ monitorovacej správy: Následná

2) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

11.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16	Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.	251 902,44		Celkové náklady na projekt 251 902,44 eur, žiadosť o NFP 239 307,32 eur, spolufinancovanie 12 595,12 eur	29.01.2021 zaslanie výročnej monitorovacej správy projektu	Predpoklad ukončenia hlavných aktivít projektu v roku 2021	Proces verejného obstarávania	
12.	Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej cyklistickej komunikácie v meste Sereď	Výzva A na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účel podľa §3 písm. a) zákona	Ministerstvo dopravy SR	Projekt zameraný na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie novej cyklotrasy od mostu cez rieku Váh po železničný most v meste Sereď, celkové náklady 31 216,00 eur, spolufinancovanie 1 560,80 eur s DPH	31 216,00			Pokračovanie projekčných prác v súvislosti s realizáciou projektovej dokumentácie	Predpoklad ukončenia projektu v roku 2021		
13.	Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP EZ DOP 2018/4.2.1/01	Európska únia	OP Ľudské zdroje, Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie, Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu, Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť	Žiadosť o NFP 489 060,00		Celková refundácia nákladov od začiatku realizácie projektu v roku 2019 predstavuje čiastku 371 667,92 €	Očakávaná refundácia nákladov 72 842,15 € Realizujeme odosielanie žiadostí o platbu za január 2021	Predpokladaná realizácia projektu od 01/2019 do 02/2021	Odoslanie Výročnej monitorovacej správy projektu („VMS“), 27. januára 2021	
14.	Rozšírenie Materskej školy D.Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1	Európska únia	Výzva na výstavbu, rozširovanie, stavebno-tech. úpravy budov a areálov, materiál.-tech.vybavenia a zvyšovanie energ. hospodárnosti budov materských škôl, požadovaná výška NFP 345 083,94 eur	345 083,94	292 187,05	stavebné práce	247 058,50 O.V. stavebné práce, 4 600,00 S.D., 27 865,90 zariaden.kuch., 17 124,90 MT vyb., 18,00 plagát, spolu 296 667,30 eur	Odvodzenie staveniska 12/2020 a začiatok realizácie stavebných prác	Predpoklad ukončenia hlavných aktivít projektu v roku 2021	Zaslaná a schválená VMS č.4

15.	Zariadenie a vybavenie odborných učební	Výzva IROP-PO2-SC 222-PZ-2016-2	Európska únia	Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižnic, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ZoNFP 64 645,09 eur, spolufinancovanie 3 402,37 eur	68 047,46			Schválenie rozhodnutia o poskytnutí NFP vo výške 63 437,95 EUR	Prebieha kontrola dokumentácie z procesu VO	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	Zaslaná a schválená VMS č.2
16.	Opatrenia ZŠ J.A.Komenského na zvyšovanie povedomia o zmiernovaní a prispôbovaní sa zmene klímy	Ministerstvo životného prostredia SR	Európska únia	Príprava projektu na predkladanie žiadosti o NFP podľa výzvy ACC03	50 000,00				Projekt nebol schválený, projekt bol zaradený do zásobníka projektov		
17.	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď	OP Kvalita životného prostredia, ŠC 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území	Európska únia	Názov projektu: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď, kód projektu: NFP310040X184, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39, predpokladané celkové náklady na projekt 28 573,33 eur, spolufinancovanie 1 428,67 eur	28 573,33				Realizácia procesu verejného obstarávania	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	

3) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV MESTA SEREĎ, FONDOV, GRANTOV A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

18.	Zriadenie pamätníka - Socha legionára v Sereďi	Výzva Ministerstva vnútra SR	Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany ČR, NMRŠ	Záujem mesta Sereď o vyhotovenie novej repliky sochy legionára v meste Sereď, ul. Námestie republiky, stretnutie so zástupcami MV SR, MO ČR a zástupcami mesta Sereď	82 500,00	78 067,91			Realizácia I.etapy prác na projekte	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
19.	Renovácia pódia Pamätníka oslobodenia v Sereďi	Rezerva predsedu vlády SR	Úrad vlády SR	Vypracovanie projektovej žiadosti na obnovu, opravu a údržbu vojnových hrobov na rok 2020, žiadosť o dotáciu 20 000,00 eur	43 320,00				Schválenie projektovej žiadosti na realizáciu projektu a dotácia ÚV SR v sume 16 000,00 eur, príprava procesu VO	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	Príprava procesu verejného obstarávania
20.	Projekt drobnej architektúry vo vnútrobloku Dionýza Štúra v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Riešenie realizácie objektov SO 101 - Odstránenie torza pamätníka Františka Kubača a SO - Drobna architektúra	17 245,07				Vypracovanie projektovej dokumentácie a príprava verejného obstarávania	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
21.	Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	EÚ + mesto Sereď	Plánovaná výzva na financovanie regenerácií sídliskových vnútroblokov v Slovenskej republike					Výzva nie je vyhlásená		
22.	Záchrana sereďského kaštieľa	Výzva v rámci programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.6 Komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy	Ministerstvo kultúry SR	Žiadosť o dotáciu na stavebné práce v súvislosti s výmenou strechy nad centrálnou časťou kaštieľa a časťou južného krídla kaštieľa, stavebné práce na južnom krídle kaštieľa, max. výška dotácie 950 000,00 eur	1 130 137,00		Predpokladaná požadovaná dotácia 1 073 630,00 eur, vlastné zdroje 56 507 eur, maximálna výška dotácie 950 000,00 eur		Príprava žiadosti o dotáciu v rámci výzvy MK SR, program 1.5 Obnovme si svoj dom, rok 2021	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2024	
23.	Triedený zber komunálneho odpadu v meste Sereď	Výzva Environmentálneho fondu na rok 2021	Environmentálny fond	C.Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov Činnosť C4: Triedený zber komunálneho odpadu	75 240,00				Vypracovanie projektovej žiadosti pre nákup čelného nakladača, traktora a vlekčky	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
24.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi	Výzva Environmentálneho fondu na rok 2021	Environmentálny fond	Cieľom projektu má byť zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi		podľa projektovej dokumentácie a rozpočtu			Vypracovanie projektovej dokumentácie v súvislosti so žiadosťou o dotáciu EF na rok 2021		Možnosť podania žiadosti o NFP z MIRRI SR
25.	Výmena športového povrchu vrátane podkladných vrstiev na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho v Sereďi	Výzva Fondu rozvoja športu	Fond rozvoja športu	Cieľom projektu má byť výmena športového povrchu (tartan) a doplnenie ihrísk pre atletické športy na existujúcej dráhe ZŠ J.Fándlyho v Sereďi	239 880,94				Príprava projektovej dokumentácie v súvislosti so žiadosťou o dotáciu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021-2022	
26.	Vybudovanie nového tenisového areálu v objekte býv. záhradníctva	Výzva Fondu rozvoja športu	Fond rozvoja športu	Vybudovanie tenisového areálu bude financované zo zdrojov mesta Sereď a Tenisového klubu Sereď	588 095,68				Projekt je v štádiu vyjadrovania, príprava dokumentácie k stavebnému konaniu		
27.	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Sereďi	Úrad vlády SR	Zdroje financovania SFZ, ÚV SR a mesto Sereď	Cieľ projektu: vybudovanie a modernizácia štadióna spĺňajúceho kritéria na 1.-3.ligu, Zdroje financovania stavebných prác: Úrad vlády SR 2.000.000 €	2 000 000,00				Stav prípravy a realizácie projektu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2022	prebiehajú búracie práce
28.	Noclaháreň a poradenská miestnosť: Trnavská	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Zvýšenie kvality poskytovaných služieb pre sociálne odkázaných občanov	25 000,00				Príprava podkladov k projektovej dokumentácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
29.	Oddychová zóna Mlynárska s trhoviskom a parkovaním	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Revitalizácia mestského trhoviska - vybudovanie nových spevnených plôch a prestrešenia	400 000,00	215 747,54 + 176 520,53 eur s DPH	392 268,07		Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
30.	Obnova zvislého dopravného značenia v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Obnova zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Sereď	16 000,00	15 999,48 eur s DPH			Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	

31.	Obnova vodorovného dopravného značenia v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Sereď	16 000,00	15 985,20 eur s DPH		Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021
32.	Bežné opravy miestnych komunikácií v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Opravy na miestnych komunikáciách v meste Sereď	78 000,00	77 245,26 eur s DPH		Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021
33.	Vybudovanie chodníka na Trnavskej ul.	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie nového chodníka na ulici Trnavská v Sereďi	42 000,00			Príprava projektovej dokumentácie, vypsanie pozemkov	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021
34.	Vybudovanie parkoviska Sokolovňa (Vinárska)	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie nového parkoviska pri Sokolovni v Sereďi	150 000,00	162 076,5 eur s DPH		Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021
35.	Vybudovanie spevnenej plochy na parkovanie Železničná ul.	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie novej spevnenej plochy na Železničnej ulici v Sereďi	40 000,00			Príprava projektovej dokumentácie	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021
36.	Zníženie energetickej náročnosti bytového domu Čepenská 4305	ŠFRB	ŠFRB mesto Sereď	Zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmena okien, rozvodov vody, plynu, kanalizácie	436 636,00			Príprava dokumentácie k podaniu žiadosti o dotáciu na ŠFRB, príprava VO na dodávateľa	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021-2022
37.	Rekonštrukcia chodníkov	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Jednotlivé ulice v meste Sereď v havarijnom stave	400 000,00			Príprava podkladov na ohlásenie stavby a procesu verejného obstarávania	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021
38.	Prístrešky na bicykle ŽSR	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie nových prístreškov pre bicykle	9 000,00			Príprava podkladov pred realizáciou projektu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021
39.	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ D.Štúra - II.etapa	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Riešenie havarijného stavu na streche objektu MŠ D.Štúra	80 000,00			Príprava podkladov pred realizáciou projektu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021
40.	Rekonštrukcia elektro rozvodov - MŠ Komenského - Podzámska	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Rekonštrukcia elektro rozvodov na ul.Podzámska	25 176,00			Príprava podkladov pred realizáciou projektu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021
41.	MŠ Komenského Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	Národný projekt realizovaný Metodicko-pedagogickým centrom Bratislava	MŠVVŠSR, ESF, OP IZ	Poskytnutie finančných prostriedkov na 2 asistentov učiteľa v materskej škole	60 000,00			Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021-2022
42.	ZŠ J. A. Komenského "Language Interpretation Through Reading"	Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu- Strategické partnerstvá	SAIIC Erasmus+	Projektové aktivity zamerané na skvalitnenie vzdelávania na všetkých úrovniach, vytváranie a zavedenie nových vzdelávacích prístupov a prepojenie sveta vzdelávania a sveta práce, ZŠ Kom leadpartner, v spolupráci so ZŠ a VŠ	239 700,00			Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2023
43.	Havarijný stav základov ZŠ J.A.Komenského Sereď, Budova A	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	V roku 2014 žiadosť na MŠVVaŠ SR – celková suma 68 000 € finančné prostriedky nepridelené realizovaná 1. Etapa z rozpočtu mesta v celkovej sume 20 524 € -práce prebiehajú	68 000,00	27 958,86		Aktualizovaná a zaslaná žiadosť o dotáciu 15.7.2019 - II.etapa	Pokračovanie realizácie projektu po pridelení finančných prostriedkov zo ŠR
44.	Havarijný stav toalety ZŠ J.A.Komenského Sereď Budova B	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	V roku 2014 žiadosť na MŠVVaŠ SR – celková suma 111.000 €, v 12/2014 pridelené 23 700 € -realizovaná I. etapa práce ukončené	111 000,00	23 700,00		Príprava aktualizácie žiadosti o finančné prostriedky v roku 2021	Pokračovanie realizácie projektu po pridelení finančných prostriedkov zo ŠR
45.	Sereď v pohybe	Výzva VUC TT	VUC TT a Mesto Sereď	Realizácia pohybových aktivít občanov mesta Sereď a okolia, Sereďský bublinkový beh, Sereď v pohybe, Sereď 3x3 basketbal	3 000,00			Zaslanie projektovej žiadosti 5.2.2021	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021
46.	V Sereďi sme radi spolu	Výzva VUC TT	VUC TT a Mesto Sereď	Projekt zameraný na kultúrno-spoločenské aktivity: MDD podujatie a aktivity s partnerským cezhraničným mestom Tišnov (CZ)	3 500,00			Zaslanie projektovej žiadosti 5.2.2021	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021

47.	Modernizácia materiálo-technického vybavenia ZUŠ Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Nákup interaktívnej tabule a učebných pomôcok	5 350,00			Príprava procesu verejného obstarávania	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
48.	Modernizácia areálu ZŠ J.A.Komenského - detské ihriská	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Nákup a osadenie nových detských prvkov	30 000,00			Príprava procesu verejného obstarávania	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
49.	Dotácia na zlepšenie vybavenia ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského	Oznámenie o možnosti predkladania žiadosti o dotáciu	MŠVVŠSR	Poskytnutie finančných prostriedkov na nákup multifunkčného robota	5 500,00			Schválená žiadosť o dotáciu vo výške 5000,00 eur	Prebieha realizácia projektu	Aktivity projektu boli ukončené, príprava zúčtovania dotácie
50.	Dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ JF	Oznámenie o možnosti predkladania žiadosti o dotáciu	MŠVVŠSR	Poskytnutie finančných prostriedkov na nákup multifunkčného robota	5 230,00			Schválená žiadosť o dotáciu vo výške 4750,00 eur	Prebieha realizácia projektu	Aktivity projektu boli ukončené, príprava zúčtovania dotácie
51.	Maľovanie budovy A ZŠ J.A.Komenského	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Realizácia maloviek v interiery objektu	30 000,00			Príprava procesu verejného obstarávania	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
52.	Maľovanie a úpravy interiérov MŠ D.Štúra	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Realizácia maloviek v interiery a úpravy objektu	42 300,00			Príprava procesu verejného obstarávania	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
53.	Revitalizácia detského ihriska na Fándlyho ul.	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Úprava dopadovej plochy a inštalácia nových detských prvkov zameraných na pohybové aktivity	20 000,00			Prieskum trhu	apríl - máj 2021	
54.	Revitalizácia detského ihriska na Cukrovarskej ul.	Samsung Galanta o.z.	Samsung Galanta o.z.	Úprava dopadovej plochy a inštalácia nových detských prvkov zameraných na pohybové aktivity	20 000,00			Zmluva uzatvorená na dobu určitú do 30.06.2021	apríl - máj 2021	
55.	Zmiešaný ovocný sad	SLOVNAFT, a.s. a Ekopolis - Zelené oázy	Mesto Sereď a spoločnosť EKOPOLIS	Realizácia prvého ovocného sadu v meste Sereď, v areáli ZŠ Fándlyho	3 425,00			19.2.2021 zverejnenie výsledkov	2.3.2021-14.10.2021	

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 18.02.2021 prerokovalo a:

A. b e r i e n a v e d o m i e

Dôvodovú správu k Návrhu na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu „Výmena športového povrchu vrátane podkladných vrstiev na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho v Seredi“ v meste Sered’“.

B. s c h v a ľ u j e

- a) predloženie žiadosti o finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Výmena športového povrchu vrátane podkladných vrstiev na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho v Seredi“, realizovaného v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo 2020/001 výzvy Fondu na podporu športu, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Sered’;
- b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 107 937,20 eur (v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci);

Dôvodová správa

Dňa 31.12. 2020 vyhlásil Fond na podporu športu výzvu na predkladanie žiadostí na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu: „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 310/2019 Z.z. o fonde na podporu športu v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Na základe tejto výzvy prejavilo mesto Sereď ako oprávnený žiadateľ záujem o podanie žiadostí o poskytnutie príspevku v zmysle § 17 ods. 1 zákona. Z tohto dôvodu si dalo mesto vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá je základom pre iniciáciu ďalších dôležitých procesov smerujúcim ku schváleniu žiadosti. Projekt mesta Sereď „Výmena športového povrchu vrátane podkladných vrstiev na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho v Seredi“ (vrátane projektovej dokumentácie) je vypracovaný v súlade s výzvou Fondu rozvoja športu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001 (ďalej „výzva“).

Projekt „Výmena športového povrchu vrátane podkladných vrstiev na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho v Seredi“ je zameraný na obnovu existujúceho bežeckého oválu s doplnením atletických športovísk pre vrh guľou a skok do výšky. Spolu so športoviskom určeným na skok do diaľky bude kompletne nový športový areál spĺňať kritériá výzvy. Hlavným cieľom projektu je celkovo zveľadiť vzhľad daného územia a vytvorenie nového športového vyžitia. Športovisko sa nachádza v areály základnej školy Juraja Fándlyho v Seredi. V súčasnosti je športová plocha málo využívaná a je v zlom technickom stave, prerastená zelinou a neudržiavaná.

Plánovaná atletická dráha bude mať 4 bežecké okruhy s bežeckou rovinkou. Dráha bude slúžiť na rôzne bežecké aktivity, šesťdesiatka, stovka, štafeta atď. Projekt stavby vychádza z podkladov a požiadaviek výzvy a mesta Sereď. Rieši viacúčelovú atletickú dráhu s povrchom z Tartanu. Atletická dráha je oval dl. 250 m so štyrmi dráhami šírky 1,22 m, s dvoma rovinkami dl. 53,3 m a dvoma zákrutami dl. 69,3 m. Vnútorý polomer zákruty je 22,5 m. Povrch tvorí umelý športový povrch Tartan, položený na zhutnene nestmelene podkladové vodopriepustné konštrukčne vrstvy z prírodného drveného kameniva. V sektore tvorí umelý povrch EPDM. Všetky navrhované športoviská sa zrealizujú v plnej miere na využívanie pre ZŤP a musia spĺňať požiadavky pre stavbu v zmysle Vyhlášky 532/2002 z.z.

Výstavbou športového areálu sa očakáva vysoký športový prínos pre celý región, nakoľko sa zvýšia možnosti pre športovanie nielen širokej verejnosti, ale aj atletickým klubom, ktoré na ňom budú môcť vykonávať tréningový proces na vysokej úrovni. Očakáva sa aj vytvorenie X pracovných miest, ktoré budú spojené s prevádzkou tohto areálu (prevádzkový model a projekt udržateľnosti bude súčasťou príloh k žiadosti o projekt). Nazdávame sa, že tento projekt môže mať vysokú úspešnosť a potenciál na schválenie správnou radou Fondu na podporu športu, nakoľko očakávame vysoký pridelený počet bodov Komisiou FNPŠ pre infraštruktúru, nakoľko by sa jednalo o vonkajšie športovisko s celoročným využitím, bude vykonané verejné obstarávanie v zmysle príslušných všeobecne záväzných

predpisov, športovisko sa nachádza v areáli školy, bude môcť byť využité zdravotne znevýhodnenými športovcami, mesto Sereď má dlhoročné skúsenosti zo správou športovej infraštruktúry, pôjde o infraštruktúru národného významu, nakoľko bude môcť byť SAZ schválený ako miesto na športovú prípravu štátnej športovej reprezentácie a bude znamenať pre región vysoký športový prínos.

V zmysle čl. písm. l) je povinnou prílohou k podaniu žiadosti o finančný príspevok z FNPŠ relevantný dokument k spolufinancovaniu, ktorým je v tomto prípade uznesenie mestského zastupiteľstva o schválení spolufinancovania. Na základe predloženého rozpočtu by bolo teda spolufinancovanie mesta nasledovné: Predpokladané rozpočtové náklady na realizáciu projektu sú 180 000,00 eur bez DPH. Žiadateľ o dotáciu je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 50% z celkových oprávnených nákladov na projekt podľa druhu a bonity projektu v závislosti od výšky poskytnutého príspevku.

Časový harmonogram výzvy a harmonogram vyhodnocovania žiadostí:

Vyhlásenie (zverejnenie) výzvy 31.12.2020

Začiatok termínu podávania žiadostí o poskytnutie príspevku 15.03.2021

Koniec termínu podávania žiadostí o poskytnutie príspevku 31.03.2021

Konečný termín čerpania príspevku 31.12.2023