

Materiál č. 11

na prerokovanie MsZ dňa 24.06.2021

Názov materiálu:

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie

Informatívna správa

Predkladá: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

Spracoval: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

Návrh na uznesenie:

**Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 24.06.2021
prerokovalo a**

b e r i e n a v e d o m i e

Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov.

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov k MsZ 24.06.2021

1) MONITOROVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

	Pracovný názov projektu	Výzva	Hlavný zdroj financovania	Informácie o projekte	Predpokladaný rozpočet pred VO v €	Rozpočet po VO v €	Celkové náklady v €	Aktuálne informácie a najbližšie aktivity	Časový rámec projektu	Poznámka
1.	Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď	Výzva vyhlásená 14.07.2008 OPŽP-PO4-08-2	Európska únia	Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu	195 865,49	168 739,83	168 647,93	Platnosť zmluvy o NFP podľa čl.6 ods. 10 do 31.12.2021	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.10.2016	
2.	Umenie bez hraníc (obnova amfiteátra)	OP cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013, kód výzvy OPSRCR/2013/05	Európska únia	Projekt bol podaný v spolupráci s partnerským mestom Tišnov CZ 31.10.2013, realizácia projektu v roku 2014, celkové ON 210 525,90 eur, žiadaná suma 178 947,01 eur	210 525,90	146 327,05		Príprava nového kultúrno-spoločenského podujatia v roku 2021, termín 16.-17.9.2021	V súvislosti so situáciou ohľadom vývoja ochorenia COVID-19 sa kult.-spol. podujatie v roku 2020 nekonalo	NMS za obdobie 1.1.2021 – 31.5.2021 – Posledná Následná monitorovacia správa bude predložená najneskôr 90 dní pred ukončením platnosti zmluvy o poskytnutí FP t.j. najneskôr do 30.03.2021
3.	Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského "A" v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2015-6	Európska únia	Cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy, výška schv.NFP 264 075,48 eur, opr.výdavky 277 974,19 eur, 5% spolufinancovanie 13 898,71 eur, výška neopr.výd. resp. spolufinancovania 96 706,66 eur	374 680,84	287 775,37	303 377,95	Príprava NMS č.5	Ukončenie stavebných prác v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Termín predloženia najbližšej NMS č.5 od 17.12.2021 do 17.1.2022 Typ monitorovacej správy: Následná
4.	Rozšírenie triedného zberu v meste Sereď	Výzva OPKZP-PO1-SC111-2016-10	Európska únia	Cieľom projektu je zvýšenie kapacity na separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu, výška schv. NFP 368 903,66 eur, celkové OV 388 319,64 eur, spolufinancovanie 19 415,98 eur	388 319,64	363 699,60	363 699,60	Príprava NMS č.5	Ukončenie nákupu techniky v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Termín predloženia najbližšej NMS č.5 od 20.6.2021 do 21.7.2021 Typ monitorovacej správy: Následná
5.	Vybudovanie novej verejnej prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď	Výzva na poskytnutie dotácie na podporu budovania verejnej prístupných elektrických nabíjajúcich staníc KOD: 18409/2019-4210-20806	Ministerstvo hospodárstva SR	Projekt zameraný na vybudovanie novej verejnej prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď, lokalita umiestnenia nabíjacej stanice - parkovisko na Námestí slobody, spolufinancovanie 3 867,59 eur s DPH	8 867,56			Príprava monitorovacej správy č.2	Elektronbábica stanica pre elektromobily je plne funkčná od termínu 09/2020	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov
6.	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	Európska únia	Projekt zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, zároveň podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunitie, zníži sa dopyt po inštitucionálnej starostlivosti.	Refundácia nákladov mesta Sereď za výkon opatrovateľskej služby v domácnostiach Klientov pre 23 opatrovateľiek	Refundácia nákladov na 1 opatrovateľku vo výške 507,00 eur/mesačne	Celkové refundované náklady na opatrovateľky v rámci projektu 292 364,00 eur	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.07.2028	Projekt bol ukončený	
7.	Modernizácia interiérového vybavenia kina Nova II (výmena sedačiek dokončenie)	Výzva Audiovizuálny fond SR 2016	Audiovizuálny fond	Projekt podporený AVF sumou 16 500,00 eur □	34 674,00	16 674 eur	33 174 eur investičná časť, a 1 500,00 eur bežné výdavky □	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	
8.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt revitalizácie kino techniky, ktorý zlepši ekonomické, ekologické, výkonné a estetické časti prevádzky. Výmena svetelnej časti za bezdrôžkové laserové s 30 000 hodín životnosti (vs 500 hodín aktuálnej lampovej) a výmena plátna z dôvodu zachovania 3D projekcií	69 000,00	68 880,00	68 880,00	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	3D nadväzujúce na projekt zrealizované v novembri a uhradené v januári 2020.
9.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III – propagácia a marketing	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, osadenie displejov s programom a ponukami a modernizácia loga a brandingu kina	3 536,00	3 640,00	3 640,00	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	
10.	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2017-19	Európska únia	Zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy Mestského úradu v Sereďi (nová časť+zasadacia miestnosť), celkové OV 416 227,42 eur, požadovaná výška NFP 395 416,05 eur, spolufinancovanie 20 811,37 eur.	438 535,86	357 561,74	Náklady spolu na stavebné práce 359 494,22 eur s DPH, z toho ERDF 285 294,46 eur, ŠR 33 564,05 eur, VZ 5% 16 782,03 eur, VZ NV 23 853,68 eur	Príprava NMS č.3	Stavebné práce na projekte boli ukončené v termíne 10/2019	Termín predloženia NMS č.3 od 10.11.2021 do 10.12.2021 Typ monitorovacej správy: Následná

2) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

11.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16	Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.	251 902,44		Celkové náklady na projekt 251 902,44 eur, žiadosť o NFP 239 307,32 eur, spolufinancovanie 12 595,12 eur	Príprava podkladov na kontrolu procesu VO	Predpoklad ukončenia hlavných aktivít projektu v roku 2021	Proces VO na časti Časť 1 Prestavba porastov drevín a Závlahy trávnatých plôch, Časť 2 Stavebná úprava komunikačnej siete, Časť 3 Prvky urbaného designu a Časť 4 Výmena vonkajšieho osvetlenia ukončený
12.	Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej cyklistickej komunikácie v meste Sereď	Výzva A na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účel podľa §3 písm. a) zákona	Ministerstvo dopravy SR	Projekt zameraný na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie novej cyklotrasy od mostu cez rieku Váh po železničný most v meste Sereď, celkové náklady 31 216,00 eur, spolufinancovanie 1 560,80 eur s DPH	31 216,00			Pokračovanie projektových prác v súvislosti s pripomenkami k projektovej dokumentácii	Predpoklad ukončenia projektu v roku 2021	
13.	Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP EZ DOP 2018/4.2.1/01	Európska únia	OP Ľudské zdroje, Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie, Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu, Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť	Žiadosť o NFP 489 060,00		Celková refundácia nákladov od začiatku realizácie projektu v roku 2019 doteraz predstavuje čiastku 459 607,49 €	Očakávaná refundácia nákladov 14 950,43 € Zrealizované sú Šetky žiadosti o platbu za obdobie trvania projektu.	Predpokladaná realizácia projektu od 01/2019 do 02/2021	Odoslanie Záverečnej monitorovacej správy projektu („VMS“), 31.3.2021
14.	Rozšírenie Materskej školy B D.Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1	Európska únia	Výzva na výstavbu, rozširovanie, stavebno-tech. úpravy budov a areálov, materiál.-tech.vybavenia a zvyšovanie energ. hospodárnosti budov materských škôl, požadovaná výška NFP 345 083,94 eur	345 083,94	292 187,05	247 058,50 O.V. stavebné práce, 4 600,00 S.D., 27 865,90 zariaden.kuch., 17 124,90 MT vyb., 18,00 plagát, spolu 296 667,30 eur	Realizácia stavebných prác, predpoklad ukončenia 09/2021	Predpoklad ukončenia hlavných aktivít projektu v roku 2021	Príprava VMS č.5

15.	Zariadenie a vybavenie odborných učební	Výzva IROP-PO2-SC 222-PZ-2016-2	Európska únia	Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižnic, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ŽoNFP 64 645,09 eur, spolufinancovanie 3 402,37 eur	68 047,46		Schválenie rozhodnutia o poskytnutí NFP vo výške 63 437,95 EUR	Realizácie projektu od 05/2021, predpoklad ukončenia 09/2021	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	Dodatok k zmluve s dodávateľom IKT zaslaný na ex post kontrolu
16.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Európska únia	Cieľom projektu má byť zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi				Príprava dokumentácie na vypracovanie projektovej žiadosti o dotáciu EF na rok 2021	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	
17.	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď	OP Kvalita životného prostredia, ŠC 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území	Európska únia	Názov projektu: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď, kód projektu: NFP310040X184, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39, predpokladané celkové náklady na projekt 28 573,33 eur, spolufinancovanie 1 428,67 eur	28 573,33	15 480,00		Kontrola procesu VO na SIEA	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	Príprava podkladov k vypracovaniu projektu nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď
18.	Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Sereďi	Výzva s kódom IROP-PO4-SC431-2021-65	EÚ + mesto Sereď	Cieľom projektu bude regenerácia sídliskového vnútrobloku D.Štúra II. Projekt bude pozostávať zo stavebných objektov:SO 191.1 Prestavba porastov drevin - vnútroblok,SO 201 Výmena vonkajšieho osvetlenia,SO 301.1 Stavebná úprava komunikačnej siete vo vnútrobloku a SO 401.1 Prvky urbánneho designu.	642 060,47			Žiadosť o NFP odoslaná 28.5.2021	Po schválení ŽoNFP bude predpoklad realizácie projektu v roku 2022 až 2023	Celkové oprávnené výdavky projektu 642 060,47 eur, spolufinancovanie projektu 32 103,02 eur
19.	Modernizácia vybavenia kina NOVA IV – propagácia a marketing	Výzva Audiovizuálny fond SR 2021	Audiovizuálny fond	Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, osadenie svetelnej informačnej mapky nad vstup kina a rekonštrukcia plôch na plagáty na budove	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Príprava projektovej dokumentácie, rozpočtov a žiadosti	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	Podanie žiadosti do 09/2021 dotácia do výšky 90% percent

3) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV MESTA SEREĎ, FONDOV, GRANTOV A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

20.	Zriadenie pamätníka - Socha legionára v Sereďi	Výzva Ministerstva vnútra SR	Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany ČR, NMRŠ	Záujem mesta Sereď o vyhotovenie novej repliky sochy legionára v meste Sereď, ul. Námestie republiky, stretnutie so zástupcami MV SR, MO ČR a zástupcami mesta Sereď	82 500,00	78 067,91		Realizácia III.etapy prác na projekte	Predpoklad ukončenia realizácie projektu v roku 2021	
21.	Renovácia pódia Pamätníka oslobodenia v Sereďi	Rezerva predsedu vlády SR	Úrad vlády SR	Vypracovanie projektovej žiadosti na obnovu, opravu a údržbu vojnových hrobov na rok 2020, žiadosť o dotáciu 20 000,00 eur	43 320,00			Podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie z ÚV SR a príprava procesu VO	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	Príprava procesu verejného obstarávania
22.	Projekt drobnej architektúry vo vnútrobloku Dionýza Štúra v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Riešenie realizácie objektov SO 101 - Odstránenie torza pamätníka Františka Kubača a SO - Drobná architektúra	17 245,07			Príprava procesu verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
23.	Záchrana sereďského kaštieľa	Výzva v rámci programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.6 Komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy	Ministerstvo kultúry SR	Žiadosť o dotáciu na stavebné práce v súvislosti s výmenou strechy nad centrálnou časťou kaštieľa a časťou južného krídla kaštieľa, stavebné práce na južnom krídle kaštieľa, max. výška dotácie 950 000,00 eur	1 130 137,00		Predpokladaná požadovaná dotácia 1 073 630,00 eur, vlastné zdroje 56 507 eur, maximálna výška dotácie 950 000,00 eur	Žiadosť o dotáciu v rámci výzvy MK SR, program 1.5 Obnovme si svoj dom na rok 2021 bola zaslaná mesom dňa 12.5.2021	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2024	
24.	Triedený zber komunálneho odpadu v meste Sereď	Výzva Environmentálneho fondu na rok 2021	Environmentálny fond	C.Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov Činnosť C4: Triedený zber komunálneho odpadu	75 240,00			Doplnenie projektovej žiadosti určenej pre nákup čelného nakladača, traktora a vlečky	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	Proces posudzovania projektu na EF
25.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Sereďi	Výzva Environmentálneho fondu na rok 2021	Environmentálny fond	Cieľom projektu má byť zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Sereďi				Príprava dokumentácie na vypracovanie projektovej žiadosti o dotáciu EF na rok 2021	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	
26.	Výmena športového povrchu vrátane podkladných vrstiev na atletickú dráhu ZŠ Fándlyho v Sereďi	Výzva Fondu rozvoja športu	Fond rozvoja športu	Cieľom projektu má byť výmena športového povrchu (tartan) a doplnenie ihrísk pre atletické športy na existujúcej dráhe ZŠ J.Fándlyho v Sereďi	239 880,94	155 826,96		Žiadosť o dotáciu bola zaslaná 30.03.2021	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021-2022	
27.	Vybudovanie nového tenisového areálu v objekte býv. záhradníctva	Výzva Fondu rozvoja športu	Fond rozvoja športu	Vybudovanie tenisového areálu bude financované zo zdrojov mesta Sereď a Tenisového klubu Sereď	588 095,68			Projekt je v štádiu vyjadrovania, príprava dokumentácie k stavebnému konaniu		
28.	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Sereďi	Úrad vlády SR	Zdroje financovania SFZ, ÚV SR a mesto Sereď	Cieľ projektu: vybudovanie a modernizácia štadióna spĺňajúceho kritéria na 1.-3.ligu, Zdroje financovania stavebných prác: Úrad vlády SR 2.000.000 €	2 000 000,00			Stav prípravy a realizácie projektu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2022	
29.	Noclaháreň a poradenská miestnosť: Trnavská	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Zvýšenie kvality poskytovaných služieb pre sociálne odkázaných občanov	25 000,00			Príprava podkladov k projektovej dokumentácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021-2022	
30.	Oddychová zóna Mlynárska s trhoviskom a parkovaním	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Revitalizácia mestského trhoviska - vybudovanie nových spevnených plôch a prestrešenia	400 000,00	215 747,54 + 176 520,53 eur s DPH	392 268,07	Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	

31.	Obnova zvislého dopravného značenia v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Obnova zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Sereď	16 000,00	15 999,48 eur s DPH		Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
32.	Obnova vodorovného dopravného značenia v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Sereď	16 000,00	15 985,20 eur s DPH		Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
33.	Bežné opravy miestnych komunikácií v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Opravy na miestnych komunikáciách v meste Sereď	78 000,00	77 245,26 eur s DPH		Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
34.	Vybudovanie chodníka na Trnavskej ul.	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie nového chodníka na ulici Trnavská v Sereďi	42 000,00			Podaná žiadosť na územné rozhodnutie, príprava PD na SP a vysporiadanie pozemkov	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
35.	Vybudovanie parkoviska Sokolovňa (Vinárska)	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie nového parkoviska pri Sokolovni v Sereďi	150 000,00	162 076,5 eur s DPH		Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
36.	Vybudovanie spevnenej plochy na parkovanie Železničná ul.	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie novej spevnenej plochy na Železničnej ulici v Sereďi	40 000,00			Príprava projektovej dokumentácie	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
37.	Zníženie energetickej náročnosti bytového domu Čepenská 4305	ŠFRB	ŠFRB mesto Sereď	Zateplenie obvodového plášt'a, strechy, výmena okien, rozvodov vody, plynu, kanalizácie	436 636,00			02.06.2021 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	
38.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a odstavných plôch v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Jednotlivé ulice v meste Sereď v havarijnom stave na ul. SNP, Parková, A.Hlinku, M.R.Štefánika a Cukrovárska (zámková dlažba) v sume 174 019,03 eur s DPH. Ďalej chodník na ul.Trnavská a v Zámockom parku (povrch asfalt) v sume 29 723,28 eur s DPH a na ul. Parková a Cukrovárska ul. komunikácie asfalt v sume 91 650,19 eur s DPH.	400 000,00	295 392,50		Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
39.	Prístrešky na bicykle ZŠ KOM a CZŠ	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie nových prístreškov pre bicykle pre potreby škôl	9 000,00			Príprava podkladov pred realizáciou projektu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
40.	3.etapa realizácie osvetlenia v zámockom parku	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Výmena a modernizácia osvetlenia chodníkov v zámockom parku	24 000,00	21 949,21		Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
41.	Dodanie predajných stánkov na mestskú tržnicu	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Výroba a dodanie nových predajných stánkov na mestskú tržnicu Mlynárska ul.	60 000,00	55 584,00		Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
42.	Úprava verejného priestoru na ul.Cukrovárska a D.Štúra	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Revitalizácia verejného priestranstva - nová zeleň a chodníky	160 000,00	150 420,26		Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
43.	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ D.Štúra B - II.etapa	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Zariadenie a sprevádzkovanie budovy MŠ D.Štúra B	73 897,00			Príprava podkladov pre realizáciu projektu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	Presun FP v 4.zmene rozpočtu MŠ D.Štúra 6 103 eur: 3 103 eur nákup kuch. robota, 3 000 eur montáž zabezpeč. zariadenia priestorov
44.	Odstránenie havarijných stavov striech budov MŠ D.Štúra	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Riešenie havarijného stavu na streche objektu MŠ D.Štúra B a Pažitná	22 081,00	22 081,00		Havarie odstránené, MŠ Pažitná 16 584 eur, MŠ D.Štúra "B" 5 497 eur	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	
45.	Rekonštrukcia elektro rozvodov - MŠ Komenského - Podzámska	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Rekonštrukcia elektro rozvodov na ul.Podzámska	25 176,00	24 510,00		Predpoklad realizácie projektu 07-08/2021	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	v 4. zmene rozpočtu mesta, poskytnuté finančné prostriedky na PD 1 974 eur
46.	MŠ Komenského Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	Národný projekt realizovaný Metodicko-pedagogickým centrom Bratislava	MŠVVŠSR, ESF, OP IZ	Poskytnutie finančných prostriedkov na 2 asistentov učiteľa v materskej škole	60 000,00			Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021-2022	
47.	ZŠ J. A. Komenského "Language Interpretation Through Reading"	Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu- Strategické partnerstvá	SAAIC Erasmus+	Projektové aktivity zamerané na skvalitnenie vzdelávania na všetkých úrovniach, vytváranie a zavedenie nových vzdelávacích prístupov a prepojenie sveta vzdelávania a sveta práce, ZŠ Kom leadpartner, v spolupráci so ZŠ a VŠ	239 700,00			Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2023	Poskytnutá 1.záloha vo výške 95 880 eur

48.	Havarijný stav základov ZŠ J.A.Komenského Sereď, Budova A	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	V roku 2014 žiadosť na MŠVVaŠ SR – celková suma 68 000 € finančné prostriedky nepridelené realizovaná 1. Etapa z rozpočtu mesta v celkovej sume 20 524 €- práce prebiehajú	68 000,00	27 958,86		Aktualizovaná a zaslaná žiadosť o dotáciu 15.7.2019 - II.etapa	Pokračovanie realizácie projektu po pridelení finančných prostriedkov zo ŠR	
49.	Havarijný stav toalety ZŠ J.A.Komenského Sereď Budova B	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	V roku 2014 žiadosť na MŠVVaŠ SR – celková suma 111.000 €, v 12/2014 pridelené 23 700 €-realizovaná I. etapa práce ukončené	111 000,00	23 700,00		Príprava aktualizácie žiadosti o finančné prostriedky v roku 2021	Pokračovanie realizácie projektu po pridelení finančných prostriedkov zo ŠR	
50.	Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ v čase krízovej situácie	Výzva ÚPSVaR SR	ÚPSVaR SR	Poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a odvody zamestnancov ZUŠ v čase krízovej situácie	68 000,00			Žiadosť bola schválená, poskytnuté FP vo výške 67 867 eur	Projekt ukončený	
51.	Sereď v pohybe	Výzva VUC TT	VUC TT a Mesto Sereď	Realizácia pohybových aktivít občanov mesta Sereď a okolia, Sereďský bublinkový beh, Sereď v pohybe, Sereď 3x3 basketbal	3 000,00			Žiadosť nebola schválená	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	Mesto bude realizovať aktivity vo vlastnej réžii
52.	V Sereďi sme radi spolu	Výzva VUC TT	VUC TT a Mesto Sereď	Projekt zameraný na kultúrno-spoločenské aktivity: MDD podujatie a aktivity s partnerským cezhraničným mestom Tišnov (CZ)	3 500,00			Žiadosť nebola schválená	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	Mesto bude realizovať niektoré aktivity vo vlastnej réžii
53.	Modernizácia materiálo-technického vybavenia ZUŠ Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Nákup interaktívnej tabule a učebných pomôcok	5 350,00			Príprava procesu verejného obstarávania	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	Zmena účelu použitia FP v 4.zmene rozpočtu: 2 500 eur KV interaktívna tabuľa, 2 850 eur BV IKT vybavenie
54.	Modernizácia areálu ZŠ J.A.Komenského - detské ihriská	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Nákup a osadenie nových detských prvkov	30 000,00			Príprava procesu verejného obstarávania	Predpoklad realizácie projektu v roku 07-08/2021	
55.	Dotácia na zlepšenie vybavenia ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského	Oznámenie o možnosti predkladania žiadosti o dotáciu	MŠVVŠSR	Poskytnutie finančných prostriedkov na nákup multifunkčného robota	5 500,00				Projekt bol ukončený	
56.	Dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ JF	Oznámenie o možnosti predkladania žiadosti o dotáciu	MŠVVŠSR	Poskytnutie finančných prostriedkov na nákup multifunkčného robota	5 230,00				Projekt bol ukončený	
57.	Maľovanie budovy A ZŠ J.A.Komenského	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Realizácia maľoviek v interiéry objektu	30 000,00			Príprava procesu verejného obstarávania	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	Zmena účelu použitia FP v 4.zmene rozpočtu: 6 000 eur KV na PD "Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy A"
58.	Maľovanie a úpravy interiérov MŠ D.Štúra	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Realizácia moloviek v interiéry a úpravy objektu	42 300,00			I.Etapa bola ukončená	Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	Predpoklad realizácie II.etapy 07-08/2021
59.	V ZŠ úspešnejší - ZŠ J.A.Komenského Sereď	Výzva OPLZ P01/2016/DOP/1.1.1-01	ESF	Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením	200 160,00			Prebieha realizácia projektu	Predpoklad ukončenia projektu 08/2021	Poskytnuté FP v sume 167 969 eur
60.	Tajomstvo mikrobytov ZŠ J.A.Komenského Sereď	Výzva	Nadácia Pontis	Prebudenie záujmu žiakov o programovanie a digitálne technológie 1 000 eur	1 000,00			Príprava záverečnej správy	Projekt bol ukončený	
61.	Modernejšia škola ZŠ J.A.Komenského Sereď	Rozvojový projekt	Ministerstvo školstva SR	Revitalizácia vybavenia tried, vybudovanie centrálnych oddychových zón	30 000,00			Prebieha proces schvalovania žiadosti o dotáciu	Predpoklad realizácie projektu 09/2021	
62.	Modernejšia škola ZŠ J.Fándlyho Sereď	Rozvojový projekt	Ministerstvo školstva SR	Revitalizácia vybavenia tried, vybudovanie centrálnych oddychových zón	30 000,00			Prebieha proces schvalovania žiadosti o dotáciu	Predpoklad realizácie projektu 09/2021	
63.	V ZŠ úspešnejší - ZŠ J.Fándlyho Sereď	Výzva OPLZ P01/2016/DOP/1.1.1-01	ESF	Cieľom projektu je zvýšiť inkluzivnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	93 420,00			Prebieha realizácia projektu	Predpoklad ukončenia projektu 08/2021	
64.	Revitalizácia detského ihriska na Fándlyho ul.	Výzva nie je vyhlásená	Samsung Galanta o.z.	Úprava dopadovej plochy a inštalácia nových detských prvkov zameraných na pohybové aktivity	10 000,00			Realizácia diela v spolupráci Samsung Galanta o.z. AVAštv a mesto SEREĎ	Projekt bol ukončený	

65.	Revitalizácia detského ihriska na Cukrovarskej ul.	Výzva nie je vyhlásená	Samsung Galanta o.z.	Úprava dopadovej plochy a inštalácia nových detských prvkov zameraných na pohybové aktivity	10 000,00			Realizácia diela v spolupráci Samsung Galanta o.z. a mesto SEREĎ	Projekt bol ukončený	
66.	Zmiešaný ovocný sad	SLOVNAFT, a.s. a Ekopolis - Zelené oázy	Mesto Sereď a spoločnosť EKOPOLIS	Realizácia prvého ovocného sadu v meste Sereď, v areáli ZŠ Fándlyho	3 425,00			Projekt nebol schválený, realizácia projektu z vlastných fin. prostriedkov	Projekt bol ukončený	