

Mestský úrad Sered'

Materiál č. 13

na prerokovanie MsZ dňa 16.06.2022

Názov materiálu:

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov.

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie

Informatívna správa

Predkladá: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

Spracoval: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 16.06.2022 prerokovalo a

berie na vedomie

Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov.

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov k MsZ 16.06.2022

1) MONITOROVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZE ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

	Pracovný názov projektu	Výzva	Hlavný zdroj financovania	Informácie o projekte	Predpokladaný rozpočet pred VO v €	Rozpočet po VO v €	Celkové náklady v €	Aktuálne informácie a najbližšie aktivity	Časový rámec projektu	Poznámka
1.	Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského "A" v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2015-6	Európska únia	Cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy, výška schv.NFP 264 075,48 eur, opr.výdavky 277 974,19 eur, 5% spolufinancovanie 13 898,71 eur, výška neopr.výd. resp. spolufinancovania 96 706,66 eur	374 680,84	287 775,37 stavebné práce	303 377,95	NMS č.3 zaslaná 02/2022. Dodatok č.6 k zmluve o poskytnutí NFP (merateľné ukazovatele) zaslaný 1.4.2022	Ukončenie stavebných prác v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Termín predloženia NMS od 17.12.2022 do 17.1.2023 Typ monitorovacej správy: Následná
2.	Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď	Výzva OPKZP-PO1-SC111-2016-10	Európska únia	Cieľom projektu je zvýšenie kapacity na separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu, výška schv. NFP 368 903,66 eur, celkové OV 388 319,64 eur, spolufinancovanie 19 415,98 eur	388 319,64	363 699,60	363 699,60 BRO technika, 8 892,00 PM, 420,00 publicita, spolu 373 011,60 eur	Príprava dokumentácie k NMS č.5	Ukončenie nákupu techniky v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Termín predloženia NMS č.5 od 20.6.2022 do 20.7.2022 Typ monitorovacej správy: Následná
3.	Vybudovanie novej verejnej prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď	Výzva na poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjajúcich staníc Kód: 18409/2019-4210-36886	Ministerstvo hospodárstva SR	Projekt zameraný na vybudovanie novej verejnej prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď, lokalita umiestnenia nabíjacej stanice - parkovisko na Námestí slobody, spolufinancovanie 3 867,59 eur s DPH	8 867,56			Monitorovacia správa o využívaní nabíjacej stanice zaslaná 01/2022	Elektronabíjacia stanica pre elektromobily je plne funkčná od termínu 09/2020	Projekt realizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov
4.	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	Európska únia	Projekt zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriznaným zdravotným stavom a pre seniorov, zároveň podporí ich zapojenie v prirodzenom prostredí v rodine a komunitě, zníži sa dopyt po inštitucionálnej starostlivosti.	Refundácia nákladov mesta Sereď za výkon opatrovateľskej služby v domácnostiach klientov pre 23 opatrovateľiek	Refundácia nákladov na 1 opatrovateľku vo výške 507,00 eur/mesačne	Celkové refundované náklady na opatrovateľky v rámci projektu 292 364,00 eur	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.07.2028	Projekt bol ukončený	Monitorovacie obdobie
5.	Modernizácia interiérového vybavenia kina Nova II (výmena sedačiek dokončenie)	Výzva Audiovizuálny fond SR 2016	Audiovizuálny fond	Projekt podporený AVF sumou 16 500,00 eur □	34 674,00	16 674 eur spolufinancovanie	33 174 eur investičná časť, a 1 500,00 eur bežné výdavky □	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Monitorovacie obdobie
6.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt revitalizácie kino techniky, ktorý zlepši ekonomické, ekologické, výkonné a estetické časti prevádzky. Výmena svetelnej časti za bezdrôtovú laserovú s 30 000 hodín životnosti (vs 500 hodín aktuálnej lampovej) a výmena plátna z dôvodu zachovania 3D projekcií	69 000,00	68 880,00	68 880,00	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Monitorovacie obdobie
7.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III – propagácia a marketing	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, osadenie displejov s programom a ponukami a modernizácia loga a branding kina	3 536,00	3 640,00	3 640,00	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Monitorovacie obdobie
8.	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2017-19	Európska únia	Zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy Mestského úradu v Sereďi (nová časť+zasadacia miestnosť), celkové OV 416 227,42 eur, požadovaná výška NFP 395 416,05 eur, spolufinancovanie 20 811,37 eur.	438 535,86	357 561,74 stavebné práce	Náklady spolu na stavebné práce 359 494,22 eur + DPH, z toho ERDF 285 294,46 eur, SR 33 564,05 eur, VZ 5% 16 782,03 eur, VZ NV 23 853,68 eur	Z dôvodu prepočtov spotreby energií na budovách MU a novej časti MU nebola NMS č.3 odoslaná. Požiadavka mesta na prepočet spotreby energií = zabezpečiť energ. auditor 06/2022.	Stavebné práce na projekte boli ukončené v termíne 10/2019	Termín predloženia NMS č.3 od 10.11.2021 do 10.12.2021 Typ monitorovacej správy: Následná
9.	Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP LZ DOP 2018/4.2.1/01	Európska únia	OP Ľudské zdroje, Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie, Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu, Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť	Zmluva o NFP 489 060,00		Celková refundácia nákladov na mzdy opatrovateľiek za dobu trvania projektu (január 2019 – február 2021) je vo výške 474 557,92 €	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 28.2.2031	Projekt ukončený	Monitorovacie obdobie

2) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZE ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

10.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16	Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znížovania znečistenia ovzdušia a hluku.	251 902,44	195 748,90	Celkové náklady na projekt 251 902,44 eur, žiadosť o NFP 239 307,32 eur, spolufinancovanie 12 595,12 eur	01.06.2022 doplnenie ŽoP č.1 a zaslanie, príprava dokumentácie k vypracovaniu ŽoP č.2	Projekt bol v rámci stavebných prác ukončený	ŽoP č.1 bola zaslaná 22.03.2022 v sume 76 020,27 eur.
11.	Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej cyklistickej komunikácie v meste Sereď	Výzva A na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účel podľa §3 písm. a) zákona	Ministerstvo dopravy SR	Projekt zameraný na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie novej cyklotrasy od mostu cez rieku Váh po železničný most v meste Sereď, celkové náklady 31 216,00 eur, spolufinancovanie 1 560,80 eur s DPH	31 216,00			Projektová dokumentácia bola zaslaná na vyjadrenie dotknutým orgánom	Predpoklad ukončenia projektu v roku 2022	Monitorovacia správa č.2 bola zaslaná 01/2022
12.	Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP LZ DOP 2021/8.1.1/01	Európska únia	OP Ľudské zdroje, Prioritná os: 8 REACT-EU, Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odnovej obnovy hospodárstva, Oblasť intervencie: 112 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu.	Zmluva o NFP 408 000,00 □			Mesto Sereď mesačne podáva žiadosti o platby.	Termín realizácie projektu 12/2021 – 11/2023	Prebieha realizácia projektu, v rámci projektu boli mestu refundované finančné prostriedky za mesiac december 2021 a január 2022 spolu vo výške 32 720,76 €
13.	Rozšírenie Materskej školy B D.Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1	Európska únia	Výzva na výstavbu, rozširovanie, stavebno-tech. úpravy budov a areálov, materiál.-tech.vybavenia a zvyšovanie energ. hospodárnosti budov materských škôl, požadovaná výška NFP 345 083,94 eur	345 083,94	292 187,05 stavebné práce	247 058,50 O.V. stavebné práce, 4 600,00 S.D., 27 865,90 zariaden.kuch., 17 124,90 MT vyb., 18,00 plagát, spolu 296 667,30 eur	Stavebné práce ukončené a zaradené do majetku mesta. Zaslaná monitorovacia správa a následnej aj doplnenie.	Predpoklad ukončenia hlavných aktivít projektu v roku 2022	Príprava na opakované VO na zariadenie kuchyne, nábytku a vybavenie. Poskytnuté finančné prostriedky vo výške 256 172,80 eur.

14.	Zariadenie a vybavenie odborných učební	Výzva IROP-PO2-SC 222-PZ-2016-2	Európska únia	Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižnic, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ŽoNFP 64 645,09 eur, spolufinancovanie 3 402,37 eur	68 047,46		Schválenie rozhodnutia o poskytnutí NFP vo výške 63 437,95 EUR	Aktivity projektu ukončené, zaslaná záverečná žiadosť o platbu na bežné výdavky vo výške 1 123,56 €	Aktivity projektu boli ukončené	
15.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Európska únia	Cieľom projektu má byť zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi	810 890,03	542 735,84		Predpoklad začiatku realizácie stavebných prác 06/2022	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	Zmluva o NFP podpísaná a zaslaná SIEA 04/2022
16.	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď	OP Kvalita životného prostredia, SC 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území	Európska únia	Názov projektu: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď, kód projektu: NFP310040X184, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39, predpokladané celkové náklady na projekt 28 573,33 eur, spolufinancovanie 1 428,67 eur	28 573,33	15 480,00		Finančná kontrola projektu na mieste 11.05.2022, ukončenie projektu a začiatok fázy monitorovania projektu	Aktivity projektu boli ukončené	Monitorovací termín: Poradové číslo: 3 Termín monitorovania: 25.2.2023 Najneskorší dátum predloženia: 27.3.2023 Typ monitorovacej správy: Následná
17.	Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Sereďi	Výzva s kódom IROP-PO4-SC431-2021-65	Európska únia	Cieľom projektu bude regenerácia sídliskového vnútrobloku D.Štúra II. Projekt bude pozostávať zo stavebných objektov: SO 101.1 Prestavba porastov drevín - vnútroblok, SO 201 Výmena vonkajšieho osvetlenia, SO 301.1 Stavebná úprava komunikačnej siete vo vnútrobloku a SO 401.1 Prvky urbaného designu.	642 060,47			Príprava podkladov k verejnému obstarávaniu	Predpoklad začiatku realizácie projektu 09/2022	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022 - 2023
18.	Modernizácia vybavenia kina NOVA IV – propagácia a marketing	Výzva Audiovizuálny fond SR 2023	Audiovizuálny fond	Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, osadenie svetelnej informačnej markízy nad vstup kina a rekonštrukcia plôch na plagáty na budove	7 000,00			Príprava projektovej dokumentácie, rozpočtov a žiadosti	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023	V roku 2022 nebola vyhlásená výzva v tejto oblasti, predložíme v ďalšom roku ak bude
19.	Modernizácia vybavenia divadelnej sály Domu kultúry v Sereďi	Výzva Ministerstvo kultúry august 2021	Európska únia	Projekt na modernizáciu vybavenia kultúrnych inštitúcií (Aktuálne príprava projektu, zisťovanie oprávnených výdavkov) – výmena sedačiek, hygienické zariadenia, klimatizácia.	199 996,99			Oznámenie MKSR o predĺžení ukončenia konania k ŽoNFP do 31.08.2022	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	Žiadosť o NFP je v štádiu administratívnej kontroly
20.	Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Sereďi	Výzva Ministerstvo kultúry august 2021	Európska únia	Projekt na modernizáciu vybavenia kultúrnych inštitúcií (Aktuálne príprava projektu, zisťovanie oprávnených výdavkov) – hygienické zariadenia, nábytok a výpočtová technika, bezbariérový prístup, klimatizácia	198 105,84			Oznámenie MKSR o predĺžení ukončenia konania k ŽoNFP do 31.08.2022	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	Žiadosť o NFP je v štádiu administratívnej kontroly
21.	Přírodní a kulturní dědictví interaktivně!	INTERREG V-A SK-CZ/2021/13	Európska únia	Projekt rieši problematiku nedostatočného marketingu kultúrneho a prírodného dedičstva, trávenia voľného času na území regiónu Tišov a Sereď.	159 556,87 € náklady VP a 96 852,24 € náklady HCP			Žiadosť o NFP je v štádiu odborného hodnotenia	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	Projekt podaný v rámci výzvy Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020. Vedúci partner projektu (VP) Mestské kultúrne stredisko Tišov a hlavný koordinovaný partner (HCP) Dom kultúry Sereď.
22.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Sereďi	IROP-PO7-SC73-2021-87	Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.	679 606,68			Žiadosť o NFP bola zaslaná 1.3.2022	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	podali sme žiadosť o NFP - spolufinancovanie projektu je predmetom rokovania MsZ
23.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Legionárska ul. v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.	Odhadované náklady na realizáciu projektu 500 000,00 eur			Očakávané vyhlásenie novej výzvy na predloženie ŽoNFP	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023-2024	

3) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV MESTA SEREĎ, FONDOV, GRANTOV A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

24.	Projekt drobnej architektúry vo vnútrobloku Dionýza Štúra v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Riešenie realizácie objektov SO 101 - Odstránenie torza pamätníka Františka Kubača a SO - Drobna architektúra	21 995,74	21 600,26		Projekt ukončený		
25.	Záchrana sereďského kaštieľa	Výzva v rámci programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.5 – Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.	Ministerstvo kultúry SR	Žiadosť o dotáciu na stavebné práce v súvislosti s výmenou strechy nad centrálnou časťou kaštieľa, max. výška dotácie 950 000,00 eur	628 848,00			Projektová žiadosť o dotáciu na rok 2022 zaslaná 04/2022	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023-2024	Objekt : SO 01 Rekonštrukcia kaštieľa: Časť : SO 01.1 Obnova strechy - centrálna časť, Objekt : SO 02 Prístupová komunikácia a spev. plocha pre vežový žeriav a Objekt : SO 03 Orez stromov
26.	Koncepčné riešenie inžinierskych sietí kaštieľa v Sereďi	Výzva VUC Trnava	VUC TT a Mesto Sereď	Riešenie inžinierskych sietí kaštieľa v Sereďi, schválený projekt VÚC Trnava v hodnote 13 000,00 eur	predpokladané náklady 21 000,00			Príprava dokumentácie k vypracovaniu PD	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	Realizácia projektovej dokumentácie v súlade s potrebami mesta a nového nájomcu časti kaštieľa v Sereďi
27.	Modernizácia mestského amfiteátra – osadenie operadiel na lavičky (I. etapa)	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Výroba a montáž operadiel na jeden sektor (1/6 hľadiska) mestského amfiteátra a revitalizácia sedacích častí náterom.	4 000,00 eur s DPH	4 038,37 S DPH	4 038,37 S DPH	Projekt ukončený 05/2022		prebiehajú ešte ochranné nátery ostatných lavičiek
28.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Sereďi	Výzva Environmentálneho fondu na rok 2022	Environmentálny fond	Cieľom projektu má byť zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Sereďi	357 912,34 eur s DPH			Proces VO a príprava projektovej žiadosti o dotáciu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	
29.	Výmena športového povrchu vrátane podkladných vrstiev na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho v Sereďi	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu	Fond na podporu rozvoja športu FNPS a mesto Sereď	Cieľom projektu je výmena exis. športového povrchu (za tartan) a rekonštrukcia ihrisk pre atletické športy na existujúcej športovej ploche ZŠ J.Fándlyho v Sereďi	239 880,94	155 826,96		Vyúčtovanie projektu s FNPS a záverečná správa o realizácii projektu	Ukončenie stavebných prác a slávnostné otvorenie 27.4.2022	Poskytnutá dotácia 77 913,48 eur z Fondu na podporu športu zameraný na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry

30.	Obnova športového areálu pri Základnej škole Jana Amosa Komenského v Sereďi	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu	Fond na podporu rozvoja športu FNPRŠ a mesto Sereď	Cieľom projektu je výmena exis. športového povrchu (za tartan) a rekonštrukcia ihrísk pre atletické športy na existujúcej športovej ploche ZŠ J.A.Komenského v Sereďi	173 016,37	139 679,22		Príprava dokumentácie pred podpisom zmluvy o dotáciu a zmluvy o dielo so zhotoviteľom	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022-2023	Schválený projekt FNPS
31.	Fotovoltaická elektrárňa MsÚ Sereď a MsP Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie zdrojov el. energie zo solárnych panelov na strechách novej budovy MsÚ a MSP.	81 000 eur s DPH	79 093,20 s DPH		Podpis zmluvy s dodávateľom	Predpoklad realizácie projektu v roku 6/2022	
32.	Vybudovanie nového tenisového areálu v objekte býv. záhradníctva	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu	Fond na podporu rozvoja športu	Vybudovanie tenisového areálu bude financované zo zdrojov mesta Sereď a Tenisového klubu Sereď	588 095,68			Projekt je v štádiu vyjadrovania, príprava dokumentácie k stavebnému konaniu		
33.	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Sereďi	Úrad vlády SR	Zdroje financovania SFZ, ÚV SR a mesto Sereď	Cieľ projektu: vybudovanie a modernizácia štadióna spĺňajúceho kritéria na 1.-3.ligu, Zdroje financovania stavebných prác: Úrad vlády SR 2.000.000 €	2 000 000,00			Prebiehajú konania a zároveň je po VO na búracie práce	Predpoklad realizácie projektu v roku 2020-2022	príprava na VO na zhotoviteľa, celý projekt bude predmetom rokovania MsZ
34.	Rekonštrukcia objektu na sociálne bývanie	Výzva IROP-PO2-SC211-2021-78	Európska únia	IROP-PO2-SC211-2021-78 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálne	252 597,26			prebieha proces stavebného povolenia		
35.	Prístrešky na bicykle ZŠ KOM a CZŠ	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	MDaV SR a mesto Sereď	Vybudovanie kapacitného odstavného zariadenia – prístrešku pre bicykle v areáli Základnej školy J.A.Komenského a Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Sereďi.	33 618,31	31 992,16		Zaslanie projektovej žiadosti o dotáciu 12/2021	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	Žiadosť o dotáciu je v štádiu administratívnej kontroly a odborného hodnotenia
36.	Obnova zvislého dopravného značenia v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Obnova zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Sereď	15 000,00	14 999,48 eur s DPH		Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	
37.	Obnova vodorovného dopravného značenia v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Sereď	15 000,00	12 152,64 eur s DPH		Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	
38.	Bežné opravy miestnych komunikácií v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Opravy na miestnych komunikáciách v meste Sereď	85 000,00	79 520 eur s DPH		Projekt je v realizácii	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	
39.	Vybudovanie chodníka na Trnavskej ul.	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie nového chodníka na ulici Trnavská v Sereďi	42 000,00			územné rozhodnutie a bežia lehoty, príprava vysporiadanie pozemkov	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	vysporiadanie pozemkov je predmetom rokovania MsZ
40.	Vybudovanie parkoviska Sokolovňa (Vinárska)	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie nového parkoviska pri Sokolovni v Sereďi	150 000,00	162 076,5 eur s DPH		Projekt ukončený		prebehne ešte úprava lúčneho porastu
41.	Vybudovanie spevnenej plochy na parkovanie Železničná ul.	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie novej spevnenej plochy na Železničnej ulici v Sereďi	58.000			Podaná žiadosť na stavebné povolenie	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	
42.	Obnova kamenného portálu hradnej brány v Sereďi	Výzva TTSK na rok 2022	TTSK a mesto Sereď	Predkladanie žiadostí o dotáciu v zmysle VZN TTSK č. 45/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK. Reštaurátorské práce v rámci obnovy portálu kaštieľ v Sereďi.	Predpokladaná cena pred VO 31 000,00 eur			Proces verejného obstarávania	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	na realizáciu projektu je nutné vyčlenenie finančných prostriedkov
43.	Zníženie energetickej náročnosti bytového domu Čepenská 4305	ŠFRB	ŠFRB a mesto Sereď	Zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmena okien, rozvodov vody, plynu, kanalizácie	436 636,00	433 438,39 eur s DPH		Prebieha realizácia stavebných prác	Predpoklad ukončenia projektu v roku 2022	Podpis dodatku so zhotoviteľom na havarijnú opravu strechy v sume 54 999,72 eur s DPH
44.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Jednotlivé ulice v meste Sereď: Podzámska ul. 253 000,00 eur s DPH a Lipová ul. 57 000,00 eur s DPH, výmena asfaltového povrchu a lokálna rekonštrukcia obrubníkov	229 200 €s DPH			Prebieha realizácia stavebných prác	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	práce budú ukončené 6/2022
45.	Rekonštrukcia komunikácie Mlynárska ul. Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Jednotlivé ulice v meste Sereď: Mlynárska ulica, rekonštrukcia povrchovej vrstvy, príľahých chodníkov a obrubníkov	predpokladná hodnota pred VO 354 000,00 eur s DPH			Príprava PD a podkladov k verejnému obstarávaniu a k stavebnému povoleniu.	Predpoklad realizácie projektu v roku 10/2022	

46.	Výstavba chodníkov na cintoríne v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Výstavba miestnych komunikácií v novej časti cintorína v Sereďi.	24 000,00	23 863,12			Projekt bol ukončený	
47.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia na cintoríne v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Rekonštrukcia verejného osvetlenia: modernizácia osvetlenia	predpokladaná hodnota pred VO 15 000,00				Projekt bol ukončený	
48.	Úprava verejného priestoru na ul.Cukrovarská a D.Štúra	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Revitalizácia verejného priestranstva - nová zeleň a chodníky	160 000,00	150 420,26			Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	Realizuje sa výsadba, predpokladaný termín ukončenia je 10.6.2022
49.	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ D.Štúra B - II.etapa	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Zariadenie a sprevádzkovanie budovy MŠ D.Štúra B	73 897,00		KV 11 437 eur, BV 13 910 eur	Projekt ukončený		Materská škola zakúpila vybavenie na sprevádzkovanie objektu
50.	Odstránenie havarijných stavov striech budov MŠ D.Štúra	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Riešenie havarijného stavu na streche objektu MŠ D.Štúra B a Pažitná	50 000,00	46 074,63	Havárie odstránené, MŠ Pažitná 16 584 eur, MŠ D.Štúra "B" 5 497 eur + 23 993,63 eur	Projekt ukončený		
51.	Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne MŠ Komenského - elok. prac. Murgašova	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Modernizácia vybavenia, výmena povrchov kuchyne, skladových priestorov a maľovanie stien	30 000,00 kap.v. a 20 000,00 bež.v.			Príprava aktivít projektu v réžii MŠ	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	
52.	MŠ Komenského Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	Národný projekt realizovaný Metodicko-pedagogickým centrom Bratislava	MŠVVŠSR, ESF, OP IZ	Poskytnutie finančných prostriedkov na 2 asistentov učiteľa v materskej škole	60 000,00			Projekt je v realizácii	Predpoklad ukončenia projektu 08/2022	
53.	ZŠ J. A. Komenského "Language Interpretation Through Reading"	Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu- Strategické partnerstvá	SAIIC Erasmus+	Projektové aktivity zamerané na skvalitnenie vzdelávania na všetkých úrovniach, vytváranie a zavedenie nových vzdelávacích prístupov a prepojenie sveta vzdelávania a sveta práce, ZŠ Kom leadpartner, v spolupráci so ZŠ a VŠ	239 700,00			Poskytnutá záloha č.2 na realizáciu projektu vo výške 95 880,00 eur		
54.	Dobudovanie cyklostojiska ZŠ J.A.Komenského Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Dobudovanie cyklostojiska pri budove A ZŠ	4 815,00			Projekt je ukončený		
55.	Sereď v pohybe	Výzva VUC TT	VUC TT a Mesto Sereď	Realizácia pohybových aktivít občanov mesta Sereď a okolia, Sereďský beh, Sereď v pohybe, Sereď 3x3 basketbal	9 900,00			Projekt je v realizácii, I.a II.časť projektu realizovaná Sereďský beh a Škôlkárska olympiáda	Realizácia aktivít projektu V. - IX. 2022	poskytnutá dotácia vo výške 500 €
56.	Modernizácia materiálo-technického vybavenia ZUŠ Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Nákup klimatizácie a rekonštrukcia zvukovej izolácie 3 učební	9 000,00				Predpoklad realizácie projektu v roku 2022 v réžii ZUŠ	
57.	Havarijný stav elektronštalácie a štrukturovanej kabeláže ZŠ J.A.Komenského budova A	Havárie Ministerstva školstva SR	Ministerstvo školstva SR	Na základe výsledkovej revíznej správy bola spracovaná žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu elektrických rozvodov, poskytnutá dotácia 80 000,000 eur	222 120,00			Prebieha proces VO na Letapu projektu - I až 3.NP pavilónu A, rozpočtové náklady 111 572,49 eur bez DPH	Predpoklad realizácie projektu v roku 7-8/2022	Vyhodnotenie VO 8.6.2022 15:00 hod.
58.	Havarijný stav rozvodov tepla pod budovou ZŠ J.Fándlyho Sereď	Havárie Ministerstva školstva SR	Ministerstvo školstva SR	Cieľom projektu je výmena rozvodov tepla pod budovou ZŠ J.Fándlyho, ktoré sú v havarijnom stave, oskytnutá dotácia 80 000,000 eur	333 043,15 EUR s DPH	234145 + 3000 SD		Schválená žiadosť o dotáciu	Predpoklad realizácie projektu v roku 7-8/2022	Podpis zmluvy s dodávateľom 06.06./2022
59.	Odstránenie havarijného stavu rozvodov vody MŠ Komenského B	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Odstránenie havarijného stavu rozvodov vody od hlavnej šachty, v chodbách budovy	10 792,00			Projekt bol ukončený		
60.	Kaufland Park	Kaufland Slovenská republika, v.o.s.	Kaufland Slovenská republika, v.o.s.	Kpark - miesto, pre relax aj pobyt na čerstvom vzduchu	odhadovaná cena 50 000 - 100 000 €			V hlasovaní o podporu projekt nedostal dostatočný počet hlasov		
61.	Zelené športovo - oddychové zóny	Lidl Slovenská republika, v.o.s	Lidl Slovenská republika, v.o.s	Zelené - športovo oddychové zóny	odhadovaná cena 50 000 - 100 000 €			Potvrdená registrácia	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023	Projekt posunutý na jeseň 2022

62.	4 informačné tabule na smútočné oznamy	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Informačné tabule na parte pre cintorín	2 470,00	2 470,00		Projekt bol ukončený		
63.	Projekt "Larzenky"	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Revitalizácia priestorov pri Váhu, spracovanie výškopisu a polohopisu danej lokality	1 400,00			Projekt bol ukončený		
64.	Energetické certifikáty verejných budov	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Energet. certifikáty spracované v celk. hodnote 4 898 EUR. Verejné budovy: ZTP budova, Domová správa, hala Relax, Dom smútku, stavebný úrad, MsP a DC senióri, Zväzarm a lekáreň Maja.	6 000,00	4 898,00		Projekt bol ukončený		
65.	Studňa zámockého parku	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Existujúca úprava studne v zámokom parku a vyjadrenie KPÚ Trnava k úpravám				Na KPÚ Trnava 05/2022 odoslané stanovisko mesta k existujúcim úpravám studne		
66.	2 kryté a zamykateľné stanovišťa na odpady	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Lokalita umiestnenia: Námestie slobody č.1 a 2	odhadovaná cena 8 500,00 €			Spracovanie cenovej ponuky na projekt	Predpoklad realizácie projektu v roku 2022	Termín odovzdania projektovej dokumentácie je 15.6.2022