

Mestský úrad Sereď

Materiál č. 6

na prerokovanie MsZ dňa 16.11.2023

Názov materiálu:

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie

Informatívna správa

Predkladá: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

Spracoval: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 16.11.2023 prerokovalo a

b e r i e n a v e d o m i e

Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov.

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov k MsZ 16.11.2023

1) MONITOROVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

	Pracovný názov projektu	Výzva	Hlavný zdroj financovania	Informácie o projekte	Predpokladaný rozpočet pred VO v €	Rozpočet po VO v €	Celkové náklady v €	Aktuálne informácie a najbližšie aktivity	Časový rámec projektu	Poznámka
1.	Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského "A" v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2015-6	Európska únia	Cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy, výška schv.NFP 264 075,48 eur, opr.výdavky 277 974,19 eur, 5% spolufinancovanie 13 898,71 eur, výška neopr.výd. resp. spolufinancovania 96 706,66 eur	374 680,84	287 775,37 stavebné práce	303 377,95	Schválená monitorovacia správa 09.03.2023	Ukončenie stavebných prác v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Termín monitorovania: 17.12.2023, najneskorší dátum predloženia 17.01.2024
2.	Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď	Výzva OPKZP-PO1-SC111-2016-10	Európska únia	Cieľom projektu je zvýšenie kapacity na separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu, výška schv. NFP 368 903,66 eur, celkové OV 388 319,64 eur, spolufinancovanie 19 415,98 eur	388 319,64	363 699,60	363 699,60 BRO technika, 8 892,00 PM, 420,00 publicita, spolu 373 011,60 eur	Schválená monitorovacia správa 22.08.2023	Ukončenie nákupu techniky v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Termín monitorovania: 20.6.2024, najneskorší dátum predloženia 20.7.2024
3.	Vybudovanie novej verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď	Výzva na poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc KOD: 18409/2019-4210-36886	Ministerstvo hospodárstva SR	Projekt zameraný na vybudovanie novej verejne prístupnej nabíjacej stanice v meste Sereď, lokalita umiestnenia nabíjacej stanice - parkovisko na Námestí slobody, spolufinancovanie 3 867,59 eur s DPH	8 867,56			Príprava Monitorovacej správy o využívaní nabíjacej stanice na zaslanie 01/2024	Elektronabíjacia stanica pre elektromobily je plne funkčná od termínu 09/2020	Monitorovacie obdobie
4.	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	Európska únia	Projekt zvyší dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, zároveň podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunitě, zúži sa dopyt po inštitucionálnej starostlivosti.	Refundácia nákladov mesta Sereď za výkon opatrovateľskej služby v domácnostiach klientov pre 23 opatrovateľiek	Refundácia nákladov na 1 opatrovateľku vo výške 507,00 eur/mesačne	Celkové refundované náklady na opatrovateľky v rámci projektu 292 364,00 eur	Projekt realizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.07.2028	Projekt bol ukončený	Monitorovacie obdobie
5.	Modernizácia interiérového vybavenia kina Nova II (výmena sedačiek dokončenie)	Výzva Audiovizuálny fond SR 2016	Audiovizuálny fond	Projekt podporený AVF sumou 16 500,00 eur □	34 674,00	16 674 eur spolufinancovanie	33 174 eur investičná časť, a 1 500,00 eur bežné výdavky □	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Monitorovacie obdobie do 12/2023
6.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt revitalizácie kino techniky, ktorý zlepši ekonomické, ekologické, výkonné a estetické časti prevádzky. Výmena svetelnej časti za bezdrôžkovú laserovú s 30 000 hodín životnosti (vs 500 hodín aktuálnej lampovej) a výmena plátna z dôvodu zachovania 3D projekcií	69 000,00	68 880,00	68 880,00	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Monitorovacie obdobie do 2026
7.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III – propagácia a marketing	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, osadenie displejov s programom a ponukami a modernizácia loga a branding kina	3 536,00	3 640,00	3 640,00	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Monitorovacie obdobie do 2026
8.	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2017-19	Európska únia	Zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy Mestského úradu v Sereďi (nová časť +zasadacia miestnosť), celkové OV 416 227,42 eur, požadovaná výška NFP 395 416,05 eur, spolufinancovanie 20 811,37 eur.	438 535,86	357 561,74 stavebné práce	Náklady spolu na stavebné práce 339 494,22 eur + DPH, a toho EIEZP 285 294,46 eur, SR 33 564,05 eur, VZ 5%, 16 782,03 eur, VZ NV 23 853,68 eur	Schválená monitorovacia správa 31.3.2023	Stavebné práce na projekte boli ukončené v termíne 10/2019	Termín monitorovania: 10.11.2023, najneskorší dátum predloženia 10.12.2023
9.	Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP IZ DOP 2018/4.2.1/01	Európska únia	OP Ľudské zdroje, Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie, Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu, Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť	Zmluva o NFP 489 060,00		Celková refundácia nákladov na mzdy opatrovateľiek za dobu trvania projektu (január 2019 – február 2021) je vo výške 474 557,92 €	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 28.2.2031	Projekt bol ukončený	Monitorovacie obdobie
10.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16	Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmeny klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znížovania znečistenia ovzdušia a hluku.	251 902,44	195 748,90	Celkové náklady na projekt 251 902,44 eur, žiadosť o NFP 239 307,32 eur, spolufinancovanie 12 595,12 eur	Záverečná monitorovacia správa projektu - schválená 03/2023	Projekt ukončený	NMS Poradové číslo: 5, Termín monitorovania: 29.10.2023, Najneskorší dátum predloženia: 27.11.2023, Typ MS: Následná
11.	Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej cyklistickej komunikácie v meste Sereď	Výzva A na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na účel podľa §3 písm. a) zákona	Ministerstvo dopravy SR	Projekt zameraný na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie novej cyklotrasy od mostu cez rieku Váh po železničný most v meste Sereď, celkové náklady 31 216,00 eur, spolufinancovanie 1 560,80 eur s DPH	31 216,00			Doplnenie vyúčtovania poskytnutej dotácie v rámci projektu - zaslanie 02/2023	Projekt ukončený	Stavebné povolenie vydané v termíne 02/2023
12.	Zariadenie a vybavenie odborných učební	Výzva IROP-PO2-SC 222-PZ-2016-2	Európska únia	Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižnic, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ZoNFP 64 645,09 eur, spolufinancovanie 3 402,37 eur	68 047,46		Schválenie rozhodnutia o poskytnutí NFP vo výške 63 437,95 EUR	NMS zaslaná 25.9.2023, doplnenie NMS zaslané 4.10.2023	Projekt ukončený	Zverenie majetku do správy ZŠ J. A. Komenského od 01.12.2022
13.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi	OPKZP-PO4-SC431-2015-6	Európska únia	Cieľom projektu má byť zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi	810 890,03	542 735,84		NMS č.2 Termín monitorovania: 7.12.2023, najneskorší dátum predloženia: 6.1.2024	Projekt ukončený	SO Fotovoltaika - čakáme na pripojenie do distribučnej siete (posledný krok)
14.	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď	OP Kvalita životného prostredia, SC 4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území	Európska únia	Názov projektu: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď, kód projektu: NFP310040X184, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39, predpokladané celkové náklady na projekt 28 573,33 eur, spolufinancovanie 1 428,67 eur	28 573,33	15 480,00		NMS č.1 bola zaslaná 03/2023	Projekt ukončený	Termín monitorovania: 25.02.2024, najneskorší dátum predloženia 26.03.2024
15.	Výmena športového povrchu vrátane podkladných vrstiev na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho v Sereďi	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu č.2020/001	Fond na podporu rozvoja športu FNPRŠ a mesto Sereď	Cieľom projektu je výmena exis. športového povrchu (za tartan) a rekonštrukcia ihrísk pre atletické športy na existujúcej športovej ploche ZŠ J.Fándlyho v Sereďi	239 880,94	155 826,96		Správa FNPRŠ o výsledku admin.-fin.kontroly projektu bez nedostatkov 06/2023	Projekt bol ukončený	Monitorovanie projektu a udržateľnosť projektu 10 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia t.j. od 19.11.2021

16.	Obnova športového areálu pri Základnej škole Jana Amosa Komenského v Sereďi	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu č.2022/002	Fond na podporu rozvoja športu FNPRŠ a mesto Sereď	Cieľom projektu je výmena exis. športového povrchu (za tartan) a rekonštrukcia ihrísk pre atletické športy na existujúcej športovej ploche ZŠ J.A.Komenského v Sereďi	207 619,64	139 679,22	159 510,88	Projekt ukončený	Projekt bol ukončený	Dodržanie plánovaného prevádzkového modelu projektu minimálne 10 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
-----	---	--	--	---	------------	------------	------------	------------------	----------------------	---

2) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

17.	Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP IZ DOP 2021/8.1.1/01	Európska únia	OP Ľudské zdroje, Prioritná os: 8 REACT-EU, Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, Oblasť intervencie: 112 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného zamerania.	Zmluva o NFP 408 000,00			Mesto Sereď mesačne podáva žiadosti o platby. Celková refundované FP k 30.10.2023 sú vo výške 327 141,57 €	Termín realizácie projektu 12/2021 – 11/2023	Prebieha realizácia projektu, v rámci projektu sú mestu postupne refundované náklady - doteraz za 20 mesiacov 12/2021 – 7/2023
18.	Rozšírenie Materskej školy B D.Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1	Európska únia	Výzva na výstavbu, rozširovanie, stavebno-tech. úpravy budov a areolov, materiál.-tech. vybavenia a zvyšovanie energ. hospodárnosti budov materských škôl, požadovaná výška NFP 345 083,94 eur	345 083,94	351 735,08	Opravené výdavky 341 477,35 € NFP 306 091 € neoprávnené výdavky 26 000 € - výdavky celkom 367 477 € Akčné VO: vybavenie kuchyne 39 504,80 eur, OV 40 362,48 eur, NV 19 142,32 eur	Kontrola VO na zariadenie kuchyne a nábytok ukončená, Žiadost' o platbu zaslaná 26.10.2023, celkové výdavky 59 504,80 eur, OV 40 362,48 eur, NV 19 142,32 eur	Predpoklad ukončenia hlavných aktivít projektu v roku 2023	Hlavné aktivity projektu boli ukončené
19.	Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Sereďi	Výzva s kódom IROP-PO4-SC431-2021-65	Európska únia	Cieľom projektu bude regenerácia sídliskového vnútrobloku D.Štúra II. Projekt bude pozostávať zo stavebných objektov:SO 101.1 Prestavba porastov drevín - vnútroblok,SO 201 Výmena vonkajšieho osvetlenia,SO 301.1 Stavebná úprava komunikačnej siete vo vnútrobloku a SO 401.1 Prvky úrbánneho designu.	642 060,47			Realizácia stavebných prác na projekte	Predpoklad vypracovania Žiadost' o platbu 11/2023	Predpoklad ukončenia hlavných aktivít projektu v roku 2023
20.	Modernizácia vybavenia kina NOVA IV – propagácia a marketing	Výzva 4/2023 Audiovizuálny fond SR 2023	Audiovizuálny fond	Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, osadenie svetelnej informačnej markizy nad vstup kina a rekonštrukcia plôch na plagáty na budove	7 000,00			Príprava projektovej dokumentácie, rozpočtov a žiadosti	Predpoklad podania žiadosti v 1/2 pol.roku 2023	V roku 2023 bola vyhlásená výzva
21.	Skvalitnenie interiérového vybavenia Mestskej knižnice v Sereďi	Fond na podporu umenia Výzva č. 9/2024	Fond na podporu umenia	Projekt zameraný na modernizáciu interiéru knižnice pre návštevníkov, návšný na predchádzajúci projekt modernizácie knižnice z EÚ fin. zdrojov.Projekt zameraný na nákup ostat. nábytku (kreslá, stoly, vešiaky, vybavenie detskej čítárne a pod.)	30 000,00			Schválenie povinných nákladov projektu pre DK Sereď (dizajnér) MsZ	Plánované podanie žiadosti 12.08.2024 – 09.09.2024	Návšný projekt na EÚ dotáciu na vybavenie knižnice. Spolufinancovanie 20%.
22.	Modernizácia vybavenia divadelnej sály Domu kultúry v Sereďi	Výzva Ministerstvo kultúry august 2021	Európska únia	Projekt na modernizáciu vybavenia kultúrnych inštitúcií (Aktuálne príprava projektu, zisťovanie oprávnených výdavkov) – výmena sedačiek, hygienické zariadenia, klimatizácia.	199 996,99	144 878,21		Z časového dôvodu realizácie aktivít projektu a verejným obstarávaním zmluva o NFP nebola zo strany DK Sereď podpísaná		Ukončený projekt bez jeho realizácie
23.	Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Sereďi	Výzva Ministerstvo kultúry august 2021	Európska únia	Projekt na modernizáciu vybavenia kultúrnych inštitúcií (Aktuálne príprava projektu, zisťovanie oprávnených výdavkov) – hygienické zariadenia, nábytok a výpočtová technika, bezbariérový prístup, klimatizácia	198 105,84			Dodane - klima, plátna na schodiská, výpočtová technika, hygiena, bod panel. Zameraním je nábytok, dvere, rampa - odhadka november 2023. Prebieha kontrola VO a príprava žiadosti o prefinancovanie.	Predpoklad ukončenia hlavných aktivít projektu v roku 2023	
24.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Sereďi	IROP-PO7-SC73-2021-87	Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.	679 606,68			Realizácia stavebných prác na projekte	Predpoklad vypracovania Žiadost' o platbu 11/2023	Predpoklad ukončenia hlavných aktivít projektu v roku 2023
25.	Zvýšenie kapacít ZŠ Juraja Fándlyho v Sereďi	07I02-20-V02 MŠVVŠ SR	Európska únia	Cieľ projektu: rozšírenie kapacity ZŠ rekonštrukciou a adaptáciou školských bytov na 2 triedy, zníženie energ. náročnosti pomocou fotovoltiky a výmena čerpadel k bazénu.	266 250,71			Nová PD a príprava projektovej žiadosti o NFP	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023 - 2025	Max. výška poskytnutých prostriedkov mech.: 13 750,- EUR na 1 novovytvorenú kapacitu (na 1 žiaka) cca 50 miest – cca 687 000 € podporené 100% OV.
26.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Legionárska ul. v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.	Odhadované náklady na realizáciu projektu 500 000,00 eur			Z dôvodu, že výzva určená na regeneráciu vnútroblokov sa v roku 2023 nebude opakovať, projekt sa preto nebude realizovať ale bude zameraný do zaisobnka projektov mesta		Uznesenie č.71/2022 navrhujeme zrušiť z dôvodu, že výzva určená na regeneráciu vnútroblokov sa v roku 2023 nebude opakovať
27.	Pomocný vychovávateľ v MŠ Komenského	Pomocný vychovávateľ v MŠ - MŠVVŠ SR	Plán obnovy - EÚ zdroje	Cieľom projektu je prostredníctvom zamestnania pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca na pomoc pri poskytovaní povinného predprámerného vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.	17 436,00			Projekt ukončený		
28.	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ J.A.Komenského, blok B v Sereďi	Program Slovensko: eurofondový investičný plán na roky 2021-2027	Program Slovensko: CP 2: Zelená, nízkouhlíková Európa - EÚ Zdroje	Cieľom projektu bude podpora energetickej efektívnosti budovy B, znižovanie emisií skleníkových plynov, využitie energie z obnoviteľných zdrojov. Podpora investície na adaptáciu na zmenu klímy, prístupu k vode, na posilnenie ochrany prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry.	Predpokladané náklady cca 2 mil. eur s DPH, Ustanovené NIKA 2022, 26.1.2023, Ing. arch. Nešák			Príprava podkladov k PD a príprava podkladov k projektovej žiadosti o NFP	Predpoklad realizácie projektu do 12/2027	ZATEPLENIE - zateplenie všetkých „A,B,C,D,E,F“ pavilónov, výmena okien, vonkajšie žalúzie „A,C juh“, zateplenie striech
29.	Zníženie energetickej náročnosti MÚ Sereď, časť stavebný úrad	Plán obnovy a odolnosti SR - Výzva č. 1 02I02-29-V01	EÚ a Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zníženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Príprava projektovej dokumentácie, časť - energeticke posudenie, príprava VO k PD	Predpoklad realizácie projektu do 12/2024	Výzva č. 1 na predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov
30.	Zníženie energetickej náročnosti MÚ Sereď, stará časť administratívnej budovy	Plán obnovy a odolnosti SR - Výzva č. 1 02I02-29-V01	EÚ a Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zníženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Príprava projektovej dokumentácie, časť - energeticke posudenie, príprava VO k PD	Predpoklad realizácie projektu do 12/2024	Výzva č. 1 na predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov
31.	Zníženie energetickej náročnosti mestského múzea v Sereďi	Plán obnovy a odolnosti SR - Výzva č. 1 02I02-29-V01	EÚ a Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zníženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Príprava projektovej dokumentácie, časť - energeticke posudenie, príprava VO k PD	Predpoklad realizácie projektu do 12/2024	Výzva č. 1 na predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov

32.	Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry v Sereďi - stará časť	Plán obnovy a odolnosti SR - Výzva č. 1 02102-29-V01	EÚ a Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zníženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Príprava projektovej dokumentácie, časť - energeticke posúdenie, príprava VO k PD	Predpoklad realizácie projektu do 12/2024	Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov
33.	Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŤP v Sereďi	Plán obnovy a odolnosti SR - Výzva č. 1 02102-29-V01	EÚ a Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zníženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Príprava projektovej dokumentácie, časť - energeticke posúdenie, príprava VO k PD	Predpoklad realizácie projektu do 12/2024	Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov
34.	Zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom v meste Sereď	IROP-PO9-SC91-2023-108 Podpora operácií zameraných na riešenie mig. výzev v dôsledku voj. agresie voči Ukrajine	Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR	Náklady na operácie zamerané na riešenie migračných výzev vyplývajúcich z vojenskej agresie zo strany Ruskej federácie. Mesto ku dňu predloženia žiadosti o NFP poskytnulo pomoc 222 osobám s dočasným útočiskom (z toho 74 osôb sú do 18 rokov).	577 200,00			Úhrada výdavkov v sume 577 200,00 eur, záverečná monitorovacia správa bola zaslaná 5.9.2023	Realizácia projektu v roku 2023	Refundácia paušálnych výdavkov v rámci projektu za obdobie 03/2022 až 04/2023, t.j. za 14 mesiacov: 222 osôb x 100 eur x 26 týž. = 577 200,00 eur
35.	Fotovoltaická elektrárňa, Základná škola Juraja Fándlyho, Fándlyho 763/7A, 926 01 Sereď, Slovakia	OPKZP-PO4-SC411-2023-80 - 80. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NFP ZAMERANÁ NA VYUŽITIE SÍŤEJNEJ ENERGIE NA VÝROBU ELEKTŘINY	Ministerstva životného prostredia SR	Cieľ projektu - Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR	102 301,00 eur bez DPH			Realizácia stavebných prác na projekte	Predpoklad vypracovania Žiadostí o platbu 12/2023	Odstranenie havarijného stavu strechy v sume 37 916,80 eur s DPH. Predpoklad ukončenia hlavných aktivít projektu v roku 2023.
36.	Stavebné úpravy a modernizácia existujúcich športovísk v meste Sereď	Kód výzvy 2/2023/SRR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, účel - podpora rozvoja občianskej vyhovenosti a rozvoja služieb v regióne a podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky.	267 359,00 eur bez DPH	251 946,00 eur bez DPH		Realizácia stavebných prác na projekte	Predpoklad vyúčtovania projektu 12/2023	Predpoklad ukončenia hlavných aktivít projektu v roku 2023

3) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV MESTA SEREĎ, FONDOV, GRANTOV A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

37.	Koncepcné riešenie inžinierskych sietí kaštieľa v Sereďi	Výzva VUC Trnava	VUC TT a Mesto Sereď	Riešenie inžinierskych sietí kaštieľa v Sereďi, schválený projekt VÚC Trnava v hodnote 13 000,00 eur	predpokladané náklady 21 000,00	11 698,00		12/2022 refundácia nákladov VUC Trnava v sume 10 528,20 eur na realizáciu projektovej dokumentácie v rámci projektu	Projekt bol ukončený	Realizácia projektovej dokumentácie v súlade s potrebami mesta a nového nájomcu časti kaštieľa v Sereďi
38.	Vybudovanie inžinierskych sietí kaštieľa v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie inžinierskych sietí kaštieľa v Sereďi	Predpokladané náklady budú určené po dodaní kompletnej projektovej dokumentácie			Príprava projektu - ohlása a stavebné povolenia	Predpoklad realizácie aktivít projektu 2023 - 2024	Realizácia projektu v súlade s potrebami mesta a nového nájomcu časti kaštieľa v Sereďi
39.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Sereďi	Výzva Environmentálneho fondu na rok 2023	Environmentálny fond	Cieľom projektu má byť zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Sereďi	357 912,34 eur s DPH	255 256,85 eur s DPH		28.08.2023 doručené oznámenie Environmentálneho fondu o zaradení projektu do zoznamu	Predpoklad realizácie aktivít projektu 2023 - 2024	
40.	Oprava strechy budovy MŠ Komenského B v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Oprava strechy v havarijnom stave budovy MŠ Komenského B v Sereďi	97 794,11 eur bez DPH	58 770,91 eur s DPH		Projekt ukončený	Predpoklad realizácie projektu 07-08/2023	
41.	Inštalácia novej fotovoltiky na budove Materskej školy Komenského A v Sereďi	Grantová výzva Nadačný fond drogerie markt a Nadácia Pontis GP Školy na zelenú	Grantová výzva Nadačný fond drogerie markt a Nadácia Pontis GP Školy na zelenú	Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR. Projekt „Slnko svieti na všetky deti“ - pokrytie spotreby MŠ Komenského A fotovoltickou elektrárnou a edukácia detí o obnoviteľných zdrojoch energie.	23 208,00 eur s DPH			Projekt ukončený	Realizácia projektu v roku 2023	Projektová dokumentácia bola dodaná bezplatne
42.	Fotovoltaická elektrárňa MsÚ Sereď a MsP Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie zdrojov el. energie zo solárnych panelov na strechách novej budovy MsÚ a MSP.	81 000 eur s DPH	79 093,20 s DPH		Projekt ukončený	Projekt bol ukončený 03/2023	
43.	Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu č.2022/002	Fond na podporu rozvoja športu a mesto Sereď	Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď za účelom utvárania priaznivých a dlhodobou udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.	798 623,27 eur bez DPH			Žiadosť o dotáciu nebola FNPŠ schválená, 2 x zaslané ovolania proti neschváleniu žiadosti	Predpoklad realizácie aktivít projektu 2023 - 2024	
44.	Rekonštrukcia futbalového štadióna v meste Sereď 1.etapa	Výzva nie je vyhlásená	Možné zdroje financovania EÚ, SFZ, FNPŠ, ÚV SR a mesto Sereď	Cieľ projektu: vybudovanie a modernizácia štadióna spĺňajúceho kritéria na 1.-3.ligu	Odhadované náklady cca 2 000 000 eur			Rekonštrukcia futbalového štadióna v Sereďi - SO 101 Západná tribúna		Obec Dolná Streda ako stavebný úrad prerušil konanie vo veci vydania st. povolenia na stavbu „Rekonštrukcia futbalového štadióna v meste Sereď 1.etapa“ podľa ust. § 29 ods. 1 spr. poriadku a to do doby nadobud. právop. rozhod. č. 1987/ÚPaSP 1091/2022/2023 nepr zo dňa 25.10.2023
45.	Rekonštrukcia detského ihriska na Tehelnej ulici v Sereďi	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu	Fond na podporu rozvoja športu	Investičný zámer – Prestavba a rekonštrukcia detského ihriska na multifunkčné športové ihrisko, lokalita Dolný Čepán, Tehelná ul., Sereď. Odhadovaná a vylčená suma v 2.zmene rozpočtu 2023 na PD je 25 000,00 eur.	Odhadované náklady na stavebné práce 498 960,00 eur s DPH			Potreba schválenia územného plánu v rámci projektu a príprava podkladov k verejnému obstarávaniu projektovej dokumentácie	Zosúladenie dokumentácie so záväznou časťou ÚP mesta Sereď (ÚPN-M Sereď). Prof. súčasne platného ÚPN-M Sereď je na tomto pozemku zariadené „detské ihrisko“	Je potrebné obstaráť zmeny a doplnky ÚPN-M Sereď a určiť záväznú regulatívu na prístrovi usporiadanie a funkčné využitie územia (napr. obdobie ako pre plochu RŠ.5).
46.	Rekonštrukcia objektu na sociálne bývanie na Trnavskej ulici v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Európska únia	Rekonštrukciou objektu sociálnych bytov zmeniť účel používania na útulok alebo iného krátkodobého sociálneho bývania	252 597,26			Vydané právoplatné stavebné povolenie		PD nie vypracovaná na výzvy podporujúce soc. bývanie. Momentálne výzvy podporujú realizáciu zariadenia na podporované bývanie. Súčasná PD je vypracovaná pre útulok alebo nočlaháren.
47.	Prístrešky na bicykle ZŠ KOM a CZŠ	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	MDaV SR a mesto Sereď	Vybudovanie kapacitného odstavného zariadenia – prístrešku pre bicykle v areáli Základnej školy J.A.Komenského a Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Sereďi.	49 394,87 eur bez DPH			Realizácia stavebných prác na projekte	Predpoklad vyúčtovania projektu 12/2023	Predpoklad ukončenia hlavných aktivít projektu v roku 2023

48.	MŠ Komenského - Školský dvor, ktorý učí environmentálne	E1: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osвета	Environmentálny fond	Vybudovanie vonkajšej učebne zameranej na environmentálnu výchovu, dotácia vo výške 19 927 € spolufinancovanie 1 050 €	20 976,00			Projekt ukončený	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023	Podpis dodatku k zmluve s možnosťou použitia fin. prostriedkov do 06/2023
49.	MŠ Komenského - Podpora pomáhajúcich profesií 3	Národný projekt POP3	NIVAM/Program Slovensko	Financovanie podporných profesií v školstve, budovanie podporných školských tímov	38 238,00			Realizácia projektu v školskom roku 2023/2024	2x pomocný vychovávateľ + 2x pedagogický asistent	
50.	MŠ D.Štúra - Podpora pomáhajúcich profesií 3	Národný projekt POP3	NIVAM/Program Slovensko	Financovanie podporných profesií v školstve, budovanie podporných školských tímov	15 792,00			Realizácia projektu v školskom roku 2023/2024	1x pedagogický asistent	
51.	ZŠ J.A.Komenského - Podpora pomáhajúcich profesií 3	Národný projekt POP3	NIVAM/Program Slovensko	Financovanie podporných profesií v školstve, budovanie podporných školských tímov	113 052,00			Realizácia projektu v školskom roku 2023/2024	5x pedagogický asistent + 1x člen podporného tímu	
52.	ZŠ J.Fándlyho - Podpora pomáhajúcich profesií 3	Národný projekt POP3	NIVAM/Program Slovensko	Financovanie podporných profesií v školstve, budovanie podporných školských tímov	145 260,00			Realizácia projektu v školskom roku 2023/2024	5x pedagogický asistent + 1x člen podporného tímu	
53.	Sereď s mladými	Výzva Aktuálne priority/2023/D/1	Ministerstvo školstva SR	Cieľ projektu je zvýšenie kompetencií mladých ľudí v oblasti dobrovoľníctva, zdroje financovania na činnosť práce s mládežou	19 621,00			Projekt nebol schválený		

4) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV MESTA SEREĎ, SÚKROMNÝCH GRANTOV, NADACÍ A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

54.	Vybudovanie chodníka na Trnavskej ul.	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie nového chodníka na ulici Trnavská v Sereďi	42 000,00			Prebieha proces stavebného povolenia a príprava vysporiadanie pozemkov	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023-2024	
55.	Vybudovanie spevnenej plochy na parkovanie Železničná ul.	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie novej spevnenej plochy na Železničnej ulici v Sereďi	58 000,00			Vyhlásený proces verejného obstarávania	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023-2024	
56.	Sereď v pohybe 2023	Výzva TTSK	Výzva TTSK a spolufinancovaní e Mesta Sereď	Podpora organizovania celomestských podujatí v meste Sereď, Akcie: Sereďský beh, Škôlkárska olympiáda a Sereď v pohybe	13 750,00			Aktivity projektu boli ukončené, zúčtovanie bolo predložené 19.10.2023	Projekt ukončený	Poskytnutá dotácia na projekt 1500,00 eur
57.	ZŠ J. A. Komenského "Language Interpretation Through Reading"	Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu- Strategické partnerstvá	SAAIC Erasmus+	Projektové aktivity zamerané na skvalitnenie vzdelávania na všetkých úrovniach, vytváranie a zavedenie nových vzdelávacích prístupov a prepojenie sveta vzdelávania a sveta práce, ZŠ Kom leadpartner, v spolupráci so ZŠ a VŠ	239 700,00			Projekt ukončený		
58.	Havarijný stav elektronštalácie a štrukturovanej kabeláže ZŠ J.A.Komenského budova A	Havárie Ministerstva školstva SR	Ministerstvo školstva SR	Na základe výsledkovej revíznej správy bola spracovaná žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu elektrických rozvodov, poskytnutá dotácia 80 000,000 eur	222 120,00			Projekt ukončený	Zúčtovanie dotácie 10/2023	
59.	Nákup tunelovej umývačky v ŠJ pri ZŠ J.Fándlyho	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Z dôvodu havarijného stavu umývačiek je potrebné zabezpečiť nákup tunelovej umývačky v ŠJ pri ZŠ J.Fándlyho	17 000,00			Projekt ukončený		
60.	Nákup elektrických smažiek v ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Z dôvodu havarijného stavu smažiek je potrebné zabezpečiť 2 ks elektrických smažiek v ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského	13 651,00	6 825,00		Projekt ukončený		
61.	Oprava vzduchotechniky v ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu je potrebné zabezpečiť opravu vzduchotechniky v ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského	12 121,00	12 212,00		Projekt ukončený		
62.	Odstránenie havarijného stavu kanalizácie MŠ Komenského A	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v objekte MŠ Komenského A			6 312,00	Projekt ukončený		
63.	Nákup materiálneho vybavenia a údržba priestorov MŠ Komenského	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Nákup mrazničiek, sporáku, výmena termostatických ventilov, dverí a maľovanie kuchýň	29 700,00			Projekt ukončený		
64.	Oprava sociálnych zariadení telocvične budovy B ZŠ J.A.Komenského	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Odstránenie havarijného stavu izolácie	30 000,00	29 638,00		Projekt ukončený		

65.	Rekonštrukcia rozvodov tepla na budove MŠ Cukrovarská	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Odstránenie havarijného stavu rozvodov tepla	2 412,00			Príprava podkladov pre spracovanie PD a rozpočtu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023-2024	Realizovaná nevyhnutná opravateľných rozvodov v MŠ
66.	Čítame pre radosť ZŠ J.A.Komenského	Rozvojový projekt	Ministerstvo školstva SR	Nákup kníh do školskej knižnice	1 500,00			Realizácia projektu 10-12/2023		
67.	Čítame pre radosť MŠ Komenského	Rozvojový projekt	Ministerstvo školstva SR	Nákup kníh do školskej knižnice	1 000,00			Realizácia projektu 10-12/2024		
68.	Revitalizácia zelenej strechy na administratívnej budove pohrebiska v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Obnova a revitalizácia pôvodnej zelenej strechy na administratívnej budove na cintoríne v Sereďi	odhadované náklady 20 000,00 s DPH			Príprava podkladov pre spracovanie PD a rozpočtu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024	
69.	Revitalizácia verejného priestoru pred poštou v Sereďi	Výzva Nadácie SLSP	Mesto Sereď	Revitalizácia zeleného priestranstva pred budovou pošty v Sereďi	odhadované náklady 20 000,00 s DPH			Žiadosť o grant SLSP nebola schválená		
70.	Revitalizácia priestoru ZUŠ Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Revitalizácia zeleného priestoru areálu Základnej umeleckej školy J.Fischera Kvetóna v Sereďi	podľa projektovej dokumentácie			Projektová dokumentácia bola spracovaná, mesto očakáva dodávku 40 ks stromov od spoločnosti Hubert J.E., ktoré sú určené na výsadbu	Realizácia projektu v roku 2023	V rámci projektu spoločnosť Hubert J.E. daruje mestu 40 stromov
71.	Revitalizácia záhonov na centrálnej autobusovej stanici	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Revitalizácia záhonov na centrálnej autobusovej stanici na ploche 43,5 m2	4 650,00			Realizácia projektu 11/2023		
72.	Areál chránený výbeh pre psov na Garbiarskej ul.	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Realizácia projektu zameraného na výstavbu výbehu pre psov na Garbiarskej ul. v Sereďi	6 914,00			Realizácia projektu 11/2023		
73.	2 kryté a zamykateľné stanovišťa na odpady	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Lokalita umiestnenia: Námestie slobody č.1 a 2	20 000,00	19 804,75 eur s DPH			Projekt bol ukončený	
74.	Dialóg poznávania hmatom	Výzva Nadácie SPP	Nadácia SPP sa mesto Sereď	Schválený projekt Nadáciou SPP. Projekt bude realizovaný Mestským múzeom v Sereďi a je zameraný pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov. Cieľom projektu je vytvoriť súbor opatrení a vzdelávacích prvkov prostredníctvom moderných technológií.	15 000,00				Projekt bol ukončený	

Spracoval: Bc. Ing. Branislav Bíro, projektový manažér mesta Sereď
Informatívna správa o príprave projektov je spracovaná podľa uznesenia MsZ č.295/2007