

Mestský úrad Sered'

Materiál č. 6

na prerokovanie MsZ dňa 08.02.2024

Názov materiálu:

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie

Informatívna správa

Predkladá: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

Spracoval: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 08.02.2024 prerokovalo a

berie na vedomie

Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov.

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov k MsZ 08.02.2024

1) MONITOROVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

	Pracovný názov projektu	Výzva	Hlavný zdroj financovania	Informácie o projekte	Predpokladaný rozpočet pred VO v €	Rozpočet po VO v €	Celkové náklady v €	Aktuálne informácie a najbližšie aktivity	Časový rámec projektu	Poznámka
1.	Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského "A" v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2015-6	Európska únia	Cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy, výška schv.NFP 264 075,48 eur, opr.výdavky 277 974,19 eur, 5% spolufinancovanie 13 898,71 eur, výška neopr.výd. resp. spolufinancovania 96 706,66 eur	374 680,84	287 775,37 stavebné práce	303 377,95	Zaslanie monitorovacej správy v termíne 01/2024	Ukončenie stavebných prác v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Termín monitorovania: 17.12.2023, najneskorší dátum predloženia 17.01.2024
2.	Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď	Výzva OPKZP-PO1-SC111-2016-10	Európska únia	Cieľom projektu je zvýšenie kapacity na separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu, výška schv. NFP 368 903,66 eur, celkové OV 388 319,64 eur, spolufinancovanie 19 415,98 eur	388 319,64	363 699,60	363 699,60 BRO technika, 8 892,00 PM, 420,00 publicita, spolu 373 011,60 eur	Schválená monitorovacia správa 22.08.2023	Ukončenie nákupu techniky v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Termín monitorovania: 20.6.2024, najneskorší dátum predloženia: 20.7.2024
3.	Vybudovanie novej verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď	Výzva na poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektromobilných nabíjacích staníc KOD: 18409/2019-4210-36886	Ministerstvo hospodárstva SR	Projekt zameraný na vybudovanie novej verejne prístupnej nabíjacej stanice v meste Sereď, lokalita umiestnenia nabíjacej stanice - parkovisko na Námestí slobody, spolufinancovanie 3 867,59 eur s DPH	8 867,56			Zaslanie monitorovacej správy o využívaní nabíjacej stanice na zaslanie 01/2024	Elektronabíjacia stanica pre elektromobily je plne funkčná od termínu 09/2020	Monitorovacie obdobie
4.	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	Európska únia	Projekt zvyší dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, zároveň podporí ich zdravie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite, zníži sa dopyt po inštitucionálnej starostlivosti.	Refundácia nákladov mesta Sereď za výkon opatrovateľskej služby v domácnostiach klientov pre 23 opatrovateľiek	Refundácia nákladov na 1 opatrovateľku vo výške 507,00 eur/mesačne	Celkové refundované náklady na opatrovateľky v rámci projektu 292 364,00 eur	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.07.2028	Projekt bol ukončený	Monitorovacie obdobie
5.	Modernizácia interiérového vybavenia kina Nova II (výmena sedačiek dokončenie)	Výzva Audiovizuálny fond SR 2016	Audiovizuálny fond	Projekt podporený AVF sumou 16 500,00 eur	34 674,00	16 674 eur spolufinancovanie	33 174 eur investičná časť, a 1 500,00 eur bežné výdavky	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Monitorovacie obdobie do 12/2023
6.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt revitalizácie kina techniky, ktorý zlepši ekonomické, ekologické, výkonné a estetické časti prevádzky. Výmena svetelnej časti za bezdrôtovú laserovú s 30 000 hodín životnosti (vs 500 hodín aktuálnej lampovej) a výmena plátna z dôvodu zachovania 3D projekcií	69 000,00	68 880,00	68 880,00	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Monitorovacie obdobie do 2026
7.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III – propagácia a marketing	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, osadenie displejov s programom a ponukami a modernizácia loga a branding kina	3 536,00	3 640,00	3 640,00	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Monitorovacie obdobie do 2026
8.	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2017-19	Európska únia	Zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy Mestského úradu v Sereďi (nová časť +zasadenia miestnosť), celkové OV 416 227,42 eur, požadovaná výška NFP 395 416,05 eur, spolufinancovanie 20 811,37 eur	438 535,86	357 561,74 stavebné práce	Náklady spolu na stavebné práce 339 494,22 eur + DPH, a tobo EERDP 285 294,46 eur, SR 33 564,05 eur, VZ 5% 16 782,03 eur, VZ NV 23 853,68 eur	Zaslanie monitorovacej správy v termíne 01/2024	Stavebné práce na projekte boli ukončené v termíne 10/2019	Termín monitorovania: 10.11.2023, najneskorší dátum predloženia 10.12.2023
9.	Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP IZ DOP 2018/4.2.1/01	Európska únia	OP Ľudské zdroje, Priorita os: 4 Sociálne začlenenie, Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu, Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť	Zmluva o NFP 489 060,00		Celková refundácia nákladov na mzdy opatrovateľiek za dobu trvania projektu (január 2019 – február 2021) je vo výške 474 557,92 €	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 28.2.2031	Projekt bol ukončený	Monitorovacie obdobie
10.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16	Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptácie urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znížovania znečistenia ovzdušia a hluku	251 902,44	195 748,90	Celkové náklady na projekt 251 902,44 eur, žiadosť o NFP 239 307,32 eur, spolufinancovanie 12 595,12 eur	Následná monitorovacia správa bola odoslaná 24.11.2023	Projekt bol ukončený	NMS Poradové číslo: 6, Termín monitorovania: 29.10.2024, Najneskorší dátum predloženia: 27.11.2024, Typ MS: Následná
11.	Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej cyklistickej komunikácie v meste Sereď	Výzva A na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účel podľa §3 písm. a) zákona	Ministerstvo dopravy SR	Projekt zameraný na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie novej cyklotrasy od mostu cez rieku Váh po železničný most v meste Sereď, celkové náklady 31 216,00 eur, spolufinancovanie 1 560,80 eur s DPH	31 216,00			Doplnenie vyúčtovania poskytnutej dotácie v rámci projektu - zaslanie 02/2023	Projekt bol ukončený	Stavebné povolenie vydané v termíne 02/2023
12.	Zariadenie a vybavenie odborných učební	Výzva IROP-PO2-SC 222-PZ-2016-2	Európska únia	Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižnic, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ZoNFP 64 645,09 eur, spolufinancovanie 3 402,37 eur	68 047,46		Schválenie rozhodnutia o poskytnutí NFP vo výške 63 437,95 EUR	NMS zaslaná 25.9.2023, doplnenie NMS zaslané 4.10.2023	Projekt bol ukončený	Termín monitorovania: 20.06.2024, najneskorší dátum predloženia 20.07.2024
13.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi	OPKZP-PO4-SC431-2015-6	Európska únia	Cieľom projektu má byť zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi	810 890,03	542 735,84		Zaslanie monitorovacej správy v termíne 01/2024	Projekt bol ukončený	Pripojenie do distribučnej siete - 12/2023 realizácia funkčných skúšok ZSDIS pre výrobné zariadenie FTVE Sereď, Dionýza Štúra 2116/39; 9,99 kW
14.	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď	OP Kvalita životného prostredia, SC 4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území	Európska únia	Názov projektu: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď, kód projektu: NFP310040X184, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39, predpokladané celkové náklady na projekt 28 573,33 eur, spolufinancovanie 1 428,67 eur	28 573,33	15 480,00		NMS č.1 bola zaslaná 03/2023	Projekt bol ukončený	Termín monitorovania: 25.02.2024, najneskorší dátum predloženia 26.03.2024
15.	Výmena športového povrchu vrátane podkladných vrstiev na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho v Sereďi	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu č.2020/001	Fond na podporu rozvoja športu FNPRŠ a mesto Sereď	Cieľom projektu je výmena exis. športového povrchu (za tartan) a rekonštrukcia ihrisk pre atletické športy na existujúcej športovej ploche ZŠ J.Fándlyho v Sereďi	239 880,94	155 826,96		Správa FNPS o výsledku admin.-fin.kontroly projektu bez nedostatkov 08/2022	Projekt bol ukončený	Monitorovanie projektu a udržateľnosť projektu 10 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia t.j. od 19.11.2021

16.	Obnova športového areálu pri Základnej škole Jana Amosa Komenského v Sereďi	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu č.2022/002	Fond na podporu rozvoja športu FNPRŠ a mesto Sereď	Cieľom projektu je výmena exis. športového povrchu (za tartan) a rekonštrukcia ihrísk pre atletické športy na existujúcej športovej ploche ZŠ J.A.Komenského v Sereďi	207 619,64	139 679,22	159 510,88	Správa FNPS o výsledku admin.-fin.kontroly projektu bez nedostatkov 07/2023	Projekt bol ukončený	Dodržanie plánovaného prevádzkového modelu projektu minimálne 10 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
17.	Zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom v meste Sereď	IROP-PO9-SC91-2023-108 Podpora operácií zameraných na riešenie mig.výšiev v dôsledku voj.agresie voči Ukrajine	Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR	Náklady na operácie zamerané na riešenie migračných výšiev vyplývajúcich z vojenskej agresie zo strany Ruskej federácie. Mesto ku dňu predloženia žiadosti o NFP poskytnú pomoc 222 osobám s dočasným útočiskom (z toho 74 osôb sú do 18 rokov).	577 200,00			Úhrada výdavkov v sume 577 200,00 eur, záverečná monitorovacia správa bola zaslaná 5.9.2023	Projekt bol ukončený	PREDPOKLADANÝ termín monitorovania: 31.8.2024, najneskorší dátum predloženia 02.10.2024

2) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

18.	Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP IZ DOP 2021/8.1.1/01	Európska únia	OP Dabľé zdroje. Prioritná os: 8 REACT-EU. Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva. Oblasť intervencie: 112 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu.	Zmluva o NFP 408 000,00			Mesto Sereď mesačne podáva žiadosti o platbu. Celkové refundované FP k 18.1.2024 sú vo výške 359 278,04 €	Termín realizácie projektu 12/2021 – 11/2023	Prebieha záverečná fáza projektu, pripravujeme záverečnú žiadosť o platbu. V rámci projektu sú mestu postupne refundované náklady - doteraz za 22 mesiacov 12/2021 – 9/2023.
19.	Rozšírenie Materskej školy B D.Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1	Európska únia	Výzva na výstavbu, rozširovanie, stavebno-tech. úpravy budov a aredlov, materiál.-tech.vybavenia a zvyšovanie energ. hospodárnosti budov materských škôl, požadovaná výška NFP 345 083,94 eur	345 083,94	351 735,08	Oprávené výdavky 341 477,35 €, NFP 306 091 €, neoprávnené výdavky 26 000 €, výdavky celkom 367 477 € Aktuálne VOZ: vybavenie kuchyne 39 002 €, Nábýtok MS 40 406 €	Záverečná žiadosť o platbu zaslaná 12. 01. 2024, celkové výdavky 59 504,80 eur, OV 40 362,48 eur, NV 19 142,32 eur, záverečná monitorovacia správa predložená 12. 01. 2024	Hlavné aktivity projektu boli ukončené	Fáza monitorovania projektu
20.	Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Sereďi	Výzva s kódom IROP-PO4-SC431-2021-65	Európska únia	Cieľom projektu bude regenerácia sídliskového vnútrobloku D.Štúra II. Projekt bude pozostávať zo stavebných objektov:SO 101.1 Prestavba porastov drevín - vnútroblok,SO 201 Výmena vonkajšieho osvetlenia,SO 301.1 Stavebná úprava komunikačnej siete vo vnútrobloku a SO 401.1 Prvky urbánneho designu.	642 060,47			Záverečná ŽoP zaslaná 01/2024	Hlavné aktivity projektu boli ukončené	Fáza monitorovania projektu
21.	Modernizácia vybavenia kina NOVA IV – propagácia a marketing	Výzva 4/2024 Audiovizuálny fond SR 2023	Audiovizuálny fond	Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, rekonštrukcia a osvetlenie plôch na plagáty pred budovou	3 000,00			Príprava projektovej dokumentácie, rozpočtov a žiadosti	Plánované podanie žiadosti 2024	V roku 2024 bude vyhlásená výzva
22.	Skvalitnenie interiérového vybavenia Mestskej knižnice v Sereďi	Fond na podporu umenia Výzva č. 9/2024	Fond na podporu umenia	Projekt zameraný na modernizáciu interiéru knižnice pre návštevníkov, návšívny na predchádzajúci projekt modernizácie knižnice z EÚ fin.zdrojov.Projekt zameraný na nákup ostat. nábytku (kreslá, stoličky, vešiaky, vybavenie detskej čítárne a pod.)	30 000,00			Schválenie povinných nákladov projektu pre DK Sereď (dizajnér) MsZ	Plánované podanie žiadosti 12.08.2024 – 09.09.2024	Návazný projekt na EÚ dotáciu na vybavenie knižnice. Spolufinancovanie 20%.
23.	Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Sereďi	Výzva Ministerstvo kultúry august 2021	Európska únia	Projekt na modernizáciu vybavenia kultúrnych inštitúcií	198 105,84	131 305,01 oprávnené + 1 296 neoprávnené výdavky	Všetky náklady projektu boli uhradené	Podaná žiadosť o refundáciu na všetky výdaje a záverečná monitorovacia správa	Ukončenie hlavných aktivít projektu - december 2023	Zúčtovanie prvý štvrťrok 2024 následne 5 ročné monitorovanie
24.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Sereďi	IROP-PO7-SC73-2021-87	Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.	679 606,68			ŽoP č.1 bola zaslaná 11/2023, ŽoP č.2 odoslaná v termíne 12/2023	Hlavné aktivity projektu boli ukončené	Fáza monitorovania projektu
25.	Zvýšenie kapacít ZŠ Juraja Fándlyho v Sereďi	07I02-20-V02 MŠVVŠ SR	Európska únia	Cieľ projektu: rozšírenie kapacity ZŠ rekonštrukciou a adaptáciou školských bytov na 2 triedy, zníženie energ. náročnosti pomocou fotovoltiky a výmena čerpadiel k bazénom.	266 250,71			Nová PD a príprava projektovej žiadosti o NFP	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023 - 2025	Max. výška poskytnutých prostriedkov mech.: 13 750,- EUR na 1 novovytvorenú kapacitu (na 1 žiaka) cca 50 miest – cca 687 000 €, podporené 100% OV.
26.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Legionárska ul. v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.	Odhadované náklady na realizáciu projektu 500 000,00 eur			Z dôvodu, že výzva určená na regeneráciu vnútroblokov sa v roku 2023 nebude opakovať, projekt sa preto nebude realizovať ale bude zaradený do zisobníka projektov mesta		Dňa 16.11.2023 bolo v rámci MsZ uznesenie č.71/2022 zrušené z dôvodu, že výzva určená na regeneráciu vnútroblokov sa v roku 2023 nebude opakovať
27.	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ J.A.Komenského, blok B v Sereďi	Program Slovensko: eurofondový investičný plán na roky 2021-2027	Program Slovensko: CP 2: Zelenšia, nízkouhlíková Európa - EÚ Zdroje	Cieľom projektu bude podpora energetickej efektívnosti budovy B, znižovanie emisií skleníkových plynov, využitie energie z obnoviteľných zdrojov. Podpora investície na adaptáciu na zmenu klímy, prístupu k vode, na posilnenie ochrany prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry.	Predpokladané náklady cca 2 mil. eur s DPH, Ustanovené NIKA 2022, 26.1.2023. Ing. arch. Nešák			Príprava podkladov k PD a príprava podkladov k projektovej žiadosti o NFP	Predpoklad realizácie projektu do 12/2027	ZATEPLENIE - zateplenie všetkých „A,B,C,D,E,F“ pavilónov, výmena okien, vonkajšie žalúzie „A,C juh“, zateplenie striech
28.	Zníženie energetickej náročnosti MÚ Sereď, časť stavebný úrad	Plán obnovy a odolnosti SR - Výzva č. 1 02I02-29-V01	EÚ a Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zníženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Príprava projektovej dokumentácie, časť - energeticke posudenie, príprava VO k PD	Predpoklad realizácie projektu do 12/2024	Výzva č. 1 na predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov
29.	Zníženie energetickej náročnosti MÚ Sereď, stará časť administratívnej budovy	Plán obnovy a odolnosti SR - Výzva č. 1 02I02-29-V01	EÚ a Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zníženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Príprava projektovej dokumentácie, časť - energeticke posudenie, príprava VO k PD	Predpoklad realizácie projektu do 12/2024	Výzva č. 1 na predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov
30.	Zníženie energetickej náročnosti mestského múzea v Sereďi	Plán obnovy a odolnosti SR - Výzva č. 1 02I02-29-V01	EÚ a Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zníženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Príprava projektovej dokumentácie, časť - energeticke posudenie, príprava VO k PD	Predpoklad realizácie projektu do 12/2024	Výzva č. 1 na predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov
31.	Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry v Sereďi - stará časť	Plán obnovy a odolnosti SR - Výzva č. 1 02I02-29-V01	EÚ a Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zníženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Príprava projektovej dokumentácie, časť - energeticke posudenie, príprava VO k PD	Predpoklad realizácie projektu do 12/2024	Výzva č. 1 na predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov

32.	Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŤP v Sereďi	Plán obnovy a odolnosti SR - Výzva č. 1 02102-29-V01	EÚ a Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zniženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Príprava projektovej dokumentácie, časť - energeticke posudenie, príprava VO k PD	Predpoklad realizácie projektu do 12/2024	Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov
33.	Fotovoltaická elektrárňa, Základná škola Juraja Fándlyho, Fándlyho 763/7A, 926 01 Sereď, Slovakia	OPKZ-PO4-SG411-2023-80 - 80. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NFP ZAMERANÁ NA VYUŽITIE SÚBŔNEJ ENERGIE NA VÝROBU ELEKTRINY	Ministerstva Životného prostredia SR	Cieľ projektu - Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR	102 301,00 eur bez DPH			Záverečná ŽoP zaslaná 12/2023, žiadosť o zmenu harmonogramu 01/2024	Hlavné aktivity projektu boli ukončené	Odstúpenie havarijného stavu strechy v sume 37 916,80 eur s DPH. Predpoklad ukončenia hlavných aktivít projektu v roku 2023
34.	Stavebné úpravy a modernizácia existujúcich športovísk v meste Sereď	Kód výzvy 2/2023/SRR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, účel - podpora rozvoja občianskej vybavenosti a rozvoja služieb v regióne a podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky.	267 359,00 eur bez DPH	251 946,00 eur bez DPH		Realizácia stavebných prác na projekte	Vyúčtovanie projektu 04/2024	Predpoklad ukončenia hlavných aktivít projektu v roku 2024

3) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV MESTA SEREĎ, FONDOV, GRANTOV A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

35.	Vybudovanie inžinierskych sietí kaštieľa v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie inžinierskych sietí kaštieľa v Sereďi	Predpokladané náklady budú určené po dodaní kompletnej projektovej dokumentácie			Príprava projektu - ohlásenia a stavebné povolenia	Predpoklad realizácie aktivít projektu 2024-2025	Realizácia projektu v súlade s potrebami mesta a nového nájomcu časti kaštieľa v Sereďi
36.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Sereďi	Výzva Environmentálneho fondu na rok 2023	Environmentálny fond	Cieľom projektu má byť zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Sereďi	357 912,34 eur s DPH	255 256,85 eur s DPH		28.08.2023 doručené oznámenie Environmentálneho fondu o zaradení projektu do zázobníka	Predpoklad realizácie aktivít projektu 2024-2025	
37.	Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu č.2022/002	Fond na podporu rozvoja športu a mesto Sereď	Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď za účelom utvárania priaznivých a dlhodobou udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.	798 623,27 eur bez DPH			Žiadosť o dotáciu nebola FNPŠ schválená, 2 x zaslané ovolania proti neschváleniu žiadosti	Predpoklad realizácie aktivít projektu 2024-2025	
38.	Rekonštrukcia futbalového štadióna v meste Sereď 1.etapa	Výzva nie je vyhlásená	Možné zdroje financovania EÚ, SFZ, FNPŠ, ÚV SR a mesto Sereď	Cieľ projektu: vybudovanie a modernizácia štadióna spĺňajúceho kritéria na 1.-3.ligu	Odhadované náklady cca 2 000 000 eur			Riešenie stavebného povolenia - SO 101 Západná tribúna SO Parkovisko	Predpoklad realizácie aktivít projektu 2024-2025	Obec Dolná Streda ako stavebný úrad prerušil konanie vo veci vydania st. povolenia na stavbu „Rekonštrukcia futbalového štadióna v meste Sereď 1.etapa“ podľa ust. § 29 ods. 1 spr. poriadku a to do doby nadobud. právop. rozhod. č. 1987/ÚPaSP 1091/2022/2023 nepr zo dňa 25.10.2023
39.	Rekonštrukcia detského ihriska na Tehelnej ulici v Sereďi	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu	Fond na podporu rozvoja športu	Investičný zámer – Prestavba a rekonštrukcia detského ihriska na multifunkčné športové ihrisko, lokalita Dolný Čepč, Tehelná ul., Sereď. Odhadovaná a vyčlenená suma v 2.zmene rozpočtu 2023 na PD je 25 000,00 eur.	Odhadované náklady na stavebné práce 498 960,00 eur s DPH			Potreba schválenia územného plánu v rámci projektu a príprava podkladov k verejnému obstarávaniu projektovej dokumentácie	Zosúladenie dokumentácie so závislou časťou ÚP mesta Sereď (ÚPN-M Sereď). Podľa súčasne platného ÚPN-M Sereď je na tomto pozemku zariadené „detské ihrisko“	Je potrebné obstaráť zmeny a doplnky ÚPN-M Sereď a určiť záväzné regulatívy na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia (napr. obdobie ako pre plochu RŠ-5).
40.	Rekonštrukcia objektu na sociálne bývanie na Trnavskej ulici v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Európska únia	Rekonštrukciou objektu sociálnych bytov zmeniť účel používania na útulok alebo iného krátkodobého sociálneho bývania	252 597,26			Vydané právoplatné stavebné povolenie		PD nie vypracovaná na výzvy podporujúce soc. bývanie. Momentálne výzvy podporujú realizáciu zariadenia podporovaného bývania. Súčasná PD je vypracovaná pre útulok alebo nocľaháreň.
41.	Prístrešky na bicykle ZŠ KOM a CZŠ	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	MDaV SR a mesto Sereď	Vybudovanie kapacitného odstavňového zariadenia – prístrešku pre bicykle v areáli Základnej školy J.A.Komenského a Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Sereďi.	49 394,87 eur bez DPH			Ukončený projekt, príprava vyúčtovania projektu	Vyúčtovanie projektu 15.02.2024	Predpoklad ukončenia hlavných aktivít projektu v roku 2023
42.	MŠ Komenského - Podpora pomáhajúcich profesií 3	Národný projekt POP3	NIVAM/Program Slovensko	Financovanie podporných profesií v školstve, budovanie podporných školských tímov	38 238,00			Realizácia projektu v školskom roku 2023/2024	2x pomocný vychovávateľ + 2x pedagogický asistent	
43.	MŠ D.Štúra - Podpora pomáhajúcich profesií 3	Národný projekt POP3	NIVAM/Program Slovensko	Financovanie podporných profesií v školstve, budovanie podporných školských tímov	15 792,00			Realizácia projektu v školskom roku 2023/2024	1x pedagogický asistent	
44.	ZŠ J.A.Komenského - Podpora pomáhajúcich profesií 3	Národný projekt POP3	NIVAM/Program Slovensko	Financovanie podporných profesií v školstve, budovanie podporných školských tímov	113 052,00			Realizácia projektu v školskom roku 2023/2024	5x pedagogický asistent + 1x člen podporného tímu	
45.	ZŠ J.Fándlyho - Podpora pomáhajúcich profesií 3	Národný projekt POP3	NIVAM/Program Slovensko	Financovanie podporných profesií v školstve, budovanie podporných školských tímov	145 260,00			Realizácia projektu v školskom roku 2023/2024	5x pedagogický asistent + 1x člen podporného tímu	
46.	Vybudovanie chodníka na Trnavskej ul.	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie nového chodníka na ulici Trnavská v Sereďi	42 000,00			Stavebné povolenie je právoplatné, prebieha proces vysporiadanie pozemkov	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024	
47.	Vybudovanie spevnenej plochy na parkovanie Železničná ul.	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie novej spevnenej plochy na Železničnej ulici v Sereďi	58 000,00	45 442,69		Ukončený proces VO, realizácia stavebných prác do 06/2024	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024	

48.	Rekonštrukcia rozvodov tepla na budove MŠ Cukrovarská	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Odstránenie havarijného stavu rozvodov tepla	2 412,00			Príprava podkladov pre spracovanie PD a rozpočtu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024	Realizovaná nevyhnutná oprava tečúcich rozvodov v MŠ
49.	Revitalizácia zelenej strechy na administratívnej budove pohrebiska v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Obnova a revitalizácia pôvodnej zelenej strechy na administratívnej budove na cintoríne v Sereďi	odhadované náklady 20 000,00 s DPH			Príprava podkladov pre spracovanie PD a rozpočtu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024	
4) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV MESTA SEREĎ, SÚKROMNÝCH GRANTOV, NADÁCIÍ A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU										
50.	Revitalizácia priestoru ZUŠ Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Revitalizácia zeleného priestoru areálu Základnej umeleckej školy J.Fischera Kvetoňa v Sereďi	podľa projektovej dokumentácie			Štúdia bola spracovaná, mesto očakáva dodávku 40 ks stromov od spoločnosti Hubert J.E., ktoré sú určené na výsadbu. Pán Slávik namietal SP t.č.	Predpoklad realizácie výsadby v roku 2024	V rámci projektu spoločnosť Hubert J.E. daruje mestu 40 stromov

Spracoval: Bc. Ing. Branislav Biro, projektový manažér mesta Sereď
 Informatívna správa o príprave projektov je spracovaná podľa uznesenia MsZ č.295/2007