

# Mestský úrad Sered'

---

Materiál č. 8

na prerokovanie MsZ dňa 20.06.2024

Názov materiálu:

**Informatívna správa o príprave a realizácii projektov**

**Materiál obsahuje:**

Návrh na uznesenie

Informatívna správa

Predkladá: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

Spracoval: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

# Informatívna správa o príprave a realizácii projektov k MsZ 20.06.2024

## 1) MONITOROVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĐ

	Pracovný názov projektu	Výzva	Hlavný zdroj financovania	Informácie o projekte	Predpokladaný rozpočet pred VO v €	Rozpočet po VO v €	Celkové náklady v €	Aktuálne informácie a najbližšie aktivity	Časový rámec projektu	Poznámka
1.	Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského "A" v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2015-6	Európska únia	Cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy, výška schv.NFP 264 075,48 eur, opr.výdavky 277 974,19 eur, 5% spolufinancovanie 13 898,71 eur, výška neopr.výd. resp. spolufinancovania 96 706,66 eur	374 680,84	287 775,37 stavebné práce	303 377,95	Zaslanie monitorovacej správy v termíne 01/2024	Ukončenie stavebných prác v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Zaslanie poslednej NMS 01/2024
2.	Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď	Výzva OPKZP-PO1-SC111-2016-10	Európska únia	Cieľom projektu je zvýšenie kapacity na separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu, výška schv. NFP 368 903,66 eur, celkové OV 388 319,64 eur, spolufinancovanie 19 415,99 eur	388 319,64	363 699,60	363 699,60 BRO technika, 8 892,00 PM, 420,00 publicita, spolu 373 011,60 eur	Príprava NMS č.8 Najneskorší dátum predlož.: 20.6.2024 Typ MS: 20.7.2024	Ukončenie nákupu techniky v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Termín monitorovania: 20.6.2024, najneskorší dátum predloženia: 20.7.2024
3.	Vybudovanie novej verejnej prístupnej nabijacej stanice pre elektromobily v meste Sereď	Výzva na poskytnutie dotácie na podporu budovania verejnej prístupnej nabijacej stanice KČD: 18499/2019-4210-38886	Ministerstvo hospodárstva SR	Projekt zameraný na vybudovanie novej verejnej prístupnej nabijacej stanice pre elektromobily v meste Sereď, lokalita umiestnená nabijacej stanice - parkovisko na Námestí slobody, spolufinancovanie 3 867,59 eur s DPH	8 867,56			Zaslanie monitorovacej správy o využívaní nabijacej stanice na zaslanie 01/2024	Elektronabíjacia stanica pre elektromobily je plne funkčná od termínu 09/2020	Monitorovacie obdobie
4.	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	Európska únia	Projekt zlepší dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, zároveň podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite, zníži sa dopyt po inštitucionálnej starostlivosti.	Refundácia nákladov mesta Sereď za výkon opatrovateľskej služby v domácnostiach klientov pre 23 opatrovateľiek	Refundácia nákladov na 1 opatrovateľku vo výške 507,00 eur/mesačne	Celkové refundované náklady na opatrovateľky v rámci projektu 292 364,00 eur	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.07.2028	Projekt bol ukončený	Monitorovacie obdobie
5.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt revitalizácie kina techniky, ktorý zlepši ekonomické, ekologické, výkonné a estetické časti prevádzky. Výmena svetelnej časti za bezdrôtovú laserovú s 30 000 hodín životnosti (vs 500 hodín aktuálnej lampovej) a výmena pláta z dôvodu zachovania 3D projekcii	69 000,00	68 880,00	68 880,00	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Monitorovacie obdobie do roku 2026
6.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III – propagácia a marketing	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, osadenie displejov s programom a ponukami a modernizácia loga a brandingu kina	3 536,00	3 640,00	3 640,00	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Monitorovacie obdobie do roku 2026
7.	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2017-19	Európska únia	Zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy Mestského úradu v Sereďi (nová časť "zasadacia miestnosť"), celkové OV 416 227,42 eur, požadovaná výška NFP 395 416,05 eur, spolufinancovanie 20 811,37 eur.	438 535,86	357 561,74 stavebné práce	Náklady spolu na stavebné práce 359 494,22 eur s DPH, z toho ERDP 286 294,46 eur, SR 33 564,05 eur, VZ 5% 16 782,03 eur, VZ.NV 23 853,68 eur	26.4.2024 bola schválená NMS č. 3 k projektu kód ITMS 310041K370	Stavebné práce na projekte boli ukončené v termíne 10/2019	Najbližší termín zaslania NMS 10.11.2024, najneskorší dátum predloženia 10.12.2024
8.	Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP IZ DOP 2018/4.2.1/01	Európska únia	OP Ľudské zdroje, Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie, Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotných starostlivostí a sociálnych služieb všeobecného záujmu, Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť	Zmluva o NFP 489 060,00		Celková refundácia nákladov na mŕty opatrovateľiek za dobu trvania projektu (január 2019 – február 2021) je vo výške 474 557,92 €	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 28.2.2031	Projekt bol ukončený	Monitorovacie obdobie
9.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16	Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znížovania znečistenia ovzdušia a hluku.	251 902,44	195 748,90	Celkové náklady na projekt 251 902,44 eur, žiadost' o NFP 239 307,32 eur, spolufinancovanie 12 595,12 eur	6.5.2024 schválená 1. NMS, kód projektu v ITMS2014+.: 302041M716	Projekt bol ukončený	Najbližší termín zaslania NMS 29.10.2024, najneskorší dátum predloženia 27.11.2024
10.	Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej cyklistickej komunikácie v meste Sereď	Výzva A na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účel podľa §3 písm. a) zákona	Ministerstvo dopravy SR	Projekt zameraný na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie novej cyklotrasy od mostu cez rieku Váh po železničný most v meste Sereď, celkové náklady 31 216,00 eur, spolufinancovanie 1 560,80 eur s DPH	31 216,00			Doplnenie vyúčtovania poskytnutej dotácie v rámci projektu - zaslanie 02/2023	Projekt bol ukončený	Stavebné povolenie vydané v termíne 02/2023
11.	Zariadenie a vybavenie odborných učební	Výzva IROP-PO2-SC 222-PZ-2016-2	Európska únia	Výzva na predkladanie projektovej zámeru na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižnic, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ZoNFP 64 645,09 eur, spolufinancovanie 3 402,37 eur	68 047,46		Schválenie rozhodnutia o poskytnutí NFP vo výške 63 437,95 EUR	NMS č.4 za obdobie 13. 11. 2021 - 20. 6. 2023 bola schválená	Projekt bol ukončený	Termín monitorovania: 20.06.2024, najneskorší dátum predloženia 20.07.2024
12.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi	OPKZP-PO4-SC431-2015-6	Európska únia	Cieľom projektu má byť zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi	810 890,03	542 735,84		Zaslanie monitorovacej správy v termíne 01/2024	Projekt bol ukončený	Termín monitorovania: 07.12.2024, najneskorší dátum predloženia 06.01.2025
13.	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď	OP Kvalita životného prostredia, SC 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území	Európska únia	Názov projektu: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď, kód projektu: NFP310040X184, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39, predpokladané celkové náklady na projekt 28 573,33 eur, spolufinancovanie 1 428,67 eur	28 573,33	15 480,00		15.5.2024 bola schválená NMS č.1	Projekt bol ukončený	Termín monitorovania: 25.02.2025, najneskorší dátum predloženia 27.03.2025
14.	Výmena športového povrchu vrátane podkladných vrstiev na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho v Sereďi	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu č.2020/001	Fond na podporu rozvoja športu FNPRŠ a mesto Sereď	Cieľom projektu je výmena exis. športového povrchu (za tartan) a rekonštrukcia ihrisk pre atletické športy na existujúcej športovej ploche ZŠ J.Fándlyho v Sereďi	239 880,94	155 826,96		Správa FNPS o výsledku projektu admin.-fin.kontroly projektu bez nedostatkov 08/2022	Projekt bol ukončený	Monitorovanie projektu a udržateľnosť projektu 10 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia t.j. od 19.11.2021
15.	Obnova športového areálu pri Základnej škole Jana Amosa Komenského v Sereďi	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu č.2022/002	Fond na podporu rozvoja športu FNPRŠ a mesto Sereď	Cieľom projektu je výmena exis. športového povrchu (za tartan) a rekonštrukcia ihrisk pre atletické športy na existujúcej športovej ploche ZŠ J.A.Komenského v Sereďi	207 619,64	139 679,22	159 510,88	Správa FNPS o výsledku projektu admin.-fin.kontroly projektu bez nedostatkov 07/2023	Projekt bol ukončený	Dodržanie plánovaného prevádzkového modelu projektu minimálne 10 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
16.	Zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom v meste Sereď	IROP-PO9-SC91-2023-108 Podpora operácií zameraných na riešenie mig. výzvy v dôsledku voj. agresie voči Ukrajině	Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR	Náklady na operácie zamerané na riešenie migračných výziev vyplývajúcich z vojenskej agresie zo strany Ruskej federácie. Mesto ku dňu predloženia žiadosti o NFP poskytla pomoc 222 osobám s dočasným útočiskom (z toho 74 osôb sú do 18 rokov).	577 200,00			Úhrada výdavkov v sume 577 200,00 eur, záverečná monitorovacia správa bola zaslaná 5.9.2023	Projekt bol ukončený	PREDPOKLADANÝ termín monitorovania: 31.8.2024, najneskorší dátum predloženia 02.10.2024
17.	Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP IZ DOP 2021/8.1.1/01	Európska únia	OP Ľudské zdroje, Prioritná os: 8 REACT-EU, Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora nízkoprávnych služieb v rámci pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, Oblasť intervencie: 112 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu.	Zmluva o NFP 408 000,00			Mestu boli vyplatené všetky požadované a schválené finančné prostriedky – spolu vo výške 390 558,01 €.	Projekt bol ukončený	Ukončená záverečná fáza projektu, schválená ZMS. V rámci projektu boli mestu postupne refundované náklady na poskytovanie opatrovateľskej služby za 24 mesiacov trvania projektu 12/2021 – 11/2023.

18.	<b>Rozšírenie Materskej školy B D.Štúra v Sereďi</b>	Výzva IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1	Európska únia	Výzva na výstavbu, rozširovanie, stavebno-tech. úpravy budov a areálov, materiál.-tech.vybavenia a zvyšovanie energ. hospodárnosti budov materských škôl, požadovaná výška NFP 345 083,94 eur	345 083,94	351 735,08	Opisované výdavky 341 477,35 €, NFP 306 091 €, neoprávnené výdavky 26 000 €, výdavky celkom 367 477 € Akčné VO: vybavenie kuchyne 39 002 €, nábytok 365 40 406 €	Výzva na doplnenie ZMS č.2	Projekt bol ukončený	Fáza monitorovania projektu
19.	<b>Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Sereďi</b>	Výzva Ministerstvo kultúry SR -august 2021	Európska únia	Zvýšenie kvality posk. služieb: prostr. výmeny nábytku, osad. klimy, led posteru s inform., moder. čítárne, výpočt. tech. a automat. dveri. 2. Zlepšenie hyg. Standardov, automat. vybavenia v soc. zariaden., detekčným zar. teploty a bezdot. vstupom do budovy.	198 105,84	131 305,01 eur oprávnené + 1 296 eur neoprávnené výdaje	Všetky náklady projektu boli uhradené 124 739,76 eur (Komplet 95% spolufinancovania)	Schválený dodatok k zmluve. Schválená a uhradená ŽOP v máji 2024.	Projekt realizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Zúčtovanie prvý štvrťrok 2024 následne 5 ročné monitorovanie

2) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

20.	<b>Nákup technického vybavenia pre zvýšenie množstva vytriedeného komunálneho odpadu v meste Sereď</b>	PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR	Ministerstvo životného prostredia SR, SO pre Program Slovensko 2021 - 2027	Mesto má v rámci projektu záujem o nákup 2 ks elektrického úžitkového vozidla s jednotnosťou sklápajúcou nadstavbou valník a so stavov nadstavbou do 3,5 t, elektrického úžitkového vozidla 1 ks v súlade so špecifikom a s hydraulickým zdvímačom nad 3,5 t, teleskopického nakladača, traktorovej kosačky s výspinním do výšky, veľkoobjemových kontajnerov - 7 ks, hmedých nádob na bioodpad 2 700 ka a dekontamináciu a hromadnú nádobu.	641 837,40			ŽoNFP o NFP podaná 31.5.2024	Predpoklad realizácie projektu v roku 2025	Celkové oprávnené výdavky: 641 837,40 €, Požadovaná výška NFP: 590 490,41 €
21.	<b>Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti pre mesto Sereď</b>	PSK-MIRRI-611-2024-DV-EFRR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	Hlavným cieľom projektu je realizovanie a financovanie opatrení MIER definované napriek v zákonom č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zмене a doplnení niektorých zákonov a č. 95/2019 Z.z. o informácijských technológiách vo verejnej správe a o zмене a doplnení niektorých zákonov. Projekt sa primárne sústreďuje na oblasti, kde Mesto Sereď identifikovalo najvyššiu mieru rizika a najvyššie dopady, ako aj na oblasti, kde existujú najvyššie možnosti využitia finančných zdrojov.	515 092,52			ŽoNFP o NFP podaná 13.5.2024	Termín realizácie projektu 04/2024 – 01/2026	Celkové oprávnené výdavky: 515 092,52 €, Požadovaná výška NFP: 473 885,12 €
22.	<b>NP „Podpora opatrovateľskej služby“</b>	Výzva s kódom: 2/NP POS/2024	ESF + Program Slovensko	Projekt „Podpora opatrovateľskej služby“. Aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“- Podaktivita 2 „Poskytovanie príspevku za poskytnutú hodinu opatrovateľskej služby“ PROGRAM SLOVESKO Priorita: 4PS Aktívne začlenenie a dostupné služby vyhlásené ÚPSVaR 7.2.2024.	Výška príspevku na 1 h. opatrovateľskej služby je 7,93 €.		Podané žiadosti o poskytnutie príspevku za mesiac január – marec 2024 v celkovej výške 84 962,02 eur	Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu vo výške 405 667,08 € s ÚPSVaR Trnava uzatvorená dňa 2.5.2024.	Termín realizácie projektu 1/2024 – 12/2025	Cieľom Podaktivity 2 je vyplácanie príspevku za hodiny opatrovateľskej služby poskytované klientovi sociálnej služby.
23.	<b>Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Sereďi</b>	Výzva s kódom IROP-PO4-SC431-2021-65	Európska únia	Cieľom projektu bude regenerácia sídliskového vnútrobloku D.Štúra II.. Projekt bude pozostávať zo stavebných objektov:SO 101.1 Prestavba porastov drevín - vnútroblok SO 201 Výmena vonkajšieho osvetlenia.SO 301.1 Stavebná úprava komunikačnej siete vo vnútrobloku a SO 401.1 Prvky urbánneho designu.	642 060,47			NFP uhradený 3.4.2024 v sume 403 982,66 eur. V termíne 06/2024 sa očakáva sa zaslanie poslednej platby v sume 102 138,21 eur.	Hlavné aktivity projektu boli ukončené	Fáza monitorovania projektu, 20.5.2024 bola záverečná MS schválená.
24.	<b>Modernizácia vybavenia kina NOVA IV – propagácia a marketing</b>	Výzva 4/2024 Audiovizuálny fond SR 2023	Audiovizuálny fond	Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, rekonštrukcia a osvetlenie plôch na plagáty pred budovou	3 000,00			Príprava projektovej dokumentácie, rozpočtov a žiadosti	Plánované podanie žiadosti v roku 2024	V roku 2024 bude vyhlásená výzva
25.	<b>Skvalitnenie interiérového vybavenia Mestskej knižnice v Sereďi</b>	Fond na podporu umenia Výzva č. 9/2024	Fond na podporu umenia	Projekt zameraný na modernizáciu interiéru knižnice pre návštevníkov, návšavný na predchádzajúci projekt modernizácie knižnice z EÚ zdrojov. Projekt zameraný na nákup ostat. nábytku (kreslá, stoličky, vešiaky, vybavenie detskej čítárne a pod.)	30 000,00			Schválenie povinných nákladov projektu pre DK Sereď (dizajnér) MSZ	Plánované podanie žiadosti 12.08.2024 – 09.09.2024	Návšavný projekt na EÚ dotáciu na vybavenie knižnice. Spolufinancovanie vo výške 20% z celk. rozpočtu projektu
26.	<b>Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Sereďi</b>	IROP-PO7-SC73-2021-87	Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klimy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.	679 606,68			NFP uhradený 3.4.2024 v sume 401 459,08 eur. Kompletne zdroje z NFP sú vo výške 497 663,40 eur, vLZdroje 189 306,03 eur.	Hlavné aktivity projektu boli ukončené	Fáza monitorovania projektu, 29.4.2024 bola záverečná MS odoslaná na schválenie.
27.	<b>Zvýšenie kapacít ZŠ Juraja Fándlyho v Sereďi</b>	07102-20-V02 MŠVVŠ SR	Európska únia	Cieľ projektu: rozšírenie kapacity ZŠ rekonštrukciou a adaptáciou školských bytov na 2 triedy, zníženie energ. náročnosti pomocou fotovoltiky a výmena čerpadiel k bazénu.	266 250,71			Z dôvodu vyčerpania finančnej alokácie z výzvy žiadosť o NFP bude realizovaná cez Radu partnerstva alebo cez iného poskytovateľa NFP		Realizácia aktivít v rámci projektu - Inkluzívnejšia ZŠ Juraja Fándlyho v Sereďi
28.	<b>Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ J.A.Komenského, blok B v Sereďi</b>	Program Slovensko: eurofondový investičný plán na roky 2021-2027	Program Slovensko: CP 2: Zelená, nízkouhlíková Európa - EÚ Zdroje	Cieľom projektu bude podpora energetickej efektívnosti budovy B, znižovanie emisií skleníkových plynov, využitie energie z obnoviteľných zdrojov. Podpora investície na adaptáciu na zmenu klimy, prístupu k vode, na posilnenie ochrany prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry.	Predpokladané náklady cca 2 mil. eur s DPH, Ustanovené NIKA 2022, 26.1.2023, Ing. arch. Nešák			Príprava podkladov k PD a príprava podkladov k projektovej žiadosti o NFP	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2026	
29.	<b>Zníženie energetickej náročnosti MÚ Sereď, časť stavebný úrad</b>	PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR	EÚ a Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zniženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Plánovaná príprava PD	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2026	
30.	<b>Zníženie energetickej náročnosti MÚ Sereď, stará časť administratívnej budovy</b>	PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR	EÚ a Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zniženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Príprava PD	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2026	
31.	<b>Zníženie energetickej náročnosti mestského múzea v Sereďi</b>	PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR	EÚ a Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zniženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Plánovaná príprava PD	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2026	
32.	<b>Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry v Sereďi - stará časť</b>	PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR	EÚ a Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zniženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Plánovaná príprava PD	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2026	
33.	<b>Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŤP v Sereďi</b>	PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR	EÚ a Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zniženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Plánovaná príprava PD	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2026	
34.	<b>Fotovoltaička elektrárne, Základná škola Juraja Fándlyho, Fándlyho 763/7A, 926 01 Sereď, Slovakia</b>	OPKP-PO4-SC11-2023-80 - 80. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽADOSTI O POSKYTNUTIE NFP zameraná na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny	Ministerstva životného prostredia SR	Cieľ projektu - Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR	102 301,00 eur bez DPH			Vykonanie funkčnej skúšky a úhrada NFP v sume 95 439,32 eur v termíne 02.04.2024	Hlavné aktivity projektu boli ukončené	Fáza monitorovania projektu
35.	<b>Stavebné úpravy a modernizácia existujúcich športovísk v meste Sereď</b>	Kód výzvy 2/2023/SRR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	Výzva na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, účel - podpora rozvoja občianskej vybavenosti a rozvoja služieb v regióne a podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky.	267 359,00 eur bez DPH	251 946,00 eur bez DPH		Vyúčtovanie projektu zaslané 04/2024	Hlavné aktivity projektu boli ukončené	

36.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Legionárska ul. v Sereďi	PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR	RO PSK - Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR	Výzva na podporu rozvoja prvkov zel. a modrej infraštruktúry v obciach a mestách. Priorita 2P2. ZP Špecifický cieľ RSO2.7. Posilnenie ochrany a zach. prírody, biodiverzity a zelenej infraštr., a to aj v mest. oblastiach, a zriadenie všetkých foriem znečistenia (EFRR) Op.2.7.4 Podpora budovania prvkov zelenej a modrej inf. v obciach a mestách.	Odhadované náklady na realizáciu projektu 500 000,00 eur		Fáza prepracovania PD	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2026	
37.	Rozšírenie kapacít MŠ Murgašova	06R01-20-V02	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	V projekte sa plánuje realizácia nastavby pre 2 tr. detí (2 x herňa + spálňa) a jedáleň, výťah pre presun jedla z kuchyne, výbud. šatní na prízemí, schodiska. Z dôvodu potreby naplnenia úspory primárnej energie bude potrebné vybudovať fotovoltaiku, vybudovanie nového systému vykurovania, modernizácia kuchyne a dobud. areálu MŠ.	Podľa PD		Príprava VO na PD	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2026	PD MŠ Murgašová – suma cca 30 000 € s DPH
38.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Sereďi	PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR	Slovenská inovačná a energetická agentúra	Cieľom projektu zateplenie obvodového pláňa MŠ, výmeny výplní stavebných otvorov z dôvodu maximalizácie miery úspory primárnej energie je do projektovej dokumentácie potrebné zapracovať vybudovanie fotovoltaiky, úprava chodu a priestorov na bezbariérové, retenčné nádrže, rekuperácia, osadenie sklenných žalúzií a zelenú stenu.	Podľa PD		Stavebné povolenie a príprava ŽoNFP	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2026	PD MŠ Komenského B – suma cca 5 000 € s DPH
39.	Inkluzívnejšia ZŠ Juraja Fándlyho v Sereďi	Rady partnerstva pre IROP TSK na roky 2021/2027 v opatrení RSO4.2	Rady partnerstva pre IROP Trnavského samosp. kraja	Navrhované aktivity: debarierizácia školy-vybudovanie výťahu, externé inkluzívne ihrisko, vonkajšia inkluzívna učebňa, SNOEZELEN miestnosť, rekonštrukcia toaliet, rekonštrukcia športových povrchov.	Predpokladané výdavky projektu cca 280 000,00 eur		Fáza vypracovania PD	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2027	PD ZŠ Fándlyho – suma cca 25 000 € s DPH, PD ihriská+toalety cca do 5 000 €, Príprava projektového zámery
40.	Rekonštrukcia cyklotrasy Sereď - Dolná Streda - I.Etapa	Rady partnerstva pre IROP TSK na roky 2021/2027 v opatrení 2.8.2	Rady partnerstva pre IROP Trnavského samosp. kraja	V I.Etape projektu sú plánované rozpočtové náklady na projekt: projektová dokumentácia 15 000,00 eur, stavebné práce na cca 0,67 km dĺžke CYK cca 300 000 eur.	Predpokladané výdavky projektu cca 300 000,00 eur		Fáza prípravy vypracovania PD cyklotrasy od mostu Šintava po Dolnú Stredu – suma cca 15 000 € s DPH	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2026	Príprava projektového zámery
41.	Odstavné plochy v meste Sereď - II.Etapa Železničná a Sereď Západ	Rady partnerstva pre IROP TSK na roky 2021/2027 v opatrení 2.8.3	Rady partnerstva pre IROP Trnavského samosp. kraja	Plán mesta je vybudovať odstavnú plochu na pozemku cca 700 m2 pre cca 30 os. áut (Železničná) a na pozemku (gatiaľ neurčenom) cca 1750 m2 pre cca 76 os. áut (Sereď Západ). Plánované náklady na projekt Železničná -II Etapa: 65 000 eur a Sereď Západ 175 000,00 eur.	Predpokladaný rozpočet projektu 240 000,00 eur		Príprava projektového zámery resp. zmeny projektového zámery	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2026	Príprava projektového zámery aj s projektom pre parkoviská na futbalovom štadióne

3) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV MESTA SEREĎ, FONDOV, GRANTOV A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

42.	Poliklinika – stredisko osobnej hygieny	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Mesto má záujem v spolupráci s Trnavskou aredicéziou a Poliklinikou ProCare Sereď o prerobenie bytu pre potreby vytvorenia strediska osobnej hygieny a soc. kriz. poradenstva. Predp. náklady na rekonštr. byt. priestorov sú vo výške cca 20 000,00 eur.	cca 20 000,00 eur s DPH		Príprava PD	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2025	
43.	Vybudovanie inžinierskych sietí kaštieľa v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie inžinierskych sietí kaštieľa v Sereďi	Predpokladané náklady budú určené podľa PD		Príprava projektu - ohlásenia a stavebné povolenia	Predpoklad realizácie aktivít projektu 2024-2025	Realizácia projektu v súlade s potrebami mesta a nového nájomcu časti kaštieľa v Sereďi
44.	Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď	Výzva FNPŠ č. 2023/001 – Výstavba, rekon. a modern. šport. infraštruktúry	Fond na podporu rozvoja športu	Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď za účelom utvárania priaznivých a dlhodobých udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.	896 929,46 eur s DPH		Schválená žiadosť o dotáciu dňa 23.5.2024. Podpis dotačnej zmluvy a realizácia SP.	Predpoklad realizácie aktivít projektu 2024-2025	Požadovaný príspevok od FNPŠ 627 850,62 eur, spolufinancovanie projektu žiadateľom 269 078,84 eur
45.	Rekonštrukcia futbalového štadióna v meste Sereď 1.etapa (tribúna a parkoviská)	Výzva nie je vyhlásená	Možné zdroje financovania EÚ, SFZ, FNPŠ, ÚV SR a mesto Sereď	Cieľ projektu: vybudovanie a modernizácia štadióna spĺňajúceho kritéria na 1.-3.ligu	Odhadované náklady cca 2 000 000 eur		Riešenie stavebného povolenia - SO 101 Západná tribúna SO 115 Parkovisko	Predpoklad realizácie aktivít projektu 2024-2025	Tribúna – do 23.3.2024 bola zver. ver. Vyhľadka, po 15 d. bude spis odstúpený na OÚ TT z dôvodu odvolania p.Slávika. Parkoviská – OÚ Galanta odstúpil spis na OÚ TT z dôvodu odvolania p.Slávika.
46.	Rekonštrukcia detského ihriska na Tehelnej ulici v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Možné zdroje financovania EÚ, SFZ, FNPŠ, ÚV SR a mesto Sereď	Investičný zámer – Prestavba a rekonštrukcia detského ihriska na multifunkčné športové ihrisko, lokalita Dolný Čepceň, Tehelňa ul., Sereď. Odhadovaná a vyčlenená suma v 2.zmene rozpočtu 2023 na PD je 25 000,00 eur.	Odhadované náklady na stavebné práce 498 960,00 eur s DPH		Potreba schválenia územného plánu v rámci projektu a príprava podkladov k verejnemu obstarávaniu projektovej dokumentácie	Zrealizovanie dokumentácie so zúčtovanou časťou ÚP mesta Sereď (ÚPN-M Sereď). Podľa súčasne platného ÚPN-M Sereď je na tomto pozemku zaeďinovaný „detské ihrisko“	Je potrebné obstaráť zmeny a doplnky ÚPN-M Sereď a určiť záväznú regulatívu na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia (napr. obdobne ako pre plochu RŠ-5).
47.	Rekonštrukcia objektu na sociálne bývanie na Trnavskej ulici v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Európska únia	Rekonštrukciou objektu sociálnych bytov zmeniť účel použitia na útulok alebo iného krátkodobého sociálneho bývania	252 597,26		Vydané právoplatné stavebné povolenie		PD nie vypracované na výzvy podporujúce soc. bývanie. Momentálne výzvy podporujú realizáciu zariadenia podporovaného bývania. Súčasná PD je vypracovaná pre útulok alebo nocľaháreň.
48.	Prístrešky na bicykle ZŠ KOM a CZŠ	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	MDaV SR a mesto Sereď	Vybudovanie kapacitného odstavného zariadenia – prístrešku pre bicykle v areáli Základnej školy J.A.Komenského a Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Sereďi.	49 394,87 eur bez DPH		Vyúčtovanie projektu 15.02.2024	Projekt bol ukončený	
49.	MŠ Komenského - Podpora pomáhajúcich profesií 3	Národný projekt POP3	NIVAM/Program Slovensko	Financovanie podporných profesií v školstve, budovanie podporných školských tímov	38 238,00		Realizácia projektu v školskom roku 2023/2024	2x pomocný vychovávateľ + 2x pedagogický asistent	Projekt bol predĺžený do 31.08.2025
50.	MŠ D.Štúra - Podpora pomáhajúcich profesií 3	Národný projekt POP3	NIVAM/Program Slovensko	Financovanie podporných profesií v školstve, budovanie podporných školských tímov	15 792,00		Realizácia projektu v školskom roku 2023/2024	1x pedagogický asistent	Projekt bol predĺžený do 31.08.2025
51.	ZŠ J.A.Komenského - Podpora pomáhajúcich profesií 3	Národný projekt POP3	NIVAM/Program Slovensko	Financovanie podporných profesií v školstve, budovanie podporných školských tímov	113 052,00		Realizácia projektu v školskom roku 2023/2024	5x pedagogický asistent + 1x člen podporného tímu	Projekt bol predĺžený do 31.08.2025
52.	ZŠ J.Fándlyho - Podpora pomáhajúcich profesií 3	Národný projekt POP3	NIVAM/Program Slovensko	Financovanie podporných profesií v školstve, budovanie podporných školských tímov	145 260,00		Realizácia projektu v školskom roku 2023/2024	5x pedagogický asistent + 1x člen podporného tímu	Projekt bol predĺžený do 31.08.2025
53.	Vybudovanie chodníka na Trnavskej ul.	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie nového chodníka na ulici Trnavská v Sereďi	42 000,00		Stavebné povolenie je právoplatné, prebieha proces vysporiadanie pozemkov	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024-2026	

54.	Vybudovanie spevnenej plochy na parkovanie Železničná ul. - I.Etapa	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie novej spevnenej plochy na Železničnej ulici v Sereďi	58 000,00	45 442,69		Stavebné práce na projekte boli ukončené 04/2024	Projekt bol ukončený	
55.	Rekonštrukcia rozvodov tepla na budove MŠ Cukrovárska	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Odstránenie havarijného stavu rozvodov tepla	2 412,00			Príprava podkladov pre spracovanie PD a rozpočtu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024	Realizovaná nevyhnutná oprava tečúcich rozvodov v MŠ
56.	Revitalizácia zelenej strechy na administratívnej budove pohrebiska v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Obnova a revitalizácia pôvodnej zelenej strechy na administratívnej budove na cintorine v Sereďi	odhadované náklady 20 000,00 s DPH			Príprava podkladov pre spracovanie PD a rozpočtu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024	
57.	Nákup výpočtovej techniky pre MsÚ	P3 Dotácia na rozvoj regiónov - TSK - Marec 2024	Ministerstvo financií SR	Zámerom projektu je zvýšenie kvality vybavenia výpočt. techniky pre MÚ v Sereďi: Nákup 1 ks veľkokap. multif. farebného zariadenia 8 500,00 eur s DPH a 2 ks duplex. sieťovej tlačiarne v cene 1 500 eur s DPH.	cca 10 000,00 eur s DPH			Vyhodnotenie procesu VO a podpis zmluvy s úspešným uchádzačom	Predpoklad realizácie projektu v roku 2024	Predmetná dotácia bola poskytnutá na určený účel a vo výške podľa Prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 179 z 27. marca 2024
58.	Sereď v pohybe	Výzva TTSK	Mesto Sereď	Projekt je zameraný na realizáciu celomestských športových podujatí v roku 2024	11 460,00			Shválená dotácia vo výške 1100,00 eur + 1000,00 eur je príspevok od župana TTSK	Realizácia projektu v roku 2024	
59.	Podpora inteligentného mesta Sereď	Fond SK-NIC / Veľké projekty 2024	Fond SK-NIC	Projekt je zameraný na riešenie podpory inteligentného mesta (smart cities). Žiadateľ má záujem o preníjom na 17 mes. SMART cities riešenia, zameraného na vybavenie exist. šport. infraštr. žiadateľa pre tri (3) športoviská.	15 300,00			30.05.2024 zaslanie žiadosti o dotáciu.	Realizácia projektu v roku 2024 až 2026	
60.	Modernizácia majetku mesta Sereď	Ministerstvo financií SR	MF SR	Žiadosť o dotáciu podľa § 2 písm. b) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky je zameraná na nákup kosačky a mestského mobiliaru(lavička a 3 ks odpadkových košov).	14 517,00			30.05.2024 zaslanie žiadosti o dotáciu.	Realizácia projektu v roku 2024 až 2025	
4) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV MESTA SEREĎ, SÚKROMNÝCH GRANTOV, NADACÍ A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU										
61.	Revitalizácia priestoru ZUŠ Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Revitalizácia zeleného priestoru areálu Základnej umeleckej školy J.Fischerera Kvetovňa v Sereďi	podľa projektovej dokumentácie			Štátna bola spracovaná, mesto očakáva dodávku 40 ks stromov od spoločnosti Hubert J.E., ktoré sú určené na výsadbu. Pán Slávik namietal SP spoločnosti Hubert J.E.	Predpoklad realizácie výsadby v roku 2024	V rámci projektu spoločnosť Hubert J.E. daruje mestu 40 stromov
62.	Projekt K Park	Výzva Kaufland SK	Kaufland SK	Projekt K park je zameraný na realizáciu verejného vonkajšieho priestoru – priestor pre relax aj pohyb na čerstvom vzduchu (športovo-oddychový areál na Mlynskej ul.). Plánované prvky v projekte: skate prvky, lezecká stena, workoutová konštrukcia, ping-pong, streetball, oddychové sedenie, stojisko pre bicykle, koše na triedený odpad a zeleň.	Podľa Kaufland SK			Fáza hlasovania do 3.7.2024	Predpoklad realizácie výsadby v roku 2024	V rámci realizácie projektu mesto zabezpečí priestor pre realizáciu projektu (odstránenie asfaltového povrchu a basket. košov z pôvodného nefunkčného ihriska na Mlynskej ul.)

Spracoval: Bc. Ing. Branislav Bilo, projektový manažér mesta Sereď  
Informatívna správa o príprave projektov je spracovaná podľa uznesenia MsZ č.295/2007

## **Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 20.06.2024 prerokovalo a

**berie na vedomie**

Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov.