

# Mestský úrad Sered'

---

Materiál č. 7 A

na prerokovanie MsZ dňa 13.02.2025

Názov materiálu:

**Informatívna správa o príprave a realizácii projektov**

**Materiál obsahuje:**

Návrh na uznesenie

Informatívna správa

Predkladá: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

Spracoval: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

# Informatívna správa o príprave a realizácii projektov k MsZ 13.02.2025

## 1) MONITOROVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

	Pracovný názov projektu	Výzva/kód výzvy	Hlavný zdroj financovania	Informácie o projekte	Predpokladaný rozpočet pred VO v €	Rozpočet po VO v €	Celkové náklady v €	Aktuálne informácie a najbližšie aktivity	Časový rámec projektu	Poznámka
1.	Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského "A" v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2015-6	Európska únia	Cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy, výška schv.NFP 264 075,48 eur, opr.výdavky 277 974,19 eur, 5% spolufinancovanie 13 898,71 eur, výška neopr.výd. resp. spolufinancovania 96 706,66 eur	374 680,84	287 775,37 stavebné práce	303 377,95	Zaslanie MS 25.1.2024 za Monitorované obdobie: 18. 12. 2022 - 17. 12. 2023	Projekt bol ukončený	Monitorovacie obdobie
2.	Rozšírenie triedného zberu v meste Sereď	Výzva OPKZP-PO1-SC111-2016-10	Európska únia	Cieľom projektu je zvýšenie kapacity na separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu, výška schv. NFP 368 903,66 eur, celkové OV 388 319,64 eur, spolufinancovanie 19 415,98 eur	388 319,64	363 699,60	363 699,60 BRO technika, 8 892,00 PM, 420,00 publicita, spolu 373 011,60 eur	Zaslanie doplnenej MS za Monitorované obdobie: 21. 6. 2023 - 20. 6. 2024	Projekt bol ukončený	Monitorovacie obdobie
3.	Vybudovanie novej verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď	Výzva na poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjajúcich staníc. KOD: 18409/2019-4210-36886	Ministerstvo hospodárstva SR	Projekt zameraný na vybudovanie novej verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď, lokalita umiestnenia nabíjacej stanice - parkovisko na Námestí slobody, spolufinancovanie 3 867,59 eur s DPH	8 867,56			14.1.2025 zaslanie monitorovacej správy o využívaní nabíjacej stanice	Projekt bol ukončený. Elektronabíjacia stanica pre elektromobily je plne funkčná od termínu 09/2020	Monitorovacie obdobie
4.	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	Európska únia	Projekt zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, zároveň podporí ich zotavenie v prirodzenom prostredí v rodine a komunitách, zníži sa dopyt po inštitucionálnej starostlivosti.	Refundácia nákladov mesta Sereď za výkon opatrovateľskej služby v domácnostiach klientov pre 23 opatrovateľiek	Refundácia nákladov na 1 opatrovateľku na výške 507,00 eur/mesačne	Celkové refundované náklady na opatrovateľky v rámci projektu 292 364,00 eur	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.07.2028	Projekt bol ukončený	Monitorovacie obdobie
5.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt revitalizácie kina techniky, ktorý zlepši ekonomickú, ekologickú, výkonnú a estetickú časť prevádzky. Výmena svetelnej časti za bezdrôtovú laserovú s 30 000 hodín živostnosti (vs 500 hodín aktuálnej lampovej) a výmena plátna z dôvodu zachovania 3D projekcii	69 000,00	68 880,00	68 880,00	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Monitorovacie obdobie do roku 2026
6.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III – propagácia a marketing	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, osadenie displejov s programom a ponkami a modernizácia loga a brandingu kina	3 536,00	3 640,00	3 640,00	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Monitorovacie obdobie do roku 2026
7.	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2017-19	Európska únia	Zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy Mestského úradu v Sereďi (nová časť +zasadacia miestnosť), celkové OV 416 227,42 eur, požadovaný výška NFP 395 416,05 eur, spolufinancovanie 20 811,37 eur.	438 535,86	357 561,74 stavebné práce	Náklady spolu na stavebné práce 359 494,22 eur + DPH z toho ERF 285 294,46 eur, SR 33 564,05 eur, VZ 5% 16 782,01 eur, VZ NV 23 833,68 eur	Príprava monitorovacej správy za obdobie 11.11.2023 - 10.11.2024	Projekt bol ukončený	Monitorovacie obdobie
8.	Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP IZ DOP 2018/4.2.1/01	Európska únia	OP Ľudské zdroje, Prioritná os 4 Sociálne začlenenie, Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného zjajna, Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť	Zmluva o NFP 489 060,00		Celková refundácia nákladov na mzdy opatrovateľiek za dobu trvania projektu (január 2019 – február 2021) je vo výške 474 557,92 €	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 28.2.2031	Projekt bol ukončený	Monitorovacie obdobie
9.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16	Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizačného prostredia na zmeny klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku	251 902,44	195 748,90	Celkové náklady na projekt 251 902,44 eur, žiadosť o NFP 239 307,32 eur, spolufinancovanie 12 595,12 eur	Monitorovacia správa za obdobie 30.10.2023 - 29.10.2024 bola schválená	Projekt bol ukončený	Monitorovacie obdobie
10.	Zariadenie a vybavenie odborných učební	Výzva IROP-PO2-SC 222-PZ-2016-2	Európska únia	Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižnic, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ZNFP 64 645,09 eur, spolufinancovanie 3 402,37 eur	68 047,46		Schválenie rozhodnutia o poskytnutí NFP vo výške 63 437,95 EUR	Schválená MS za Monitorované obdobie: 21. 6. 2023 - 20. 6. 2024	Projekt bol ukončený	Termín monitorovania: 20.06.2025, najneskorší dátum predloženia 20.07.2025
11.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi	OPKZP-PO4-SC431-2015-6	Európska únia	Cieľom projektu má byť zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi	810 890,03	542 735,84		Príprava MS na zaslanie za Monitorované obdobie: 07. 12. 2024 - 06.01.2025	Projekt bol ukončený	Žiadosť o predĺženie predloženia monitorovacej správy
12.	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď	OP Kvalita životného prostredia, ŠC 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území	Európska únia	Názov projektu: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď, kód projektu: NFP310040X184, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39, predpokladané celkové náklady na projekt 28 573,33 eur, spolufinancovanie 1 428,67 eur	28 573,33	15 480,00		Príprava MS na zaslanie za Monitorované obdobie: 26. 2. 2024 - 25. 2. 2025	Projekt bol ukončený	Termín monitorovania: 25.02.2025, najneskorší dátum predloženia 27.03.2025
13.	Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP IZ DOP 2021/8.1.1/01	Európska únia	OP Ľudské zdroje, Prioritná os: 8 REACT-EU, Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, Oblasť intervencie: 112 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného zjajna.	Zmluva o NFP 408 000,00			Mestu boli vyplatené všetky požadované a schválené finančné prostriedky – spolu vo výške 390 558,01 €.	Projekt bol ukončený	Ukončená záverečná fáza projektu, schválená ZMS. V rámci projektu boli mestu postupne refundované náklady na poskytovanie opatrovateľskej služby za 24 mesiacov trvania projektu 12/2021 – 11/2023.
14.	Rozšírenie Materskej školy B D.Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1	Európska únia	Výzva na výstavbu, rozširovanie, stavebno-tech. úpravy budov a areálov, materiál.-tech.vybavenia a zvyšovanie úrovne hospodárnosti budov materských škôl, požadovaný výška NFP 345 083,94 eur	345 083,94	351 735,08	Oprávnené výdavky 341 477,35 €, NFP 306 091 €, neoprávnené výdavky 26 000 €, výdavky celkom 367 477 € Aktuálne VO: vybavenie knižnice 39 002 €, Nábytok MS 40 406 €	Schválená MS za Monitorované obdobie: 1. 12. 2017 - 3. 10. 2023	Projekt bol ukončený	Termín monitorovania: 19.03.2025, najneskorší dátum predloženia 18.04.2025
15.	Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Sereďi	Výzva Ministerstvo kultúry SR-august 2021	Európska únia	Zvýšenie kvality posk. služieb: prostr. výmeny nábytku, osad. klímy, led posteru s inform., moder. čítárne, výpočt. tech. a automat. dveri. 2. Zlepšenie hyg. standardov, automat. vybavenia v soc. zariadení., detektčným zar.teploty a bezdot. vstupom do budovy.	198 105,84	131 305,01 eur oprávnené + 1 296 eur neoprávnené výdaje	Všetky náklady projektu boli uhradené 124 739,76 eur (Komplet 95% spolufinancovania)	Príprava MS na zaslanie za Monitorované obdobie: Máj 2025	Projekt bol ukončený	Monitorovanie 5 rokov od ukončenia projektu.

16.	Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Sereďi	Výzva s kódom IROP-PO4-SC431-2021-65	Európska únia	Cieľom projektu bude regenerácia sídliskového vnútrobloku D.Štúra II.. Projekt bude pozostávať zo stavebných objektov:SO 101.1 Prestavba porastov dreví - vnútroblok SO 201 Výmena vonkajšieho osvetlenia:SO 301.1 Stavebná úprava komunikačnej siete vo vnútrobloku a SO 401.1 Prvky urbaného designu.	642 060,47			Poradové číslo MS: 4 Termin monitorovania: 31.7.2025 Najneskorší dátum predloženia: 30.8.2025 Typ monitorovacej správy: Následná	Projekt bol ukončený	Monitorovacie obdobie
17.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Sereďi	IROP-PO7-5C73-2021-87	Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku	679 606,68			Poradové číslo MS: 3 Termin monitorovania: 3.4.2025 Najneskorší dátum predloženia: 3.5.2025 Typ monitorovacej správy: Následná	Projekt bol ukončený	Schválená záverečná MS 14.1.2025, monitorovacie obdobie
18.	Fotovoltaická elektrárňa, Základná škola Juraja Fándlyho, Fándlyho 763/7A, 926 01 Sereď, Slovakia	OPKZ-PO4-SC411.2023-80 - 80. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NFP zameraná na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny	Ministerstva životného prostredia SR	Cieľ projektu - Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR	102 301,00 eur bez DPH			Zaslaná MS za Monitorované obdobie: 11. 9. 2023 - 2. 4. 2024, schválená 7.6.2024	Projekt bol ukončený	Monitorovacie obdobie
19.	Stavebné úpravy a modernizácia existujúcich športovísk v meste Sereď	Kód výzvy 2/2023/SRR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	Výzva na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, účel - podpora rozvoja občianskej vybavenosti a rozvoja služieb v regióne a podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky.	267 359,00 eur bez DPH	251 946,00 eur bez DPH		Vyúčtovanie projektu zaslané 04/2024	Projekt bol ukončený	
20.	Prístrešky na bicykle ZŠ KOM a CZŠ	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	MDaV SR a mesto Sereď	Vybudovanie kapacitného odstavňového zariadenia – prístrešku pre bicykle v areáli Základnej školy J.A.Komenského a Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Sereďi.	49 394,87 eur bez DPH			Vyúčtovanie projektu zaslané 15.02.2024	Projekt bol ukončený	

2) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

21.	NP „Podpora opatrovateľskej služby“	2/NP POS/2024	ESF + Program Slovensko	Projekt „Podpora opatrovateľskej služby“, Aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systematickej zmeny“- Podaktívita 2 „Poskytovanie príspevku za poskytnutú hodiny opatrovateľskej služby“ PROGRAM SLOVENSKO Priorita: 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby vyhlásené ÚPSVaR 7.2.2024.	Výška príspevku na 1 h. opatrovateľskej služby je 7,93 €.		Poskytnuté finančné prostriedky za mesiac január – december 2024 vo výške 343 337,28 eur. Zostatok NFP 62 329,80 eur.	Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu vo výške 405 667,08 € s ÚPSVR Trnava uzatvorená dňa 2.5.2024.	Termín realizácie projektu 1/2024 – 12/2025	Cieľom Podaktivity 2 je vyplácanie príspevku za hodiny opatrovateľskej služby poskytované klientovi sociálnej služby.
22.	Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď	Výzva FNPŠ č. 2023/001 – Výstavba, rekon. a modern. šport. infraštruktúry	Fond na podporu rozvoja športu	Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď za účelom utvárania priaznivých a dlhodobou udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.	896 929,46 eur s DPH			Realizácia stavebných prác na projekte od 08/2024.	Predpoklad ukončenia realizácie projektu do 06/2025	Oprávnené výdavky: 601 127,02 €. Neoprávnené výdavky: 38 176,57 - sadové úpravy. Vlastné zdroje: 295 802,44 €. Neoprávnené výdavky celkom: likvidácia čiernych stavieb, azbestu, zemné práce, časť oplotenia, závlaha a plot (úprava) cca 148 000,00 eur. Odhadované celkové náklady 1 070 000 eur.
23.	Nákup technického vybavenia pre zvýšenie množstva vytriedeného komunálneho odpadu v meste Sereď	PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR	Ministerstvo životného prostredia SR, SO pre Program Slovensko 2021 - 2027	Mesto má v rámci projektu záujem o nákup 2 ks elektrického úžitkového vozidla s jednostrannou sklápateľnou nadstavbou valík a so sitovou nadstavbou do 3,5 t, elektrického úžitkového vozidla 1 ks valník so strižkou a hydraulickým zadným čelom nad 3,5 t, teleskopického nakladača, traktorovej kosky s výštinou do výšky veľkoobjemových kontajnerov – 7 ks, hnojdých nádob na hnošpad 2 700 ks a ekologizajera s havarijnou nádržou.	641 837,40			Aktuálny stav projektu: odborné hodnotenie 8.4.2024	Predpoklad realizácie projektu v roku 2025	Celkové oprávnené výdavky: 641 837,40 €, Požadovaná výška NFP: 590 490,41 €
24.	Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti pre mesto Sereď	PSK-MIRRI-611-2024-DV-EFRR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	Hlavným cieľom projektu je realiz. opratení KIB definovaná najmä v zák. č. 69/2018 Z.z. o kyber. bezp. a o zmene a doplnení niek. zák. a č. 95/2019 Z.z. o infor. techn. vo verejnej správe.Projekt sa primárne sústreďi na oblasti, kde Mesto Sereď identif. najv. mieru rizika a najv. dopady, ako aj na oblasti, kde bola identif. najv. miera nesúladu s legislat. požiadavkami, vyplývajúce z realiz. auditu v 04/2024 a z vykonanej analýzy rizík manažrom kyber. bezpečnosti aktualizácia z 04/2024.	515 092,52			Žiadosť o NFP nebola schválená.		Celkové oprávnené výdavky: 515 092,52 €, Požadovaná výška NFP: 473 885,12 €
25.	Zníženie energetickej náročnosti budovy (historická budova MsÚ a stavebný úrad)	19102-26-V01	EÚ, Ministerstvo hospodárstva SR	Zníženie spotreby energie prostredníctvom rýchlo realizovateľných a procesne nenáročných stavebno-technických alebo technologických opatrení vo verejných budovách. Celková žiadaná suma 131 835,30 eur (otvorové konštrukcie, zateplenie stropov a pod.)	256 622,72	293 416,33		Stav projektu: predložené dňa 20.8.2024. Proces hodnotenia projektu.	Predpoklad realizácie projektu v roku 2025	
26.	Nákup traktora a príslušenstva k traktoru	Environmentálny fond - Oblasť Odpadového a obehového hospodárstva	Environmentálny fond	Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2024 v zmysle § 4 ods.1 písm. a) a g) zákona č. 587/2004 Z. z. o EF a v súlade so Špecif. činnosti podpory formou dotácie na rok 2024 OBLAST: ROZVOJ ODPADOVÉHO A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA	119 233,80			Projekt nebol schválený 12/2024. Dôvod: nedostatok FP.		
27.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Sereďi	PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR	Sprostredkovateľský orgán PSK - Slovenská inovačná a energetická	Cieľom projektu zateplenie obvodového pláňa, výmena výplní stav. otvorov, realizácia decentralnej rekuperácie, fotovoltaiky, úprava vchodu a priestorov na bezbariérové, okap. chodníkov, vaskovacej studni, osadenie odľahčených žaluzií, zelenej steny, vybudovanie novej pergoly a sadových úprav. Súčasťou žiadosti o NFP bude refundácia strechy zrealiz. v roku 2023 v hodnote 58 770,91 eur s DPH.	388 971,77			Projekt nebol schválený. Rozhodnutie o neschválení NFP 20.1.2025. Dôvod: nedostatok FP. Zásobník projektov.		
28.	Obnova a modernizácia Domu kultúry Sereď, Divadelná budova	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Ministerstvo investícií, RRI SR ako RO pre Program Slovensko	Opatrenie: 5.2.5 Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch	podľa projektovej dokumentácie			Príprava verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu. Predpokladaný termín vyhlásenia 02/2025.	Predpoklad realizácie projektu v roku 2025-2026	Proces zmeny nájomnej zmluvy medzi mestom a SPF v čl. III účel nájmu a čl. IV doba nájmu a žiadosť o zrušenie spoluvlastníctva a vzájomné vysporiadanie pozemku pod novou časťou DK
29.	Rekonštrukcia vodovodnej siete v centrálnej časti mesta Sereď	PSK-MZP-020-2024-IUI-EFRR	Sprostredkovateľský orgán PSK - Ministerstvo ŽP SR	Riešenie havarijného stavu vodovodnej a kanalizačnej siete v centrálnej časti mesta Sereď v spolupráci so ZVVS, a.s.. Žiadateľom o NFP má byť ZVVS, a.s..	987 000,00 eur odhadovaná suma stavebných výdavkov pred VO			Územné konanie resp. upustenie od územného konania	Predpoklad realizácie projektu v roku 2025-2026	Lokalita: Sereď, Vlnárska ulica - rekonštrukcia V+K, vodovod HDPE D 110 - 450 m, kanalizačia PVC DN 300 - 430 m, Sereď, Paňina ulica - rekonštrukcia V+K, vodovod HDPE D 110 - 850 m, kanalizačia PVC DN 300 - 1 150 m, Sereď, Spádová ulica - rekonštrukcia V+K, vodovod HDPE D 110 - 200 m, kanalizačia PVC DN 300 - 350 m
30.	Rekonštrukcia kanalizačnej siete v centrálnej časti mesta Sereď	PSK-MZP-020-2024-IUI-EFRR	Sprostredkovateľský orgán PSK - Ministerstvo ŽP SR	Riešenie havarijného stavu kanalizačnej siete v centrálnej časti mesta Sereď v spolupráci so ZVVS, a.s.. Žiadateľom o NFP má byť ZVVS, a.s..	1 300 000,00 eur odhadovaná suma stavebných výdavkov pred VO			Dopracovanie projektovej dokumentácie	Predpoklad realizácie projektu v roku 2025-2026	Lokalita: Sereď, Vlnárska ulica - rekonštrukcia V+K, vodovod HDPE D 110 - 450 m, kanalizačia PVC DN 300 - 430 m, Sereď, Paňina ulica - rekonštrukcia V+K, vodovod HDPE D 110 - 850 m, kanalizačia PVC DN 300 - 1 150 m, Sereď, Spádová ulica - rekonštrukcia V+K, vodovod HDPE D 110 - 200 m, kanalizačia PVC DN 300 - 350 m
31.	Inkluzívnejšia ZŠ Juraja Fándlyho v Sereďi (Projektový zámer)	Program: Program Slovensko špeciálny cieľ RSO4.2	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Navrhované aktivity: debaurizácia školy-vybudovanie výťahu, externé inkluzívne ihrisko, vonkajšia inkluzívna učebňa, SNOEZELN miestnosť, rekonštrukcia toaliet, rekonštrukcia športových povrchov.	Školský dvor 235 823,10 eur s DPH, Toalety 24 239,72 eur s DPH			Vydané právoplatné ohlásenie stavebných úprav na PD: bezbariérové wc a školský dvor.	Predpoklad realizácie projektu v roku 2025-2026	Rozpočet výdavkov projektu: Bezbariérové WC 24 239,72 eur, Školský dvor 235 823,10 eur, spolu 260 062,82 eur

32.	Stavebné úpravy ZŠ Juraja Fándlyho v Sereďi (PZ - Inkluzívnejšia ZŠ Juraja Fándlyho v Sereďi)	Program: Program Slovensko Špecifický cieľ RS04.2	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Cieľ projektu je realizácia SO: SO01 Prestavba bytov na triedy, SO02 Pristavba výťahu a SO03 Exteriérový prístrešok.	316 117,86 eur s DPH			Vypracovaná projektová dokumentácia: výťah, ext. prístrešok a učebne. Proces stavebného povolenia.	Predpoklad realizácie projektu v roku 2025-2026	Rozpočet výdavkov projektu na doplnenie: Prestavba bytov 124 043,44 eur Výťah: 137 434,60 eur, Ext. prístrešok: 46 929,64 eur
33.	Bezbariérový prístup do bazéna ZŠ J.Fándlyho v Sereďi (PZ - Inkluzívnejšia ZŠ Juraja Fándlyho v Sereďi)	Program: Program Slovensko - SK - EFRR/KE/EST/ESF+	Sprostredkovateľský orgán PSK - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR	Zabezpečenie bezbariérového vstupu do objektu bazéna na ZŠ J.Fándlyho v Sereďi: vonkajší vstup z areálu ZŠ, vnútorný vstup z budovy ZŠ	podľa projektovej dokumentácie			Doplnenie projektovej dokumentácie 02/2025	Predpoklad realizácie projektu v roku 2025-2026	Špecifický cieľ RS04.2 - Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvojom dostupnej infraštruktúry, vrátane posilovania odolnosti pre ďalšie a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
34.	Rekonštrukcia kuchyne s výdajňou na ZŠ J.Fándlyho v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená		Rekonštrukcia kuchyne s výdajňou na ZŠ J.Fándlyho v Sereďi: riešenie prípojok elektriny, plynu, vody, kanalizácie, vzduchotechniky a nového vybavenia kuchyne.	podľa projektovej dokumentácie			Príprava projektovej dokumentácie, termín realizácie PD do 02/2025		10/2024 obliadka priestorov kuchyne projektantmi, riešenie upraveného napojenia z dôvodu zvýšenia výkonu navrhovaných EL zariadení kuchyne.
35.	Rekonštrukcia futbalového štadióna v meste Sereď 1.etapa, Zmena stavby pred dokončením	Výzva č. 2024/002 Výstavba, rekonštr. a modernizácia šport. infraštruktúry	Možné zdroje financovania projektu z EÚ, SFZ, FNPŠ, ÚV SR a mesto Sereď	Cieľ projektu: vybudovanie a modernizácia štadióna spĺňajúceho kritéria na 2.- 3.ligu	odhadované náklady pred VO cca 2 600 000 eur			Stavebné povolenie pre SO 101 Západná tribúna a SO 115 Parkoviská a spevnené plochy a príprava projektovej žiadosti o príspevok	Predpoklad realizácie aktivít projektu 2025-2027	Systém egrant fmps.egrant.sk bude pre záujemcov otvorený v termíne 17. februára 2025 do 17. marca 2025.
36.	Výstavba novej športovej infraštruktúry v areáli ZŠ J.A.Komenského v Sereďi	Výzva č. 2024/002 Výstavba, rekonštr. a modernizácia šport. infraštruktúry	Fond na podporu športu	Cieľ projektu: vybudovanie nových športovísk v areáli ZŠ J.A.Komenského v Sereďi (multifunkčné ihrisko, basketbalové ihrisko a volejbalové ihrisko)	335 328,97 eur s DPH			Projektová dokumentácia ukončená a odovzdaná 12/2024		
37.	Cyklotrasa Šintavská - M.R.Štefánika - Dionýza Štúra, Sereď 1.etapa, 1.časť		Podľa dopytovorient. výzvy alebo výzvy IÚI	Projekt zameraný na realizáciu 1. etapy – Cyklotrasy v PDP MK Dionýza Štúra, M. R. Štefánika a cez Námestie Slobody, 1. časť	1 430 293,68			Podľa vyjadrenia zástupcu Komory miestnej samosprávy RP pre IROP TSK na roky 2021-2027 projekt nie je zatiaľ zaradený do prioritných PZ za okres Galanta.		Stavebné povolenie právoplatné 31.3.2023, vydané 5.4.2023
38.	Rekonštrukcia Vážskej cyklotrasy – úsek od mosta CK 1/62 cez rieku Váh po Zberné suroviny Žilina a.s., MV Sereď		Podľa dopytovorient. výzvy alebo výzvy IÚI	1.Etapa Rekonštrukcia Vážskej cyklotrasy od mosta CK 1/62 cez rieku Váh po zberný dvor mesta Sereď, dĺžka CK je 1,34 km. Plánované rozp. náklady na projekt: PD 15 000,00 eur, stavebné práce cca 1 170 000 eur (inžinierska činnosť súvisiaca s vyštápním územného rozhodnutia a/alebo stavebného povolenia, projekt prekážky IS, dendrologický prístup, inventarizácia dreva a projekt náhradnej výsadby).	podľa projektovej dokumentácie			Projektová dokumentácia vypracovaná 12/2024		Pracovné stretnutie so SVP s.p. k projektovej dokumentácii 01/2025. Plánované odsúhlasenie PD v termíne 02/2025.
39.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Legionárska ul. v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Podľa dopytovorient. výzvy alebo výzvy IÚI	Výzva na podporu rozvoja prvkov zel. a modrej infraštruktúry v obciach a mestách. Priorita 2P2_ZP Špecifický cieľ RS02.7. Posilnenie ochrany a zach. prírody, biodiverzity a zelenej infraštr., a to aj v mest. oblastiach a zriadenie všetkých foriem znečistenia (EFRR) Op.2.7.4 Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infr. v obciach a mestách.	491 544,97 eur s DPH			Nové ohlásenie stavebných úprav platné do 5/2027		
40.	Zníženie energetickej náročnosti MŠ Murgašova	19102-26-V01	EÚ, Ministerstvo hospodárstva SR	Zníženie spotreby energie prostredníctvom rýchlo realizovateľných a procesne nenáročných stavebno-technických alebo technologických opatrení vo verejných budovách. Aktivity - výmena otvorových konštrukcií a zateplenie strechy.	160 000,00	159 645,68		Výzva na doplnenie Žiadosti o NFP 01/2025	Predpoklad realizácie projektu v roku 2025	PD vypracovanie: 1 920,00 eur
41.	Rozšírenie kapacít MŠ Murgašova	Výzva nie je vyhlásená	Podľa dopytovorient. výzvy alebo výzvy IÚI	V projekte sa plánuje realizácia nadstavby pre 2 tr. detí (2 x herňa + spálňa) a jedáleň, výťah pre presun jedla z kuchyne, vybud. šatní na prízemí, schodiska. Z dôvodu potreby naplnenia úspory primárnej energie bude potrebné vybudovať fotovoltiku, vybudovanie nového systému vykurovania, modernizácia kuchyne a dobad. areálu MŠ.	podľa projektovej dokumentácie			Postup realizácie ďalších prác na projekte bude určený podľa schválenia/neschválenia projektu - Zníženie energetickej náročnosti MŠ Murgašova		PD MŠ Murgašová – suma cca 30 000 € s DPH
42.	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ J.A.Komenského, blok B v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Podľa dopytovorient. výzvy alebo výzvy IÚI	Cieľom projektu bude podpora energetickej efektívnosti budovy B, zníženie emisií skleníkových plynov, využitie energie z obnoviteľných zdrojov. Podpora investície na adaptáciu na zmenu klímy, prístup k vode, na posilnenie ochrany prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry.	Predpokladané náklady cca 2 mil. eur s DPH, stanovené UNIKA 2022, 26.1.2023, Ing. arch. Neřlák			Zámer prípravy podkladov pre vypracovanie projektovej dokumentácie		Odhadovaná výška nákladov na vypracovanie PD 100 000,00 eur
43.	Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŤP v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Podľa dopytovorient. výzvy alebo výzvy IÚI	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zníženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Objednávka na aktualizáciu PD 02/2025		
44.	Modernizácia vybavenia kina NOVA IV – propagácia a marketing	Audiovizuálny fond SR – každoročná výzva	Audiovizuálny fond	Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, rekonštrukcia a osvetlenie plôch na plagáty pred budovou	3 000,00			Príprava technického riešenia s nižšími nákladmi (pôvodne plánované prekračuje dotáciu)	Očakáva sa vyhlásenie výzvy. Plánované podanie žiadosti v roku 2025.	V roku 2025 bude vyhlásená nová výzva AF SR
45.	Skvalitnenie interiérového vybavenia Mestskej knižnice v Sereďi	Fond na podporu umenia Výzva č. 9/2024	Fond na podporu umenia	Projekt zameraný na modernizáciu interiéru knižnice pre návštevníkov, návštvny na predchádzajúci projekt modernizácie knižnice z EÚ fin.zdrojov.Oprávené výdavky na nákup ostat. nábytku (kreslá, stoly, vešiaky, vybavenie detskej čítarne a pod.)	21 655,00			Po pridelení dotácii je 17 549,00 celkový rozpočet projektu z toho dotácia 13 000,00 eur.	Aktuálne DK čaká na zaslanie zmluvy z FPU. Ďalší krok je po podpise zmluvy - realizácia projektu.	Návazný projekt na EÚ dotáciu na vybavenie knižnice. Spolufinancovanie vo výške 20% z celk. rozpočtu projektu
46.	Edukačné a tvorivé cesty kultúrneho dedičstva : Ján Navrátil	Fond na podporu umenia Výzva č. 2/2025	Fond na podporu umenia	Projekt zameraný na vzdelávanie a umelecké činnosti v priestoroch Domu kultúry pre deti a mládež s témou umenia a literatúra. (kvíz, besedy, tvoriví dielne, kurzy, výstavy)	6 932,00			Zaslanie žiadosti - 11.11.2024, doplnenie žiadosti 15.11.2024	Čaká sa na vyhodnotenie projektu komisiou. Prípadná realizácia jar – jeseň 2025.	Spolufinancovanie vo výške 25% z celk. rozpočtu projektu
47.	Slovenské perá	Fond na podporu umenia Výzva č. 3/2025	Fond na podporu umenia	Projekt zameraný na realizáciu pravidelných besied v knižnici so slovenskými spisovateľmi	6 050,00			Zaslanie žiadosti - 18.11.2024	Čaká sa na vyhodnotenie projektu komisiou. Prípadná realizácia jar – jeseň 2025.	Spolufinancovanie vo výške 20% z celk. rozpočtu projektu

3) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV MESTA SEREĎI, FONDŮV, GRANTOV A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

48.	Rekonštrukcia strechy časti západného krídla kaštieľa v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Zámer mesta o rekonštrukciu časti strechy západného krídla kaštieľa v Sereďi	podľa projektovej dokumentácie			Príprava zadania k výzve na projektovú dokumentáciu		
49.	Revitalizácia zámockého parku v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Zámer mesta o revitalizáciu parku kaštieľa v Sereďi	podľa projektovej dokumentácie			Ojednávkva na PD 12/2024		
50.	Vybudovanie inžinierskych sietí kaštieľa v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie inžinierskych sietí kaštieľa v Sereďi (voda, kanál, plyn)	Predpokladané náklady budú určené podľa PD			Proces kolaudácie 01/2025		Realizácia projektu v súlade s potrebami mesta a nového nájomcu časti kaštieľa v Sereďi
51.	Poliklinika – stredisko osobnej hygieny	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Mesto má záujem v spolupráci s Trnavskou arcidiecézou a Poliklinikou ProCare Sereď o prerobenie bytu pre potreby vytvorenia strediska osobnej hygieny a soc. kríz. poradenstva. Predp. náklady na rekonš. byt. priestoru sú vo výške cca 20 000,00 eur.	cca 20 000,00 eur s DPH			Projektová dokumentácia 01/2025		
52.	Športová hala - prípojky	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Potreba vybudovania vodovodnej prípojky z dôvodu zámery majetku s TTSK	Odhadované náklady - podľa PD			Príprava projektovej dokumentácie	Predpoklad realizácie aktivít projektu 2025-2028	
53.	Športová hala - rekonštrukcia	Výzva nie je vyhlásená	Výzva FNPŠ – Výstavba, rekon. a modern. šport. infraštruktúry	Rekonštrukcia mestskej športovej haly v Sereďi	Odhadované náklady - podľa PD			Príprava zadania na vypracovanie štúdie na skvalitnenie zázemia a tré (sedenie divákov, hráčov a pod.) do 19.11.2024.	Predpoklad realizácie aktivít projektu 2025-2029	
54.	Rekonštrukcia detského ihriska na Tehelnej ulici v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Možné zdroje financovania projektu z EÚ, SFZ, FNPŠ, ÚV SR a mesto Sereď	Investičný zámer – Prestavba a rekonštrukcia detského ihriska na multifunkčné športové ihrisko, lokalita Dolný Čepč, Tehelná ul., Sereď. Odhadovaná a vylčenená suma v 2.zmene rozpočtu 2023 na PD je 25 000,00 eur.	Odhadované náklady na stavebné práce 498 960,00 eur s DPH			Potreba schválenia územného plánu v rámci projektu a príprava podkladov k verejnému obstarávaniu projektovej dokumentácie	Zosúladenie dokumentácie so záväznou časťou ÚP mesta Sereď (ÚPN-M Sereď). Podľa súčasne platného ÚPN-M Sereď je na tomto pozemku zaťažované „detské ihrisko“	Je potrebné obstarat' zmeny a doplnky ÚPN-M Sereď a určiť záväzné regulatívy na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia (napr. obdobie ako pre plochu RS-5).
55.	Rekonštrukcia objektu na sociálne bývanie na Trnavskej ulici v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Európska únia	Rekonštrukciou objektu sociálnych bytov zmeniť účel používania na útulok alebo iného krátkodobého sociálneho bývania	252 597,26			Vydané právoplatné stavebné povolenie		PD nie vypracované na výzvy podporujúce soc. bývanie. Momentálne výzvy podporujú realizáciu zariadenia podporovaného bývania. Súčasná PD je vypracovaná pre útulok alebo nocľaháreň.
56.	MŠ Komenského - Podpora pomáhajúcich profesií 3	Národný projekt POP3	NIVAM/Program Slovensko	Financovanie podporných profesií v školstve, budovanie podporných školských tímov	38 238,00			Realizácia projektu v školskom roku 2023/2025	2x pomocný vychovávateľ + 2x pedagogický asistent	Realizácia projektu bola predĺžená do 31.08.2025
57.	MŠ D.Štúra - Podpora pomáhajúcich profesií 3	Národný projekt POP3	NIVAM/Program Slovensko	Financovanie podporných profesií v školstve, budovanie podporných školských tímov	15 792,00			Realizácia projektu v školskom roku 2023/2025	1x pedagogický asistent	Realizácia projektu bola predĺžená do 31.08.2025
58.	ZŠ J.A.Komenského - Podpora pomáhajúcich profesií 3	Národný projekt POP3	NIVAM/Program Slovensko	Financovanie podporných profesií v školstve, budovanie podporných školských tímov	113 052,00			Realizácia projektu v školskom roku 2023/2025	5x pedagogický asistent + 1x člen podporného tímu	Realizácia projektu bola predĺžená do 31.08.2025
59.	ZŠ J.Fándlyho - Podpora pomáhajúcich profesií 3	Národný projekt POP3	NIVAM/Program Slovensko	Financovanie podporných profesií v školstve, budovanie podporných školských tímov	145 260,00			Realizácia projektu v školskom roku 2023/2025	5x pedagogický asistent + 1x člen podporného tímu	Realizácia projektu bola predĺžená do 31.08.2025
60.	Vybudovanie chodníka na Trnavskej ul.	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie nového chodníka na ulici Trnavská v Sereďi	42 000,00			Stavebné povolenie je právoplatné, prebieha proces vysporiadanie pozemkov	Predpoklad realizácie projektu v roku 2025-2028	
61.	Dočasná odstavňá plocha ul. Železničná, Sereď - II.Etapa	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR resp. iná výzvy	Podľa dopytovorient. výzvy alebo výzvy IUI	Dočasná odstavňá plocha ul. Železničná - II.Etapa sa plánuje realizovať v rámci riešenia dopravnej situácie mesta Sereď. Plán mesta je vybudovať dočasnú odstavňá plochu na pozemku cca 700 m2 pre cca 30 osobných áut.	62 532,73 eur s DPH			Ohlásenie stavebných úprav	Predpoklad realizácie projektu v roku 2025	
62.	Revitalizácia zelenej strechy na administratívnej budove cintorína v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Obnova a revitalizácia pôvodnej zelenej strechy na administratívnej budove na cintoríne v Sereďi	odhadované náklady 20 000,00 s DPH			Príprava podkladov pre spracovanie PD a rozpočtu		
63.	Zberný dvor Sereď - rekonštrukcia existujúceho zberného dvora	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Rekonštrukcia zberného dvora, 1.etapa-vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie	odhadované náklady 10 000,00 s DPH			Príprava podkladov pre spracovanie PD a rozpočtu		
64.	Nákup výpočtovej techniky pre MsÚ	P3 Dotácia na rozvoj regiónov - TSK - Marec 2024	Ministerstvo financií SR	Zámerom projektu je zvýšenie kvality vybavenia výpočt. techniky pre MÚ v Sereďi: Nákup 1 ks veľkokop. multif. farebného zariadenia 8 500,00 eur s DPH a 2 ks duplex. sieťovej tlačiarne v cene 1.500 eur s DPH.	10 986,00 eur s DPH	10 212,00		Zaslanie vyúčtovania projektu 01/2025	Projekt bol ukončený	Predmetná dotácia bola poskytnutá na určený účel a vo výške podľa Prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 179 z 27. marca 2024

65.	Silnejšie komunity, silnejšie mesto	Výzva MŠVVaM SR č. AKTUÁLNE PRIORITY/2025/D/1	Dotácia MŠVVaM SR	Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu komunitných väzieb mladých ľudí vo veku 13 – 18 rokov v meste Sereď prostredníctvom realizácie nových inkluzívnych preventívnych podujatí.	16 075,54		16 075,54	Žiadosť odoslaná 24.1.2025, čaká na schválenie	Predpoklad realizácie projektu február až november 2025	Spolufinancovanie mesta Sereď o výške 1900 €
66.	Rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ Pažitá	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Zámernom projektu je rekonštrukcia nevyhovujúcich rozvodov elektriny, isťčov a pod.	Odhadované náklady - podľa PD			Spracovanie PD do 02/2025	Predpoklad realizácie projektu v roku 2025	
4) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV MESTA SEREĎ, SÚKROMNÝCH GRANTOV, NADÁCIÍ A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU										
67.	Revitalizácia priestoru ZUŠ Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Revitalizácia zeleného priestoru areálu Základnej umeleckej školy J.Fischera Kvetoňa v Sereďi	podľa projektovej dokumentácie			Štúdia bola spracovaná, mesto očakáva dodávku 40 ks stromov od spoločnosti Hubert J.E., ktoré sú určené na výsadbu. Spoločnosť p.Slávika (Združenia domových samospráv) namietala SP spoločnosti Hubert J.E.	Projekt bol zastavený	V rámci projektu spoločnosť Hubert J.E. daruje mestu 40 stromov
68.	Projekt K Park	Výzva Kaufland SK	Kaufland SK	Projekt K park je zameraný na realizáciu verejného vonkajšieho priestoru – priestor pre relax aj pohyb na čerstvom vzduchu (športovo-oddychový areál na Mlynskej ul.). Plánované prvky v projekte: skate prvky, lezecká stena, workoutová konštrukcia, ping- pong, streetball, oddychové sedenie, stojisko pre bicykle, koše na triedený odpad a zelen.	Podľa Kaufland SK			Predloženie návrhu zmluvy MsZ s Kaufland SK a mestom Sereď 02/2025	Predpoklad realizácie výstavby v roku 2025	V rámci realizácie projektu mesto zabezpečí priestor pre realizáciu projektu (odstránenie asfaltového povrchu a basket. košov z pôvodného nefunkčného ihriska na Mlynskej ul.)

Spracoval: Bc. Ing. Branislav Biro, projektový manažér mesta Sereď  
 Informatívna správa o príprave projektov je spracovaná podľa uznesenia MsZ č.295/2007

## **Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 13.02.2025 prerokovalo a

**b e r i e n a v e d o m i e**

Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov.